



ตำนาน บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.อก. โทร. ๑๒๓

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

เรียน ผบก.อก.

๑. ตามบันทึกสั่งการ ผบช.ร.นรต. ลง ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ ท้ายบันทึก บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๖๖๑๖ ลง ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ มอบหมายให้ ผบก.อก. เป็นผู้แทน ผบช.ร.นรต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ดร. โดย ผบก.อก. ได้มอบหมายให้ รอง ผบก.อก.(๒) เข้าร่วมประชุมแทน นั้น

๒. ตามวัน เวลาดังกล่าว กระผม พร้อมด้วย ผกก.ผง.บก.อก., ผกก.คส.บก.อก., รอง ผกก.ผง.บก.อก., สว.สำนักคดี ตศ. และ สว.ผง.บก.อก.(งป.) ได้เข้าร่วมประชุมฯ ตามสั่งการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชษฐ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)(บร ๓) เป็นประธานที่ประชุม และขอรายงานผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.นรต. โดยสรุป ดังนี้

๒.๑ งป.สงป.แจ้งผลการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หน่วย	รายจ่าย	เป้าหมายร้อยละ	ประเทศ	ดร.
			เบิกจ่ายร้อยละ	
ประเทศ	ลงทุน	๘๐	๖๗.๗๗	๔๕.๑๙
	ภาพรวม	๙๔	๙๐.๔๘	๙๕.๗๘

๒.๑.๒ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามมติ ครม. เมื่อ ๓ ก.ย.๒๕๕๖

(๑) เป้าหมายเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ไตรมาสที่ ๑	ภาพรวม ร้อยละ ๒๒	ลงทุน ร้อยละ ๑๕
ไตรมาสที่ ๒	ภาพรวม ร้อยละ ๔๖	ลงทุน ร้อยละ ๓๕
ไตรมาสที่ ๓	ภาพรวม ร้อยละ ๗๐	ลงทุน ร้อยละ ๗๐
ไตรมาสที่ ๔	ภาพรวม ร้อยละ ๙๕	ลงทุน ร้อยละ ๘๒

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีก่อนหน้า เร่งรัดเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธ.ค.๒๕๕๖) โดยเฉพาะรายจ่ายประจำที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว

(๓) เร่งรัดเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

(๔) เร่งรัด...

(๔) เร่งรัดการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงินกัน/ขยาย และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๕๗ (มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒.๑.๓ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นให้เร็วขึ้น (ต.ค. - ม.ค.) ก่อนการพิจารณาประจำปี เน้นเรื่องความพร้อม มีรูปแบบ งบประมาณการราคา TOR จัดทำให้พร้อมก่อนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ ๓ ประมาณกลางเดือน ส.ค. ของทุกปี

๒.๒ งบ.สงป. แจ่งกำหนดการในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. โดยได้กำหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติครบทั้ง ๑๒ ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒.๓ กข.สงป. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ณ วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๕๖ ในภาพรวมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๓.๖๑ โดยในส่วนของ รร.นรต. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐.๖๔ (รวมงบบุคลากร)

๒.๔ กง.สงป. ชี้แจงรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในส่วนของ รร.นรต. ได้รับอนุมัติเมื่อ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ค่าปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม และ ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่ ลานกีฬาวิศดุยางสังเคราะห์ ซึ่งผู้แทนของ รร.นรต.ได้ชี้แจงความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ทั้ง ๒ รายการ รอผลการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลางและ สกบ. โดยประธานที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า ทั้ง ๒ รายการเป็นนโยบายสำคัญของ ผบ.ตร. ให้ รร.นรต.จัดคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำรายละเอียดเข้าปรึกษากับ พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม ผู้ช่วย.ผบ.ตร. ต่อไป

๒.๕ งบ.สงป. ติดตามรายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เรียงตามหน่วย) โดยให้แต่ละหน่วยรายงานในที่ประชุมว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันใน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ หรือไม่ โดย รร.นรต. ได้รับจัดสรร จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์

- (๑) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีคณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. วงเงิน ๑,๗๔๑,๕๐๐ บาท (ตศ.)
- (๒) โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๔๕๙ ชุด วงเงิน ๓,๔๔๒,๕๐๐ บาท (ศบศ.)
- (๓) รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๔๐ ซีซีขึ้นไป สำหรับฝึกยุทธวิธีตำรวจ ๔ คัน วงเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท (ศฝต.)
- (๔) รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)(ทดแทน) จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๒๓๒,๔๐๐ บาท (บก.อก.)
- (๕) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๘ เครื่อง วงเงิน ๕๑๙,๒๐๐ บาท (บก.อก.)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- (๖) ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน รร.นรต. วงเงิน ๖๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ศฝต.)

ซึ่งผู้แทน รร.นรต. ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในภาพรวมไปแล้วว่า รายการที่มีความเสี่ยงจะก่อกวนผู้กักขังสัญญาไม่ทัน ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๖ ได้แก่ รายการรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๕๐ ซีซี ขึ้นไป สำหรับฝึกยุทธวิธีตำรวจ ๔ คัน เนื่องจากต้องขอลดจำนวนการจัดซื้อเหลือเพียง ๓ คัน เนื่องจากราคาที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถจัดหาได้ และรายการปรับปรุงสนามยิงปืน ซึ่ง สกบ. ยังปรับแก้แบบรูปรายการ และแบ่งงวดงานไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จประมาณเดือน ธ.ค.๒๕๕๖

โดยประธานได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดย ตร.กำหนดให้ ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๖ หากหน่วยใดไม่สามารถดำเนินการได้ หน่วยต้องรับผิดชอบชี้แจงเหตุผล เป็นลายลักษณ์อักษรให้ ตร.ทราบ กรณีที่ไม่สามารถก่อกวนผู้กักขังได้ตามแผนที่วางไว้

๒.๖ สกบ. รายงานการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้สรุปผลในภาพรวมของตร. (เฉพาะ ส่วนกลาง ๑๐๘ หน่วย ไม่รวม ภ.จว.) ณ วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ ตร. ได้ผลประเมิน ๔.๒๓๒/๕.๐๐๐ คะแนน โดย รร.นรต. อยู่ในกลุ่มหน่วยที่มีความครบถ้วนของข้อมูลลดใช้พลังงานน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้ผลประเมิน ๓.๕๐๐/๕.๐๐๐ คะแนน โดยในปีให้หน่วยรับผิดชอบเริ่มลงข้อมูลได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.๒๕๕๖

๓. เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ เห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยทราบ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ตามข้อ ๒.๓ ให้เป็นไปตามมติ ครม.

๓.๒ ตามข้อ ๒.๔ มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๓.๓ ตามข้อ ๒.๕ มอบ บก.อก., ศฝต., ศบศ. และ ศศ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม รายการที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วย โดยหน่วยที่รายการไม่มีความเสี่ยงให้เร่งรัดดำเนินการก่อกวนผู้กักขัง สัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๖


๓.๔ ตามข้อ ๒.๖ มอบ ยอส.บก.อก. ดำเนินการ และแจ้งทุกหน่วยทราบเพื่อช่วยกัน ปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานของ รร.นรต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑, ๒ และโปรดพิจารณานำเรียน ผบช.รร.นรต.สั่งการตาม ข้อ ๓ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ช่างสวนิช)

รอง ผบก.อก.รร.นรต.

ตรวจร่าง		๓ ธ.ค. ๕๖
พ.ต.อ.	รอง ผบก.อก.	๖/๑๓/๕๖
พ.ต.อ.หญิง	ผกก.ผง.บก.อก.	๖ ธ.ค. ๕๖
พ.ต.ท.หญิง	สว.ผง.บก.อก.	
ร.ต.ต.	รอง สว.ผง.บก.อก.	
อ.ต.หญิง	พิมพ์ทาน	

หลักฐานการแจกจ่ายเอกสาร

ฝ่ายแผนและงบประมาณ (จางงป๋อ) บก.อก.

เรื่อง ร่างขณบัตมรปรอชรมารือรือตติตทมบคกรใว้แ่งฟระทล
วันที่ 4/57

การปฏิบัติ : การแจกจ่าย / ใ้รับเรื่องแล้ว

ระดับ บช.

ระดับ บก.

- ผ.บช.จร.นรต.
- ผ.บช.จร.นรต. (1)] →
- รอง ผ.บช.จร.นรต. (2)
- ผ.บก.อก.
- ผ.บก.ปค. *ม.ค.ค. > จอจก* 11 ก.พ. 57
- ผ.บก.ศสค. *อ.ช.น.น. > ส* 13 ก.พ. 57
- ผ.บก.ศบค. *อ.น.ช. > จอจก* 12 ก.พ. 57
- ค.ร.น.บ.ต. ค.ค. *ค.ค.ท.น.น. > จอจก* 12 ก.พ. 57
- ค.ร.น.บ.ต. นว. *ส.ต.ต.น.น. > จอจก* 13 ก.พ. 57
- ค.ร.น.บ.ต. สค. *ส.ท.ท. > จ* 11 ก.พ. 57
- รอง ผ.บก.สทว. *อ.ช.ท. > จอจก*
- รอง ผ.บก.สปลค. *อ.ช.ท. > ส* 13 ก.พ. 57
- รอง ผ.บก.สลก. *ก.ค. > ส* 11 ก.พ. 57
- รอง ผ.บก.สศค. *ก.ค. > ส* 11 ก.พ. 57

- ผ.บก.อก.
- รอง ผ.บก.อก. (1)] → *1 ก.ค. > Sw*
- รอง ผ.บก.อก. (2)
- ผ.กก.บค.
- ผ.กก.คค. *อ.ช.ท. > ส* 13 ก.พ. 57
- ผ.กก.ผง.
- ผ.กก.ยอช.
- ผ.กก.ภค.
- รอง ผ.กก.สค.
- รอง ผ.กก.นค.
- สว.พภ.
- สว.พท.

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้แจกจ่าย

.....

ระดับ กก.

- ผ.กก.
- รอง ผ.กก.
- สว. (งบประมาณ)
- สว. (ตัวชี้วัด)
- สว. (แผน)



บันทึกข้อความ

ส่ง.ผบช.ร.ร.นรต.
เลขรับ..... 338
วันที่..... 05 ก.พ. 2557
เวลา..... 15.10 น.

ส่วนราชการ ผบ.บก.อก. โทร. ๑๒๓

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๓๓๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน ผบ.บก.อก.ร.ร.นรต.

๑. ตามบันทึกสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๒๓ ม.ค.๒๕๕๗ ท้ายบันทึก บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๒๗๓ ลง ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๗ มอบหมายให้ ผบ.บก.อก. พิจารณาจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. โดย ผบ.บก.อก. มอบ ผกก.ผบ.บก.อก. เข้าร่วมประชุมแทน นั้น

๒. ตามวัน เวลาดังกล่าว ข้าฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ผบ.บก.อก., สว.ผบ.บก.อก.(งป.) และ สว.คล.บก.อก. ได้เข้าร่วมประชุมฯ ตามสั่งการเรียบร้อยแล้ว โดยมี พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชษฐ ที่ปรึกษา (บร ๑) เป็นประธานที่ประชุม และขอรายงานผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.นรต. โดยสรุป ดังนี้

๒.๑ กข.สงป. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๗ ในภาพรวมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๐.๑๓ โดยใน ส่วนของ รร.นรต. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๖.๓๖ (รวมงบบุคลากร)

๒.๒ รร.นรต. รายงานผลการดำเนินการรายการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) รายการค่าปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม จะเสนอลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๕๗

(๒) รายการค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล ๓ สนาม กิ่งฟ้าสวัสดิ์สงเคราะห์ ประกาศยกเลิกการประกวดราคา และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ คาดว่าลงนามในสัญญาภายใน มี.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานได้เน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเป็นงบประมาณของ ตร.

๒.๓ รร.นรต. รายงานความก้าวหน้างบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก ตร. ดังนี้

(๑) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีคณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. เปิดซอง สอบราคาแล้วมีผู้ยื่นซอง ๒ ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ๑ ราย และยื่นราคาเกินกว่างบที่ได้รับ ๑ ราย จึงได้ยกเลิกการสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคาใหม่ในวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๕๗ คาดว่าจะลงนามได้ทันภายใน ๑๔ ก.พ.๒๕๕๗

(๒) โตะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๔๕๕ ชุด ประกวดราคาวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๗ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน ๓๑ ม.ค.๒๕๕๗

(๓) รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๔๐ ซีซีขึ้นไป สำหรับฝึกยุทธวิธีตำรวจ ๔ คัน ลงนามในสัญญาเมื่อ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ และเบิกจ่ายได้ภายใน ก.พ.๒๕๕๗

(๔) โครงการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย รร.นรต. -ศอ.รส.(สำรอง)

(๕) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย รร.นรต. -ศอ.รส.(สำรอง)

(๖) โครงการ...

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

- เพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต. 

(สุรพล ศรีวงศ์)

รอง ผบช.ร.ร.นรต.

ก.พ. ๒๕๕๗

- ดำเนินการตามข้อ ๓

พล.ต.ท. 

(ศักดา เตชะเกรียงไกร)

ผบช.ร.ร.นรต.

ก.พ. ๒๕๕๗

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๔๗๑


๑. เรียน ผบก.ปค., ผบก.ศฝต., ผบก.ศบศ.,
คณบดี ศศ., คณบดี นว., คณบดี สศ.,
รอง ผบก.สทว., รอง ผบก.สปศ.,
รอง ผกก.สสท. และ รอง ผกก.สศท.

- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๗ ก.พ.๒๕๕๗
ท้ายหนังสือ ผง.บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๓๓ ลง ๔ ก.พ.
๒๕๕๗

๒. นำเรียน ผบก.อก. - เพื่อโปรดทราบ

๓. ผกก.คล.บก.อก., ผกก.ผง.บก.อก.

- เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามสั่งการ ผบช.ร.ร.นรต. ลง ๗ ก.พ.๒๕๕๗ ท้ายหนังสือ
ผง.บก.อก.ที่ ๐๐๓๕.๑๔/๓๓ ลง ๔ ก.พ.๒๕๕๗

พ.ต.อ.หญิง 

(กาญจนา แดงมาดี)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.อก.ร.ร.นรต.

๑๐ ก.พ.๒๕๕๗

(๖) โครงการติดตั้งทีวีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว ๑๔ ชุด พร้อมจานดาวเทียม -ศอ.รส.(สำรอง)

ทั้ง ๓ รายการ (๔) - (๖) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ก.พ.๒๕๕๗

(๗) ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน รร.นรต. อยู่ระหว่าง สกบ. ถอดราคาแบบก่อสร้าง คาดว่าสามารถรับรองแบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ ภายใน ก.พ.๒๕๕๗

(๘) ค่าปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬา และห้องน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่าง สกบ. แบ่งงวดงาน คาดว่าจะประกวดราคาได้ภายใน มี.ค.๒๕๕๗

โดยประธานได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะทำงานปรับปรุงกายภาพฯ (CEO) ให้เร่งรัดทำสัญญาให้ได้ภายใน ๓๑ ส.ค.๒๕๕๗ หากหน่วยใดทำไม่สำเร็จจะขอคืนงบประมาณไปใช้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของ ตร.

๓. เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ ตามข้อ ๒.๑ เห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติกรม. (ไตรมาส ๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามมติ กรม. ร้อยละ ๔๖)

๓.๒ ตามข้อ ๒.๒ มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๓.๓ ตามข้อ ๒.๓ มอบ บก.อก., ศฝต., ศบศ. และ ตศ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายการที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑, ๒ และโปรดพิจารณานำเรียน ผบช.รร.นรต.สั่งการตามข้อ ๓ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ.หญิง

(กาญจนา แดงมาตี)

ผกก.ผง.บก.อก.รร.นรต.

เรียน ผบช.รร.นรต.

- เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๑ - ๒

- เพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓

พล.ต.ต.

(ธวัชชัย นิลานูช)

ผบก.อก.

๕ กพ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่ร่อนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศุภโยานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

- | | |
|--------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่ร่อนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๖ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๓.๑ | สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร.
(กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๑ | ติดตามรายการกินเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี (กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ | ติดตามงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (งป.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๓ | โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี ๒๕๕๕ (ยธ.สกน.)
- การก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (แฟลต) ขนาด ๓๐
ครอบครัว จำนวน ๑๖๓ หลัง |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

.....

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : ๒๒ ม.ค.๕๗

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ครั้งที่ ๓/๕๗ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๗
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				รร.นรต.			
				ครุภัณฑ์			
๑		รปภ.		โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑ โครงการ	๑,๗๔๑,๕๐๐		<p>เนื่องจากมีการทบทวน รายการครุภัณฑ์ประกอบ โครงการเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ มีความทันสมัยยิ่งขึ้นตรงต่อ ความต้องการของผู้ใช้ - อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ สอบราคา</p>
๒		รปภ.		โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๔๕๕ ชุด	๓,๔๕๒,๕๐๐		<p>อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคาจาก หัวหน้าหน่วยงาน คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้ภายใน ม.ค.๕๖</p>

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม ครั้งที่ ๗/๕๗ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๗
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
๓		รปภ.		รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี ขึ้นไป สำหรับฝึกวิทยวิธีตำรวจ ๔ คัน	๒๒๘,๐๐๐		อยู่ระหว่างประสานสำนัก งบประมาณเพื่อขอปรับลด จำนวนรถ จาก ๔ คัน เป็น ๓ คัน เนื่องจากราคาจัดซื้อสูง กว่าราคาที่ตั้งงบประมาณไว้
๔		รปภ.		รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทน) ๑ คัน	๑,๒๓๒,๕๐๐		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ๒๗ ธ.ค.๕๖
๕		รปภ.		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ANSI Lumens ๘ เครื่อง	๕๑๘,๒๐๐		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ๒๗ ธ.ค.๕๖
๕				รวมครุภัณฑ์	๗,๑๖๓,๖๐๐	-	
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
๑		รปภ.		ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๖๐,๙๐๐,๐๐๐		จากการประสาน สกบ.คาด ว่าการปรับปรุงแบบรูป รายการและแบ่งวงงานจะ แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.๕๖
๑				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๐,๙๐๐,๐๐๐	-	
๖				รวมงบลงทุน(ร.ม.ร.ต.)	๖๘,๐๖๓,๖๐๐	-	

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๕๔	ศษต.	๑๐๑๖๓๓๖	อาวุธปืนปลส.อัตโนมัติขนาด ๕.๕๖(M&A๒) (งบกลาง)	๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- ขอให้เงินเพื่อจ่ายจากภาษีเงินได้ ให้ ดร. จัดซื้อเพิ่มเติมในวงเงินงบประมาณ ๖๒ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑,๕๐๐ กระบอก	
๕๕	ศษต.	๑๐๑๖๕๐๐	อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม.(Glock ๑๙) (งบกลาง)	๑๑๙,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	- เสนอขอรับความเห็นชอบเป็นวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๔๘๐ กระบอก	
๕๖	ศษต.	๑๐๑๖๓๓๐	อาคารที่พักอาศัยสำเร็จรูป(Knock Down) (งบกลาง)	๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- ยื่นขอเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖	
๕๗	บช.ปส.	๑๐๑๖๕๕๙	คำจัดทําเครื่อง-x-rayตรวจค้นยาเสพติด (งบ ตร.)	๕๗๑,๑๓๓,๒๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง	
๕๘	บช.ปส.	๑๐๑๖๕๗๑	คำครุภัณฑ์ประจําศูนย์ปฏิบัติการ ภ.๓ การข่าว บช.ปส.	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอส่งของภายใน ๓๐ ม.ค.๕๗ (ส.๕๖/๕๖)	
๕๙	ตชต.	๑๐๑๕๘๒๕	รยบ.๖ ล้อช่วงยาวพร้อมกระเบเหล็ก(บช.ตชต.) (งบ ตร.)	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบไปยังกรมเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ตามหนังสือที่ ๐๐๓๐.๑๕๒/๓๙๗๗ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๖)	
๖๐	ตชต.	๑๐๑๖๖๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ ป.๑ (งบ ตร.)	๖,๒๕๖,๕๕๙.๗๒	อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา	
๖๑	ตชต.	๑๐๑๖๖๗๑	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ ม.๑ (งบ ตร.)	๓๓๔,๐๒๓.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา	
๖๒	ตชต.	๑๐๑๕๘๕๕	โครงการซ่อมแซมอาคาร บก.ภ.๘ บช.ตชต. (งบ ตร.)	๒,๓๕๕,๙๕๐.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการและจัดทำ TOR	
๖๓	ร.ร.มรด.	๑๐๑๗๑๖๐	คำปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม (งบ ตร.)	๗,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	ตามที่ ปธ.ให้หรือ ผช.สบ.ตร.(พล.ต.ท.นเรศ) และสภ.บ. ผลการหารือ สรุปให้ทำรายการ	
๖๔	ร.ร.มรด.	๑๐๑๗๑๕๐	คำปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ สนามกีฬา วัดค่ายสังเคราะห์ (งบ ตร.)	๓๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	- มีผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคา จำนวน ๗ ราย	
๖๕	สศตม.	๑๐๑๖๖๖๕	ซ่อมแซมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง (งบ ตร.)	๒,๑๑๗,๐๕๒.๐๐	- ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๑ ราย อยู่ระหว่างประมวลเรื่องขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และดำเนินการจัดทําใหม่	

รายงานผลความก้าวหน้ารายการกันเงินไว้เบิกเหลือมีและ/หรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีบัญชีกันเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิ.ค.๒๕๕๗

หน่วยงาน ๒๕๐๗ : สบง.ตำราวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ ๒๐๑๔

รายการทั้งหมด ๖๕ รายการ

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
ร้อยละ						
รวมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖						
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐						
๑	ยธ.	๔๐๐๑๒๖๔๘	ค่าก่อสร้างแฟลต บข.น. ๘ แห่ง (งบ ตร.)	๗๕,๑๗๒,๖๕๐.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคิดคำนวณ กำหนดราคากลางใหม่	
๒	ยธ.	๔๐๐๑๒๖๔๙	ค่าก่อสร้างแฟลต บข.น. ๘ แห่ง (งบ ตร.)	๓๑,๔๕๒,๑๓๔.๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคิดคำนวณ กำหนดราคากลางใหม่	
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒						
๓	ยธ.	๑๐๐๘๖๓๖๘	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน๓๘๖แห่ง (งบ ตร.)	๑๐๙,๙๕๗,๑๐๔.๐๐	อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และประมาณการราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ เพื่อสรุป ครม.	
๔	ศพฐ.	๑๐๐๘๗๒๕๐	ค่าใช้จ่ายติดตั้งและขยายระบบน้ำประปา จว.ปัตตานี (งบ ตร.)	๑,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	- ได้รับความเรียบร้อยแล้ว แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอรับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงนามได้ หากได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางจึงมีการ ประสานอยู่อย่างต่อเนื่อง	
๕	ศพฐ.	๔๐๐๑๒๖๔๘	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.๑ (งบ ตร.)	๑๖,๑๕๒,๕๐๐.๐๐	แจ้งให้ผู้ออกแบบปรับปรุงแบบรายการ ปรับปรุงอาคาร ศพฐ.๑ ให้อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่เหลือ ตามหนังสือ ศพฐ.๑ ที่ ศช ๐๐๓๒.๔๑/๒๐๐๑๗ ลง ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖	
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓						
				๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕.๐๐		

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๖	ยธ.	๑๐๐๘๖๓๖๙	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน๓๕๖แห่ง (งบ ตร.)	๑๗๕,๓๔๓,๘๘๕.๐๐	อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจและประมาณการราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือเพื่อสรุป ครม.	
			ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๑,๙๒๑,๐๒๗,๕๗๕.๐๐		
๗	ศต.	๑๐๐๘๖๕๓๙	โครงการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองฯ (งบ ตร.)	๕,๙๗๘,๐๐๐.๐๐	- รอการถบดกลับจาก กวพ. เรื่องคุณสมบัติของวัสดุคลรวมทำงาน	
๘	ยธ.	๑๐๐๘๖๓๗๐	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน๓๕๖แห่ง (งบ ตร.)	๑,๙๑๕,๐๔๙,๕๗๕.๐๐	อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจและประมาณการราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือเพื่อสรุป ครม.	
			ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๑๙๒,๐๒๐,๕๒๕.๑๓		
๙	พธ.	๑๐๐๘๕๕๕๘	ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ (งบ ตร.)	๙๖๐,๕๕๘.๘๕		
๑๐	พธ.	๑๐๐๘๖๓๖๖	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน สท. (งบ.๓๗/๕๕) (งบกลาง)	๗,๕๙๒,๓๕๕.๐๐	มีจำนวน ๒ รายการ ๑. รถบรรทุกน้ำ ๒ คัน ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดส่งวันที่ ๒ เม.ย.๕๗ (๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๒. รถยนต์ไฟฟ้าสองแถว ๑ คัน อยู่ระหว่างต่อรองราคา (สำนักงบประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการจาก ๒ คัน เป็น ๑ คัน และปรับราคาเป็นคันละ ๒,๒๑๒,๐๐๐)	
๑๑	พธ.	๓๐๐๗๓๘๑๙	เขติคือปเตอร์ช่วยเหยื่อผู้ประสบภัยคลื่นฯ (งบ ตร.)	๑,๘๕๕,๖๒๕.๐๐	ครบกำหนดส่งของ ๒๗ ธ.ค.๕๗	
๑๒	ยธ.	๑๐๐๘๖๐๙๘	จัดทรวัดอุปกรณ์ประจําอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา (งบกลาง)	๒๘๓,๓๙๕.๒๘	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ	
๑๓	ยธ.	๑๐๐๗๕๕๕๗	ปรับปรุงที่พักอาศัยส่วนกลาง๖๐หลัง ยธ. (งบ.๑๘/๕๕) (งบ ตร.)	๕๗,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๑๔	ยธ.	๑๐๐๗๕๕๓๙	ก่อสร้างที่ทำการ บข.ก. ยธ. (งบ.๑๓/๕๕) (งบ ตร.)	๓๕,๒๘๗,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลางใหม่	
๑๕	สทส.	๒๐๐๗๖๒๖๔	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ๓๓ ตร. จำนวน ๒ ชุด (งบกลาง)	๒๒๕,๒๖๕.๐๐	ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง ยื่นเอกสารเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๑๕ ม.ค.๕๖	

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	ค่งเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๑๖	สพส.	๒๐๐๓๓๗๘๑	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพที่โดยสภาประจําอาคาร ๓๓๓ ตร. จำนวน ๒ ชุด (งบ ตร.)	๒,๘๗๕,๗๓๕.๐๐	- ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากกรมบัญชีกลางแล้ว (เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖) ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง ยื่นเอกสารเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๑๕ ม.ค.๕๖	
๑๗	ศษต.	๑๐๐๘๕๕๕๓	ติดตั้ง CCTV ในพื้นที่เมืองยะลา (งบกลาง)	๙๑,๘๑๔,๑๐๐.๐๐	- รอการถอบกลับจาก กวพ. เรื่องคุณสมบัติของนิติบุคคลร่วมทำงาน	
๑๘	ศษต.	๑๐๐๘๖๖๕๕	เสื่อมภาวะกันกระสุน ๑,๐๐๐ ตัว บพ.เดชต. (งบ ตร.)	๓,๘๓๓,๕๐๐.๐๐		
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖				๒,๖๘๕,๙๘๐,๘๘๗.๐๘		
๑๙	งป.	๘๐๐๐๑๐๖๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค.๕๕ จัดสร้างอาคารเรียน (งบเบิกแทนกัน)	๕๐๗,๕๒๔.๕๖		
๒๐	สพฐ.	๑๐๐๘๖๖๓๘	โครงการวิจัยการสำรวจองค์ประกอบสารแคนนาบินอยด์ฯ พฐ.๖ (งบ ตร.)	๔๕๑,๐๙๙.๙๐	๑. คืบหน้าเรื่องการได้มาของตัวอย่างพืชกัญชา เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบำบัดรักษาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การตรวจรับและการเก็บรักษาเสพติดให้โทษของกลาง ข้อ ๑๕ กำหนดให้เก็บเสพติดให้โทษของกลางประเภท ๔ หรือไม่ประเภท ๕ เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ตามระเบียบฯแล้ว ให้นำส่งเจ้าหน้าที่รักษา สำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือจังหวัดพิจารณาทำลาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่เคยมีหน่วยงานใดของใช้ประโยชน์ ทำให้การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนี้ แต่ละหน่วยมีแนวทางไม่เหมือนกัน และบางหน่วยงานจัดแจ้งในของกลางที่เหลือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้การขอใช้ตามระเบียบกฎหมายนี้ยังสามารถดำเนินการได้	
					๒. พฐ.จว.เพชรบูรณ์ จึงได้ทำหนังสือเรียนหรือ ผบ.ศษฐ.ตร.เพื่อขอใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาจากสถานตรวจพิสูจน์ผู้ประพฤติด้อยในสังกัด ศษฐ.ตร.ตามหนังสือ พฐ.จว.เพชรบูรณ์ ที่ ๐๐๒๒๔(พท)/๕๖๕๐ ลง ๒ ธ.ค.๕๖ จึงขณะนี้อยู่การพิจารณาอยู่	
					๓. ส่วนงบประมาณที่ได้ทำกับเงินเบิกเดือยนี้ ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๕๓๓,๑๐๙.๕๖ บาท แต่อยู่ระหว่างการจัดในระบบ GFMS เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๒๑๐.๐๐ บาท	
๒๑	พธ.	๑๐๑๐๗๘๗	รถบรรทุกน้ำ๑๒ตัน พธ.(กจ๙/๕๖) (งบกลาง)	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างกาเสนอขอแต่งตั้งกรรมการ TOR ชุดใหม่	
๒๒	พธ.	๑๐๑๐๘๐๓	เติมให้บริการ๗๒๐ชุด พธ.(กจ๑๗/๕๖) (งบกลาง)	๕๕,๑๕๕,๒๐๐.๐๐	เสนอ ตร. ขออนุมัติร่าง TOR. ครั้งที่ ๒ (๑๖ ธ.ค.๕๖)	

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๒๓	พธ.	๓๐๑๓๗๗๘๖	เช็กลิสต์โครงการวิจัยเพื่อผู้ประสบภัยแล้ง พธ.(กจ๑๔/๕๖)	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ครบกำหนดส่งของ ๒๗ ธ.ค.๕๗	
๒๔	พธ.	๓๐๑๓๗๗๘๗	เช็กลิสต์โครงการวิจัยเพื่อผู้ประสบภัยแล้ง พธ.(กจ๑๕/๕๖)	๒๕,๐๕๖,๒๕๐.๐๐	ครบกำหนดส่งของ ๑๘ ก.ย.๕๘	
๒๕	พธ.	๑๐๑๐๗๗๘๘	เตรียมงบประมาณ ๓๖๐๗๗ พธ.(กจ๑๐/๕๖) (งป.ตร.)	๑๓,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง คคก.จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ	
๒๖	พธ.	๑๐๑๐๗๗๘๙	เลื่อนกำหนดจำนวน ๑๗,๓๖๐๗ พธ.(กจ๑๑/๕๖) (งป.ตร.)	๑,๘๒๒,๘๐๐.๐๐	ออกไปแล้ว ครบกำหนดส่งของวันที่ ๑๕ เม.ย.๕๗	
๒๗	พธ.	๑๐๑๐๗๗๙๐	เรือตรวจการณ์ดัลต้า พธ.(กจ๑๒/๕๖) (งป.ตร.)	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	คคก.ร่าง TOR. ส่งคำวิจารณ์ให้ บข.ก. เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๖	
๒๘	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๑	ซ่อมแซมเสี้ยนงานรอม ผบ.ตร.(กม)ยธ.(กจ๑๒/๕๖) (งป.ตร.)	๑๖,๖๐๕.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบสอบราคาใหม่	
๒๙	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๒	ปรับปรุงทางเรืออาคาร ตร. เฟส ๓ ยธ.(กจ๑๒/๕๖) (งป.ตร.)	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการและอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคาใหม่	
๓๐	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๓	ปรับปรุงทางเรืออาคาร ตร. เฟส ๔ ยธ.(กจ๑๒/๕๖) (งป.ตร.)	๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๑	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๔	ซ่อมชุดแท่นรับความเคาะพ.ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบสอบราคา	
๓๒	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๕	คคก.เกี่ยวกับโครงการสถานี ๓๕๖๗๗ ยธ.(กจ๑๔/๕๖) (งป.ตร.)	๕๓๖,๗๗๕.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	
๓๓	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๖	ปรับปรุงห้องประชุม ๕ ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๔	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๗	ปรับปรุงห้องประชุม ๖ ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๕	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๘	ปรับปรุงห้องประชุม ๗ ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๒,๐๕๒,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการและอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคาใหม่	
๓๖	ยธ.	๑๐๑๐๗๗๙๙	ปรับปรุงทางเรืออาคาร ตร. เฟส ๒ ยธ.(กจ๑๔/๕๖) (งป.ตร.)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๗	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๐	ปรับปรุงห้องแลงข้าว ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๒,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๘	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๑	ปรับปรุง ศป.ตร. ยธ.(กจ๑๔/๕๖) (งป.ตร.)	๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๓๙	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๒	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสารสิน ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๓,๗๗๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
๔๐	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๓	ปรับปรุงอาคารกรอกรักษาการณ์ ตร.ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการ	
๔๑	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูสวน ยธ.(กจ๑๒/๕๖) (งป.ตร.)	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการ	
๔๒	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ตร. ยธ.(กจ๑๓/๕๖) (งป.ตร.)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบดำเนินการ	
๔๓	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๖	ก่อสร้างสถานีตำรวจตลิ่ง ยธ.(กจ๑๖/๕๖) (งป.ตร.)	๒๗๘,๐๕๖,๑๑๕.๐๐	อยู่ระหว่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจและประมาณการราคาก่อสร้างงานส่วนที่เหลือเพื่อสรุป ครม.	
๔๔	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๗	ก่อสร้างงวงปิดถนนผบ.ตร. ยธ.(กจ๑๖/๕๖) (งป.ตร.)	๑๓๐,๐๐๕.๐๐	อยู่ระหว่างทำสัญญา	
๔๕	ยธ.	๑๐๑๐๗๘๐๘	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยธ.(กจ๑๔/๕๖) (งป.ตร.)	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างทำสัญญา	

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖)	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๔๖	สพ.	๑๐๑๐๒๒๕๓	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน สพ.(ก๖๑/๕๖) (งบกลาง)	๕๓,๒๑๘,๕๗๖.๐๐	รายการที่ ๑-๓ คงเดิม รายการที่ ๔ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา (อำนาจ ผบ.ช.สภ.) รายการที่ ๕ เนื่องจาก บก.อศ.๗. มีหนังสือขอให้ สภ. จัดทำโดยเร่งด่วนภายใน ๕๐ วัน ผบ.สพ. ได้อนุมัติลงวันที่ ๑๗ ธค.๕๖ ยกเลิก การประกวดราคา และจะดำเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษตามระเบียบ ฯ	
๔๗	สพ.	๑๐๑๐๒๒๓๓	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน สพ.(ก๖๑๔/๕๖) (งบกลาง)	๒๘๐,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๑. อุปกรณ์ลงคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชนิดพกพา จำนวน ๑๕๐ เครื่อง (๑๕๐,๓๐๐,๐๐๐บ.) วันที่ ๒๐ ธค.๕๖ เสนอ ผ.บ.ตร. ขออนุมัติซื้อ (วงเงินเป็นอำนาจของ รอง นายกรัฐมนตรี) ๒. รถควบคุมฝูงชน (Riot Truck) วันที่ ๔ ธค. ๕๖ ได้รับคุณลักษณะเฉพาะจาก บก.อ.สภ. อยู่ระหว่างประมวลเรื่องเสนอ ตร. ขออนุมัติ ขยายเวลาให้กับ คกก. TOR. เพื่อดำเนินการตาม ระเบียบ ฯ ต่อไป	
๔๘	สพ.	๑๐๑๐๒๗๘๔	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน สพ. (ก๖๗/๕๖) (งบกลาง)	๑๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- วันที่ ๒๕ พย. ๕๖ ผ.บ.ตร. อนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR. ขณะนี้อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ของ คกก. TOR.	
๔๙	ภ.๓	๑๐๑๘๘๘๘๘๗	กัณเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน (ภ.จว.นครราชสีมา) (งบ ตร.)	๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก้าน	
๕๐	ภ.๔	๑๐๑๒๒๐๒๒	ค่าวัสดุ(เครื่องแบบ ปจ) (ภ.จว.หนองบัวลำภู) (งบ ตร.)	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	ดส่งของภายใน ๕๐ วัน	
๕๑	ภ.๔	๑๐๑๔๑๗๗๔	ชุดเครื่องแบบสนามภารกิจควบคุมฝูงชน (ภ.จว.อุดรธานี) (งบ ตร.)	๓๔๘,๕๕๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๕๒	ภ.๘	๑๐๑๘๘๘๘๔๔	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอประชุม ภ.จว.นครราชสีมา (งบ ตร.)	๒๒๕,๕๖๐.๐๐	ลงนามในสัญญาแล้ว	
๕๓	ศษด.	๑๐๑๕๖๒๘๖	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ(มติสสศต) (งบกลาง)	๓๗๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- ทำสัญญาหมดแล้วทั้ง ๔ รายการ อยู่ใน ขั้นตอนขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %	



กองทัพอากาศ

บันทึกข้อความ

ที่	๒๒๐๖
วันที่	๘ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา	๑๕.๔๕ น.

เรื่อง	เรียนมาพร้อมสำเนา
เลขที่	๕๒๕๗
วันที่	๘ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา	๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ งบ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗ โทรสาร ๐-๒๒๕๒ ๖๙๐๓

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๔๕

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน ผบช.ร.นรต.

(ใน)

คำสั่ง	๖๗๖
วันที่	๐๘ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา	๑๕.๓๘

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๖ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๖ เป็นต้นไป หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ประการใด ขอได้โปรดแจ้ง งบ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.หญิง

(อรวรรณ หว่ามุกข์)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.งป.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งบ.

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๕๕

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๐๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดฯ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมประการใด ขอให้โปรดแจ้ง งบ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.หญิง

(อรรรณ ห้ว่มกซ์)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.งป.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

ผู้มาประชุม

๑. พล.ต.อ.	พีระ	พุ่มพิเชษฐ	ที่ปรึกษา (บร ๑)	ประธาน
๒. พ.ต.อ.	สมบัติ	แก่นวิจิตร	ผู้แทน ผบช.น.	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.	วิสูตร	นาคจู	ผู้แทน ผบช.ภ.๑	"
๔. พล.ต.ต.	ธเนตร์	พินเมืองงาม	ผู้แทน ผบช.ภ.๒	"
๕. พล.ต.ต.	สมพงษ์	ทองวีระประเสริฐ	ผู้แทน ผบช.ภ.๓	"
๖. พล.ต.ต.	บุญเลิศ	ใจประดิษฐ์	ผู้แทน ผบช.ภ.๔	"
๗. พ.ต.อ.	นิธิพัฒน์	พัฒนถาบุตร	ผู้แทน ผบช.ภ.๕	"
๘. พ.ต.อ.	อรรคคพล	ศรีเสาวลักษณ์	ผู้แทน ผบช.ภ.๖	"
๙. พล.ต.ต.	วิรัช	วัชรขจร	ผู้แทน ผบช.ภ.๗	"
๑๐. พล.ต.ต.	ธีรพล	คุปตานนท์	ผู้แทน ผบช.ภ.๘	"
๑๑. พล.ต.ต.	วีระสิทธิ์	เพชรคล้าย	ผู้แทน ผบช.ภ.๙	"
๑๒. พล.ต.ต.	จำรูญ	คชาสิทธิ์	ผู้แทน ผบช.ศชต.	"
๑๓. พล.ต.ต.	อดิศักดิ์	งามจิตสุขศรี	ผู้แทน ผบช.ก.	"
๑๔. พล.ต.ต.	สุรพล	ทวนทอง	ผู้แทน ผบช.ปส.	"
๑๕. พล.ต.ต.	ปฎิเวธ	จตุรินทร์	ผู้แทน ผบช.ส.	"
๑๖. พ.ต.อ.หญิง	มณฑนา	ทวิยนต์เนรมิตร	ผู้แทน ผบช.สตม.	"
๑๗. พล.ต.ต.	ชาลี	เทพา	ผู้แทน ผบช.ตชต.	"
๑๘. พ.ต.ท.หญิง	จรรยา	บ้องขันธ	ผู้แทน ผบช.กมค.	"
๑๙. พล.ต.ต.	รังสิต	พิรินายน	ผู้แทน จตร.	"
๒๐. พล.ต.ต.	วราธร	ตันศรีสกุล	ผู้แทน ผบช.สง.นรป.	"
๒๑. พล.ต.ต.	เสนห์	อรุณพันธ์	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	"
๒๒. พ.ต.อ.หญิง	ปสาธนี	สิทธิสรเดช	ผู้แทน ผบช.สทส.	"
๒๓. พล.ต.ต.	พรหมธร	ภาคอัติ	ผู้แทน ผบช.ศ.	"
๒๔. พ.ต.อ.หญิง	อุบลทิพย์	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	ผู้แทน พตร.	"
๒๕. พล.ต.ต.	ธวัชชัย	นิลาณช	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	"
๒๖. พล.ต.ท.	วิชาญ	ทองประชาญ	ผบช.สง.ก.ตร.	"
๒๗. พ.ต.อ.หญิง	ศุภลักษณ์	เหลี่ยมวางกูร	ผู้แทน ผบช.สตส.	"
๒๘. พ.ต.อ.หญิง	อังสนา	ฉายศิริ	ผู้แทน ผบช.สภพ.	"
๒๙. พ.ต.ท.หญิง	วรวรรณ	ววรรณโกษิตย์	ผู้แทน ลก.ตร.	"
๓๐. พ.ต.อ.	ชวลิต	เลิศศักดิ์วิมาน	ผู้แทน ผบก.สท.	"
๓๑. พ.ต.ท.หญิง	สุชาดา	บุญสร้างสม	ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช.	"
๓๒. พล.ต.ต.	สัญชัย	สุนทรปุระ	ผู้แทน ผบช.สภบ.	"

/๓๓. พล.ต.ต.สุวัฒน์...

๓๓. พ.ล.ต.ต.	สุวัฒน์	แจ่งยอดสุข	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	กรรมการ
๓๔. พ.ต.อ.	ประจวบ	วิเลปะนะ	ผู้แทน ผบก.บ.ตร.	"
๓๕. พ.ต.อ.หญิง	นงลักษณ์	ใจหาญ	ผู้แทน ผบก.วน.	"
๓๖. พ.ต.ท.หญิง	วราภรณ์	พิศเถา	ผู้แทน ผบก.ตท.	"
๓๗. พ.ล.ต.ท.	เดชณรงค์	สุทธิชาญบัญชา	ผบช.สงป.	"
๓๘. พ.ต.อ.	วิเชียร	สวัสดิชัย	รท.ผบก.งป.	กรรมการและเลขานุการ
๓๙. พ.ต.อ.หญิง	พัฒน์นรี	ศรีรัตนวุฒิ	ผู้แทน ผบก.กง.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. พ.ล.ต.ต.หญิง	ชนิษฐา	เที่ยงทัศน	ผบก.กช.	"
๔๑. พ.ต.อ.	สุรศักดิ์	บุญกลาง	รท.ผบก.พธ.	"
๔๒. พ.ต.อ.	ธงชัย	เสรีวัฒนา	ผู้แทน ผบช.ยธ.	"
๔๓. พ.ต.อ.	รณกร	ศุภสมุทร	ผู้แทน ผบก.สพ.	"

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ล.ต.ต.หญิง	จิรารักษ์	สิทธิพันธุ์	รอง ผบช.สงป.(๑)
๒. พ.ล.ต.ต.	ดิถนภัทร	ภุมรินทร์	รอง ผบช.สงป.(๒)
๓. พ.ต.ต.	หัตถพร	ทองคำ	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๑
๔. พ.ต.ท.หญิง	จินตนา	แสงจันทร์	รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
๕. พ.ต.ต.หญิง	ทิพาเพ็ญ	ฐานสันโตษ	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
๖. พ.ต.ท.หญิง	กาญจนา	จุลพันธ์	รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๓
๗. พ.ต.ต.หญิง	วราภรณ์	อ้อมกิ่ง	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๓
๘. พ.ต.อ.	พงษ์ศิริ	สวนแก้ว	รอง ผบก.อก.ภ.๔
๙. พ.ต.ต.หญิง	ธนิตดา	โสตาภักดิ์	สว.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๔
๑๐. พ.ต.ต.	อดิศักดิ์	งามชัด	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๔
๑๑. พ.ต.ท.	จักรพงศ์	ธรรมพิทักษ์	รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๖
๑๒. พ.ต.ท.หญิง	ศุภวรรณ	ถิ่นวงษ์แย	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๖
๑๓. พ.ต.ท.หญิง	วิภารัตน์	จำหมื่นปราบนคร	รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
๑๔. พ.ต.ท.หญิง	รัตติกง	กาญจนนฤนาท	รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
๑๕. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง	ทัศนยา	แซมซ้อย	สว.ฝอ.๗ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
๑๖. พ.ต.อ.หญิง	อรรวรรณ	ปานแก้ว	รอง ผบก.อก.ภ.๘
๑๗. พ.ต.ท.หญิง	ชวนพิศ	พูนมัน	สว.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘
๑๘. พ.ต.ท.หญิง	เกษรา	ตุจวรรณ	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘
๑๙. พ.ต.อ.	กীরดี	เวยูไซะ	ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ศชต.
๒๐. พ.ต.ท.หญิง	กัลยา	กั้งเหล็ง	สว.ฝอ.๖ บก.อก.ศชต.
๒๑. ร.ต.ท.หญิง	ขวัญฤดี	วัฒนกุล	รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.ศชต.
๒๒. พ.ต.อ.	สมประสงค์	เย็นท้วม	รอง ผบก.อก.บช.ก.
๒๓. พ.ต.อ.	วีระสันต์	กลิ่นเจริญ	ผกก.ฝอ.บก.ปปป.
๒๔. พ.ต.อ.	ชูศักดิ์	เคทอง	ผกก.ฝอ.บก.ปคม.
๒๕. พ.ต.ท.	พล	พิชัยยุทธ	รอง ผกก.ฝอ.บก.ป.
๒๖. พ.ต.ท.หญิง	บุณทริกา	อุดมโสภา	สว.ฝอ.บก.ทท.
๒๗. พ.ต.ท.หญิง	จิตต์ประสงค์	คำศรีจันทร์	สว.ฝอ.บก.ปปป.
๒๘. พ.ต.ท.หญิง	ภิญญดา	การประเสริฐ	สว.ฝอ.บก.รน.

๒๙. พ.ต.ต.	สุบรรณ	อาจิณกิจ	สว.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ก.
๓๐. พ.ต.อ.	ปิยะพันธ์	ปิงเมือง	รรท.ผบก.อก.บช.ปส.
๓๑. พ.ต.อ.	ชัยเขต	ต่อหยกสกุลชัย	ผกก.ฝกบ.บก.อก.บช.ปส.
๓๒. พ.ต.ท.หญิง	จิตตวัฒนา	ไชยคุณ	รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณฯ บก.อก.บช.ปส.
๓๓. พ.ต.อ.	ศักดิ์พัฒน์	เพ็งคำ	ผกก.ฝกบ.อก.บช.ส.
๓๔. พ.ต.อ.	สุระพันธ์	ไทยประเสริฐ	ผกก.ฝ่ายงบประมาณฯ บก.อก.บช.ส.
๓๕. พ.ต.อ.หญิง	กนกศรี	ธนะทอง	ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.สตม.
๓๖. พ.ต.ท.หญิง	นิติกานต์	เปี้ยคำ	สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม.
๓๗. พ.ต.ท.หญิง	พจารณา	แขวงโสภา	สว.ฝอ.๔ บก.อก.สตม.
๓๘. พ.ต.ท.หญิง	พิจารณา	แขวงโสภา	สว.ฝอ.๖ บก.อก.สตม.
๓๙. ร.ต.อ.หญิง	นนวนลี	ทองบัวแก้ว	รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.สตม.
๔๐. พ.ต.ท.หญิง	ประภัสสร	กายบุญ	สว.ฝอ.๓ บก.อก.สง.นรป.
๔๑. พ.ต.อ.	คมกฤษ	อมรปิยะกฤษ	รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.
๔๒. พ.ต.ท.หญิง	สิริก	เกตุแก้ว	รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณฯ บก.อก.สพฐ.ตร.
๔๓. พ.ต.อ.หญิง	ชนิษฐา	วีรวัธนวิชัย	ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.สทส.
๔๔. พ.ต.อ.	อรรถพล	เฉลิมศรี	ผกก.ฝอ.บก.สสท.
๔๕. พ.ต.อ.หญิง	นิลพันธ์	ภากรศิลป์	ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ศ.
๔๖. พ.ต.อ.หญิง	นิตยา	เข้มซ้อย	ผกก.ฝอ.บก.ฝรท.
๔๗. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง	ภณิดา	โชติประดิษฐ์	ผกก.ฝอ.กส.
๔๘. พ.ต.ท.หญิง	รัตนา	หนูน้อย	รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ศ.
๔๙. พ.ต.ท.หญิง	ปราณี	อ้อสุวรรณ	สว.ฝอ.กส.
๕๐. พ.ต.อ.หญิง	กาญจนา	แดงมาตี	ผกก.ผง.บก.อก.รร.นรต.
๕๑. พ.ต.อ.หญิง	นลินภัทร์	วรรณกันย์	ผกก.ฝ่ายคลัง บก.อก.รร.นรต.
๕๒. พ.ต.ท.	ประมาณ	ชาติป่าสัก	รอง ผกก.สง.คตส.
๕๓. พ.ต.ต.	ถนอม	ดิษฐ์ยาวัตร	สว.กลุ่มงานยุทธวิธีตำรวจ ศฝต.รร.นรต.
๕๔. พ.ต.อ.	ณัฐ	บัณฑิตน์	ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
๕๕. พ.ต.อ.	ไพศาล	พฤกษ์จำรูญ	รอง ผบก.สก.
๕๖. พ.ต.อ.	ศราวุธ	สวัสดิชัย	ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันหนนาการ สก.
๕๗. พ.ต.ท.	รุ่งโรจน์	ทำทาน	สว.ฝอ.สกพ.
๕๘. พ.ต.ท.หญิง	มณีรัตน์	อินวิเชียร	สว.ฝอ.อต.
๕๙. พ.ต.ท.	ประจักษ์	กุลพานิช	สว.ฝอ.สบส.
๖๐. พ.ต.ท.	วิเชธ	เชยกลิน	สว.ฝอ.สบส.
๖๑. พ.ต.ต.หญิง	นุชนาฏ	ตะนุรักษ์	สว.ฝอ.กมค.
๖๒. ร.ต.ท.หญิง	ปาณิสดา	แจ่มจำรูญ	รองสว. ฝอ.กมค.
๖๓. พ.ต.อ.	อัมรินทร์	อัมพรมหา	ผกก.ฝอ.สง.ก.ตร.
๖๔. พ.ต.ท.หญิง	อรรธยา	ป้อมอดิคุณ	สว.ฝอ.สง.ก.ตร.
๖๕. พ.ต.ท.หญิง	จรรยา	เกิดทวี	สว.ฝอ.สตส.
๖๖. ว่าที่ พ.ต.ท.	ฉัตรชัย	จิรานุกรสกุล	สว.ฝอ.สตส.
๖๗. พ.ต.อ.	พิชัยรัฐ	อยู่เย็น	ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.
๖๘. พ.ต.ท.หญิง	สุธาสิณี	บัวช่วย	รอง ผกก.ฝยศ.บก.อก.จต.

๖๙. พ.ต.ท.	ชัยอนันต์	คุ้มภัย	รอง ผกก.ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร.
๗๐. พ.ต.ท.หญิง	นิติมา	สายสุวรรณ	รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณฯ บก.อก.รพ.ตร.
๗๑. พ.ต.ท.	ชยพัทธ์	ศรีสวัสดิ์เตโชดม	สว.ผอ.นต.รพ.ตร.
๗๒. พ.ต.ท.หญิง	นพรัตน์	พรพุทธษา	สว.ผอ.บ.ตร.
๗๓. พ.ต.ท.หญิง	วรวิภา	วรินทร์เวช	รอง ผกก.ผอ.วน.
๗๔. พ.ต.อ.	อิทธิพล	อิทธิสารณชัย	รพ.ผบก.อก.สกบ.
๗๕. พ.ต.อ.	วีระยุทธ	หิรัญ	ผกก.ฝ่ายพลาสติกการ ๑ พธ.
๗๖. พ.ต.อ.	สิทธิชัย	ศิริลักษณ์นันท์	ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
๗๗. พ.ต.อ.หญิง	ดารารัตน์	ผลยงค์	ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
๗๘. พ.ต.อ.	บุญลือ	กงแจ	ผกก.ผยธ.๑ ยธ.
๗๙. พ.ต.อ.	วีรพัฒน์	ศิวะแพทย์	รอง ผบก.สพ.
๘๐. พ.ต.อ.หญิง	สุพรรณณี	โปตระนันท์	ผกก.ฝ่ายการเงิน ๕ กง.
๘๑. พ.ต.อ.หญิง	กัญญอร	วรติลก	ผกก.ฝ่ายบัญชี ๓ กข.
๘๒. พ.ต.อ.หญิง	อรรวรรณ	หว่ามุกข์	รอง ผบก.งป.
๘๓. พ.ต.อ.	โกวิท	อัจฉริยญาติ	รอง ผบก.งป.
๘๔. พ.ต.อ.หญิง	สุมาลี	ยุทธนาพล	ผกก.ผงป.๑ งป.
๘๕. พ.ต.อ.	ภาณุพงศ์	ชอบเพื่อน	ผกก.ผงป.๒ งป.
๘๖. พ.ต.อ.หญิง	สาลินี	สุวรรณเกสร	ผกก.ผงป.๓ งป.
๘๗. พ.ต.อ.หญิง	ชุลีพร	องคสิงห์	ผกก.ผงป.๔ งป.
๘๘. พ.ต.อ.หญิง	พัชรีย์	วรประทีป	ผกก.ผงป.๕ งป.
๘๙. พ.ต.อ.หญิง	วิภา	อศิวแสงรัตน์	ผกก.ผวช.งป.
๙๐. พ.ต.อ.หญิง	วราภรณ์	ภูศิริ	ผกก.ผยศ.งป.
๙๑. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ			เจ้าหน้าที่ งาม.

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. เนื่องจาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๒๑) ติดภารกิจขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม ผมจึงทำหน้าที่เป็นประธาน เป็นผู้บังคับบัญชา ดร. ร่วมมือกับทุกท่านในการขับเคลื่อนเรื่องงานบริหารงบประมาณ พัสดุ และการเงิน ของ ดร. ซึ่งงานเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะทุกนโยบาย จะขับเคลื่อนไปดีหรือไม่ คล่องตัวหรือไม่คล่องตัวบังเกิดผลมากน้อยเพียงไหน อยู่ที่ กองหลังอย่างพวกเรา ซึ่งกองหน้าจะเก่งได้ต้องมิกองหลังที่ดี ถ้าการขับเคลื่อนเรื่อง การเงิน งบประมาณ พัสดุ ตีมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม การทำงานจะเกิดประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ผู้ที่รับผิดชอบหน้างานนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือเบื่อหน่าย ขอฝากความสำคัญไว้ด้วยสำหรับการประชุมครั้งแรก อีกเรื่องหนึ่งในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(บร) รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสายงานบริหาร ผมเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสายงานบริหาร ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่ได้พยายามทำงานอย่างจริงจัง มีการขับเคลื่อนงานจนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้เกินเป้าหมาย มติ ครม.

/ที่กำหนดไว้...

ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๙๔ ซึ่ง ดร. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕.๘๒ แต่งบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มติ ครม. ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ ซึ่ง ดร. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๕.๒๕ มีรายการที่ทำสัญญาไม่ทัน ประมาณ ๓-๔ รายการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจาก ดร. เป็นหน่วยใหญ่ มี ๓-๔ รายการที่ทำสัญญาไม่ทัน สาเหตุเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายในส่วนใหญ่สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจัยภายนอก เช่น อยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องนำเข้า ครม.พิจารณา ซึ่งบางทีก็ทำให้การดำเนินงานล่าช้าได้ แต่ถ้ามีการวางแผนที่ดีและจริงจังก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปีที่แล้วเหลือเพียง ๓-๔ รายการ สักครู่ก็คงจะได้รับการรายงานเรื่องการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปีว่า กระทรวงการคลังอนุมัติให้หรือไม่อย่างไร หวังว่าปีนี้จะได้รับความร่วมมือกันให้ดีกว่าเดิม เพราะว่าเดือนที่แล้วถ้าใครรับผิดชอบหรือมาร่วมประชุม เราได้ร่วมมือกันในการวางแผนเตรียมการในเรื่องสเปค สิ่งก่อสร้างให้ ยธ. วางแผน มีผู้รับผิดชอบ หวังว่าปีนี้จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยด้วยดีเช่นเดิม ผลการปฏิบัติในเรื่องนี้ผมได้นำเรียน ผบ.ตร. ทราบแล้วและท่านได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด ผบ.ตร.เป็นคนขยัน ท่านมีรายละเอียดทุกเรื่องในการขับเคลื่อน เราเหนื่อยแค่ไหนแต่ ผบ.ตร.เหนื่อยกว่าเราสิบเท่า เรื่องเงินงบประมาณท่านเข้าใจดีและได้รับรายงานจากผมโดยตลอด และมีการวางแผนการทำงาน ซึ่ง ผบ.ตร.จะไม่ได้บริหาร ดร. เพียงมิติเดียว แต่ท่านจะบริหารในทุกมิติ เช่น มิติด้านการพัฒนา ที่ต้องพูดเรื่องนี้เพื่อให้มองเห็นภาพกว้าง ไม่ใช่มองแค่เนื้องานของเราเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าท่านทำเป็นแท่ง ๆ ขับเคลื่อนในเรื่องภารกิจปกติ เรื่องอาชญากรรม ในลักษณะเดียวกันมิติด้านการพัฒนา ถ้าหากใช้กระบวนการบริหารปกติจะทำให้การขับเคลื่อนล่าช้า ท่านจึงกระจายอำนาจเป็นการทำงานลักษณะ CEO นั่นคือเทคนิคในการบริหารอย่างหนึ่ง โดยทำเป็นลักษณะเฉพาะกิจทางหนึ่งในเรื่องของการพัฒนา เช่น การพัฒนา รร.นรต. จัดสรรงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ถ้าหากใช้กระบวนการปกติพัฒนาก็คงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือล่าช้า แต่ถ้าทำในรูปของ CEO ทั้ง รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และทีมงานที่มีองค์ความรู้ความสามารถมาช่วยกันจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกิดความรวดเร็ว ผู้บังคับบัญชากระจายอำนาจจริงๆ มอบอำนาจจริงๆ เช่น ที่หนองสาหร่าย รพ.ตร. ตชด. ฯลฯ ได้กระจายอำนาจเป็น CEO เป็นคณะทำงาน แล้วจัดสรรงบประมาณลงไป เรามีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณได้ตามระเบียบทุกอย่าง เจียดจ่ายเงินทุกอย่างมาทุ่มก็จะได้งานในหน้างานของการพัฒนาขององค์กร การพัฒนาในหน่วยนี้เมื่อคุณเข้ามาใน ดร. จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสดชื่น และที่ตามมาคือความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี นี่คือวัตถุประสงค์คือเป้าหมาย คือ Out Put ผลผลิตผลลัพธ์ นี่คือนิติของการทำงาน ผบ.ตร.ท่านรู้ท่านเข้าใจเรื่องการบริหารงบประมาณ บริหารพัสดุ บริหารงานการเงิน เงินในบัญชีทุกอย่างของ ดร. ท่านรู้หมด การทำงานของคณะทำงานเรา ผบ.ตร.ท่านทราบดี ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอให้ร่วมมือกันทำงานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใส อย่าเพิ่งเบื่อหน่าย ปีหน้าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือ งบลงทุนต้องผูกพันให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนกันทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๕๖

ผู้แทน บ.ตร.
มติที่ประชุม

เอกสารหน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๖ ขอแก้ไขจากชุดนักเรียนช่าง เป็นชุดนักบิน ชุดช่าง
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการ

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ เป็นต้นไป ซึ่ง
ตร. อยู่ในหน้า ๔๒ ม.๒๕ ลำดับที่ ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๘๖,๗๖๘.๗๓
ล้านบาท ซึ่งตามเอกสารงบประมาณขาดคาดแดง แยกงบประมาณออกเป็น ๔
ผลผลิต ๖ โครงการ มีโครงการใหม่ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน
๒๕๕.๖๓ ล้านบาท ปัจจุบัน ตร. ใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน จาก
การประสานกับสำนักงานงบประมาณ ขณะนี้ระบบงบประมาณหยุดชั่วคราวเนื่องจากอยู่
ระหว่างรอ Mapping สำหรับงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
การประสานกับสำนักงานงบประมาณได้รับแจ้งว่าภายในวันนี้ ตร. สามารถติดต่อขอรับใบ
อนุมัติเงินประจำงวดได้ และ งบ. จะรีบดำเนินการประมวลเสนอ ตร. ขออนุมัติโอน
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยโดยด่วนต่อไป

ประธาน

รับทราบในภาพรวม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ตร. ได้รับทั้งสิ้น ๘๖,๗๖๘.๗๓ ล้านบาท เราจะมีเงินในคลังที่จะนำมา
บริหารใน ตร. แต่ในช่วงนี้ใบอนุมัติเงินประจำงวด สำนักงานงบประมาณยังไม่ส่งมาให้
เมื่อสำนักงานงบประมาณส่งมาแล้วจะให้เจ้าหน้าที่รับโอนจัดสรรเงินให้หน่วยทันที โดย
โอนจัดสรรให้ทั้งปี ให้ ผบช.นำไปบริหารให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งได้แจ้งให้ทุกหน่วยทราบแล้ว โดยสรุป
แล้วไม่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิม เพราะ ผบ.ตร. คนเดิม ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้องใดจึงให้ใช้แนวนโยบายเดิม เพียงแต่ยอดเงินอาจจะลดลง เพราะว่าการอบ
งงบประมาณภาพรวม ลดลงร้อยละ ๑๐ เนื่องจากรัฐบาลปรับลดทุกหน่วย จึงกระทบ
กันไปตามสัดส่วนทั้งหมดของ ตร. ก็ตั้งแต่ระดับ บก. บช. ขึ้นไป ในระหว่างปีในการ
บริหารงบประมาณก็พยายามไปบริหารเงินทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่บริหารอยู่กับสาย
ของ ตร. อย่างเดียว เช่น สายพื้นที่ สายท้องถิ่น สายปราบปรามยาเสพติด สาย กทม.
สาย กอ.รมน. กระทรวง ทบวงกรมอื่น โดยใช้ความรู้ความสามารถของฝ่าย
อำนวยการในการคิดเขียนของงบประมาณมาปรับเพิ่มจากหน่วยเหล่านั้นที่ใช้ตำรวจ
ทำงาน ปีที่แล้วรับงบประมาณ ๘๕,๐๘๙ ล้านบาท แต่เราทางงบประมาณมาใช้
ระหว่างปีได้ประมาณไม่ต่ำกว่า ๘๕,๐๐๐ - ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตร. ได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. ใหม่ จึงยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ฉบับเดิม คำสั่งที่ ๕๗๔/๒๕๕๕ ลง ๑๗ ต.ค.๕๕ และมีคำสั่ง ตร. ที่ ๖๒๑/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ต.ค.๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ ตร. ขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา (บร ๑) เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๒๑) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๑๒) เป็น รองประธาน ผบช. และ ผบก. เป็น กรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการเช่นเดิม งบ.สง.ป. เป็นกรรมการและ เลขานุการ กก. กข. พธ. ยธ. และ สพ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

เลขานุการ

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กรม. มีมติ เมื่อ ๓ ก.ย.๕๖ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการฯ เสนอ ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำที่ก่อกวนผู้กพันแล้ว

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม

๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๕ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๘๒ ๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๒ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๖ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๕ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๕๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ๓) ให้เร่งรัดการก่อกวนรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ก.พ.๕๗ ๔) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕) ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายบอปรวมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ๖)ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๗) ให้ส่วนราชการ และจังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทำไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้

/ดำเนินการ..

ดำเนินการตั้งแต่ ๑๕ พ.ย.๕๖ จนถึง ๓๐ มิ.ย.๕๗ ๘) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ๘.๑) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด ๘.๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทุกสิ้นไตรมาส

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้าเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากระบบ GFMS ณ ๑๔ ก.พ. ๕๗ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน

นโยบายของรัฐบาลก็พยายามจะมีมาตรการเร่งรัดเหมือนกับ ตร. แต่เป็นการเร่งรัดทั้งประเทศ จะเห็นว่ามาตรการปี ๕๗ เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเร่งรัดปีที่แล้ว เช่น เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จากเดิมร้อยละ ๙๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๙๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจากเดิม ร้อยละ ๘๐ เพิ่มเป็นร้อยละ ๘๒ และมีรายการปลีกย่อยอีกมาก เขาพยายามผลักดันให้ภาพรวมของประเทศมีการใช้จ่ายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องพยายามทำให้ได้ เราก็คงต้องมีระบบของเรา มีวิธีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ทุกหน่วยนำมาตราการดังกล่าวไปวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔
ผบก.กช.

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ตร.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย.๕๖ ตร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๑๕๐.๔๑ ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน ๖๐.๖๒ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณหลังจัดสรร ๘๕,๐๘๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๘๑,๕๓๒.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๕.๘๒ จำแนกเป็นงบบุคลากร จำนวน ๖๓,๙๘๗.๒๔ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๙๙.๙๙ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔,๓๘๐.๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๕.๔๐ งบลงทุน จำนวน ๒,๓๕๑.๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๒๕ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๗๑.๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๙๙ งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๖๔๑.๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๓๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙.๙๘ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๕ เป้าหมายตามมติ ค.ร.ม. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๔ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๕.๘๒ สูงกว่าเป้าหมายตามมติ ค.ร.ม. ร้อยละ ๑.๘๒ งบลงทุน ไตรมาสที่ ๔

/เป้าหมายการเบิกจ่าย...

- เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๐ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ ค.ร.ม. ร้อยละ ๓๔.๗๕ ซึ่งผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยเป็นไปตามข้อมูล ใน Power point ที่นำเสนอ
- ประธาน** ตามที่ ผบก.กช. รายงานคือสถิติ ซึ่งสถิติมีความจำเป็น แต่ละหน่วยมีสถิติ ของตนเองหรือไม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการท่านต้องมีสถิติแบบนี้ด้วย เพราะระบบ ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ เงินงบประมาณของทางราชการต้องบริหารอย่างรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สรุป ออกมาแล้ว ถ้าตัวหนังสือสีเขียวแสดงว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวหนังสือสีแดงถือว่า ต่ำกว่าเป้าหมาย ให้หน่วยที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย รายงานสาเหตุที่ผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยไล่เรียงตามลำดับรายการ
- ผู้แทน บ.ตร.** สาเหตุที่ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องอะไหล่ในการ ซ่อมเครื่องบิน ส่งไปซ่อมแล้วซื้อจะใช้เวลาในการส่งของนานมาก ปัจจุบันเครื่องบิน บางบริษัทเลิกผลิตไปแล้วจึงหาอะไหล่ได้ยาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ
- ประธาน** สาเหตุที่ล่าช้าเพราะได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ ต.ค. แต่ไม่ได้วางแผน ในการใช้เงิน ๕๐๐ ล้านบาทก่อน ซึ่งกว่าจะวางแผนหรือออกแผนการซ่อมได้ก็ล่วงเลย ไปประมาณ ๓-๔ เดือนแล้ว กว่าจะไปติดต่อกับการบินไทยเพราะเราจ้างบริษัทการ บินไทยในการซ่อม กว่าจะทำให้สัญญาได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปี ปีนี้การซ่อมเครื่องบิน จะสามารถทำสัญญาได้เร็วหรือไม่
- ผู้แทน บ.ตร.** งบประมาณปีนี้ ผบ.ตร. อนุมัติให้ว่าจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา
- ประธาน** เมื่อ ผบ.ตร. อนุมัติแล้ว ก็ให้รีบทำสัญญา คาดว่าค่าซ่อมเครื่องบิน ๕๐๐ ล้านบาท ปีนี้คงไม่ล่าช้าเหมือนปีที่แล้วอีก
- ผู้แทน สกบ.** จากที่ผมได้นั่งประชุมและติดตาม ตามที่ท่านประธานได้ชี้แนะและติดตามมา โดยตลอดก็ขอรับไปติดตาม กำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จะทำเป็นตัวอย่างให้ประธานได้ชื่นใจว่าทำตามนโยบาย ส่วนรายการของปีเก่าจะเร่งดำเนินการสะสางให้เรียบร้อย
- ผู้แทน สพฐ.ตร.** งบลงทุน โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ปี ๒๕๕๖ ได้รับ ๗๖.๕ ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินไปตามงวดงาน ซึ่งจะจ่ายครั้งที่ ๑ ประมาณ ๒๖ ก.พ.๕๗ ครั้งที่ ๒ ๒๕ ส.ค.๕๗
- ประธาน** สาเหตุที่ล่าช้าเรื่องต้องจ่ายเงินตามงวดงาน ในเชิงการบริหารทุกอย่างต้องมี การวางแผน ต้องวางแผนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จะ เน้นว่ารายการไหนที่ยังไม่มีสเปค กระบวนการพัสดุหน่วยไหนยังไม่เริ่มดำเนินการก็จะ ชี้ให้เห็นถึงการทำงาน
- ผู้แทน บช.ปส.** มีเงินงบประมาณที่ตกค้างอยู่ในบัญชีได้แก่ เงินเบิกแทนกันของ ปปส. ๕ ล้าน บาท ค้างอยู่ ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด ๕๗๑ ล้านบาท ขณะนี้ทำเรื่องหาหรือไปยัง กวพ.อ. ผลการตรวจสอบจาก กวพ.อ.มาอย่างไร จะนำเสนอ ตร.อีกครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการไปแล้วติดขัดขั้นตอนการดำเนินการ ตามคำสั่ง ตร. ให้หาหรือไปยัง กวพ.อ.
- ประธาน** สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากวงเงินสูง เมื่อกระบวนการพัสดุหยุดชะงัก ไม่ สิ้นไหลก็ทำสัญญาไม่ได้

ผู้แทน สทส.

ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ระยะที่ ๒ เป็นไปตามวงเงินงวดงาน และงวดที่ ๒ เปลี่ยนผู้รับเงิน ผู้ขายเปลี่ยนบัญชีเป็นรับเงินทาง ธ.ทหารไทย จึงอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน งวดที่ ๓ ครบกำหนด ๒๖ ธ.ค. ๕๖ ที่เหลือจะเป็นรายการที่ ศปก.ตร.ให้ สส. ดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบกล้อง CCTV. จัดหาอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบเดือน ต.ค. ๕๖ อีก ๒ รายการเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบริเวณพื้นที่เขาพระวิหาร ปรับปรุงระบบคิวทีวีทัศน์ และรายการจัดเก็บสายไฟฟ้าในบริเวณ ตร. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ สาเหตุที่ล่าช้าส่วนหนึ่งเนื่องจาก ตร. เพิ่งโอนเงินให้ ช่วงประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.๕๖

ผู้แทน รร.นรต.

เรื่องการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณช่วงประมาณปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน งวดเงิน

ผู้แทน บข.ก.

ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย.๕๖ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกผลผลิต บข.ก. ได้ส่งเงินคืนผ่านระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้นในการใช้จ่ายของ บขก. ร้อยละ ๙๙.๓ ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่ กช. รายงานรับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี

ผู้แทน กง.

ขอใช้เอกสารข้อมูล ณ ๑๘ ต.ค.๕๖ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มเติมใหม่ รายงานผลการอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๑๘ ต.ค.๕๖ กรณีที่ ตร. ได้ขอกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปี ทั้งสิ้น ๗๙๔ รายการ เป็นเงิน ๙,๑๒๑.๒๘ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติ ๗๒๖ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๔๑.๓๗ ล้านบาท คงเหลือ ๖๘ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๗๙.๙๑ ล้านบาท เป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน ๗๐๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๑๙.๓๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติ ๗๐๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๑๙.๓๐ ล้านบาท กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ๙๐ รายการ เป็นเงิน ๕,๔๐๑.๙๘ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติ ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๒๒.๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๖๘ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๗๙.๙๑ ล้านบาท จากการแยกออกมาเป็นกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ๙๐ รายการ แบ่งเป็นปีงบประมาณ ๖ ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐๖.๖๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๐๙.๙๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗๕.๓๔ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๒๑.๐๓ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๑๕.๐๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๓๔.๒๗ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒๕.๒๗ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๖๙ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๕๔.๗๗ ล้านบาท กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๐๗.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๔๗.๖๘ ล้านบาท

ความก้าวหน้ารายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๙๘ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐๙ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๐๗.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๖.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑,๗๑๑.๐๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๖.๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕ คงเหลือ ๑,๘๐๖.๐๑ บาท หรือร้อยละ ๙๕

สรุปข้อปฏิบัติในเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๑๕ ลง ๒๗ ก.ย.๒๕๕๖ ดังนี้ ๑. ให้หน่วยตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติรายการในระบบ GFMS ๒. สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ทำหนังสือขออุทธรณ์รายการไปยังกรมบัญชีกลางภายใน ๒๕ ต.ค.๒๕๕๖ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓. สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๒ ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.๕๗ ให้หน่วยงานพิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้าด้วย

สรุปข้อปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๑๕ ลง ๓๐ ก.ย.๕๖ ดังนี้ ๑. ให้หน่วยตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติรายการในระบบ GFMS ๒. สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ให้ทำหนังสือขออุทธรณ์รายการไปยังกรมบัญชีกลางภายใน ๒๕ ต.ค.๕๖ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓. สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ขอเร่งรัดให้ก่อนหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินในแล้วเสร็จโดยเร็ว หน่วยสามารถ Download หนังสือดังกล่าวได้ที่ www.finance.police.go.th หรือ www.cgd.go.th

ประธาน

ตัวเลขที่สรุปว่า ณ ๓๐ ก.ย.๕๖ มีกี่รายการที่เบิกจ่ายไม่ทัน ย้อนไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ มี ๒ รายการ มีรายละเอียดรายการหรือไม่

เลขานุการ

รายละเอียดรายการไม่มี มีเฉพาะรายละเอียดที่กระทรวงการคลังอนุมัติ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ๒๒ รายการ หน่วยจะสามารถนำมาดำเนินการได้ ซึ่งจะมาไล่เรียงรายการต่อไป

ผบช.สงป.

เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาให้ดู กรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่อนุมัติก็สามารถตรวจสอบได้ แต่ตอนนี้ได้อุทธรณ์เข้าไปในระบบแล้ว ถ้าหากไม่ได้รับการอนุมัติรายการจะพับไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จากการตรวจสอบเป็นการสร้างที่פקอาศัย ของ บช.น. ก็จะมาดูว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ประธาน

ในวาระนี้ให้หน่วยได้รับรู้ว่าหน่วยตนเองมีรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๒ รายการ เป็นรายการของใคร ของ บช.น. ใช่หรือไม่

พ.ต.อ.หญิง อรรรณนา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๒ รายการ เป็นรายการก่อสร้างที่פקอาศัย

รอง ผบก.งป.

ของ บช.น. ๘ แห่ง วงเงิน ๑๐๙ ล้านบาทเศษ

ประธาน

รายการก่อสร้างที่פקอาศัยของ บช.น. ที่ล่าช้า เนื่องจากสาเหตุใด

ผู้แทน บช.น.

ผมไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แต่อย่างไร ขออนุญาตไปตรวจสอบข้อมูล

ประธาน

ผู้แทนหน่วยจะตอบว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ หน่วยต้องรู้ ต้องรับผิดชอบ อย่างนี้ทุกคนก็บอกได้ว่าไม่มีข้อมูล การทำงานต้องมีความรับผิดชอบ จะมาประชุมต้องไปทำการบ้านมาก่อนให้พร้อม

พ.ต.อ.พรชัย งามพิทยวัฒน์ อาคารที่พักอาศัยของ บข.น. มีทั้งหมด ๑๗ หลัง เนื่องจากบริษัททำธุรกิจ ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ก่อสร้าง ใช้งาน บอกลีกสัญญาก่อสร้าง เหลือ ๗ หลัง พื้นที่ก่อสร้างอยู่แถวตลิ่งชั้น ก่อสร้างโครงสร้างค้ำไว้ อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างใหม่

ประธาน

บข.น. ต้องรู้เรื่องนี้ด้วย แม้ว่าทาง ยธ. จะเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นสมบัติของหน่วย บข.น. เพราะลูกน้องเราต้องใช้ เราต้องคอยเร่งรัดด้วย เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเขาก็ยังผ่อนผันให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายทุกปีไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ใช้หรือไม่

พ.ต.อ.หญิง สุพรรณิ โปตะนันท์ เรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติมาตลอด ซึ่งในปีนี้ กง. ก็ได้ทำเรื่องขอ อุตธรณีไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ส่วนผลการพิจารณาต้องคอยติดตามต่อไป

ประธาน

รายการนี้อาจจะอยู่ในหลักเกณฑ์ ตาม ว ๑๑๔ และ ว ๑๑๕ ซึ่งกำหนดแนวทางไว้ เขาจะอนุมัติให้หรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติให้จะต้องทำอย่างไร แนวทางการปฏิบัติของหน่วยที่ยังมีรายการค้างอยู่ยังทำไม่จบ รายการไหนที่เป็นของหน่วยเรายังทำไม่จบสิ้นเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณนี้อย่างไร จะได้ไม่ยึดถือในการประชุมครั้งนี้ที่จะพิจารณารายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๒ รายการ คณะกรรมการชุดนี้ท่านอย่าเพิ่งเบื่อหน่าย เราจะมาประชุมแบบหลักการ โดยทั่วไปแล้วจบไม่ได้ เพราะภาพใหญ่จะดีหรือไม่ดีเกิดจากปัญหาภาพย่อย ภาพย่อยแต่ละรายการจำเป็นต้องมารู้ร่วมกัน ต้องมาศึกษาร่วมกัน ภาพใหญ่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อ ดร. ทั้งหมด ๘ หมื่นล้านบาทเศษ

ผู้แทน ศชต.

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของ ศชต. มี ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มี ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๙๖ ล้านบาทเศษ เรื่องนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจากรองนายกรัฐมนตรี โดยเสนอผ่าน ดร. ซึ่ง ดร. อยู่ในระหว่างหารือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.อ.) เกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญา ซึ่งได้ประสานกันโดยตลอด

ประธาน

เรื่องนี้เกิดจากปัญหาทางเทคนิค ของผู้ยื่นขอ ยื่นแล้วไม่ถูกตามระเบียบ ต้องถูกยับยั้ง ทำให้เสียเวลาต้องทบทวน บางทีเจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีความรู้ด้วย เป็นรายการ CCTV ของ จว.ยะลา เป็นงบกลางที่รัฐบาลให้มา รวมทั้งรายการที่ ๖. ด้วยคิดว่าคงต้องยกเร่งหารือไปยังรองนายกรัฐมนตรี ก็ขอให้ ศชต. เร่งรัดด้วย

ผู้แทน สพ.

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายการอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ๑๓ ล้านบาทเศษ เป็นรายการรถบรรทุกน้ำ ของ พธ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน มี ๕ รายการ ได้แก่ ๑) โลโก้ ๔,๗๑๕ อัน วงเงิน ๑๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๒) กระบองยาง ๑๑,๗๒๐ อัน วงเงิน ๑๑ ล้านบาทเศษ รอลงนามในสัญญา ๓) หมวกนิรภัยกลางจล ๔,๒๔๖ ใบ วงเงิน ๑๔ ล้านบาทเศษ รอลงนามในสัญญา ๔) ชุดป้องกันสะเก็ด ๑๔,๐๑๔ ชุด วงเงิน ๔๑ ล้านบาทเศษ เสนอราคา ๖ พ.ย.๕๖ ๕) ก๊าซน้ำตาชนิดเหลวใช้ในการควบคุมฝูงชน ๒,๔๐๐ ลิตร วงเงิน ๑๐ ล้านบาทเศษ ประกวตราค่าครั้งที่ ๑ คณะกรรมการประกวตราค่าให้ยกเลิก และ ผบก.สพ. อนุมัติเมื่อ ๘ ต.ค.๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และ ๑๘ ต.ค.๕๖ คณะกรรมการรายงานผลการจัดทำร่าง TOR

- ผู้แทน พธ.** ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายการรถบรรทุกน้ำ ของ พธ. วงเงินในการจัดหาเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ อยู่ระหว่างยกเลิกและจัดหาใหม่ รายการนี้เป็นการจัดหาล็อตแรก ตามกระบวนการคือต้องยกเลิกการจัดหาแล้วจัดหาใหม่ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดซื้อรวมกัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการที่ ๑๑. รถบรรทุก ๑๒ คัน วงเงิน ๔๒ ล้านบาทเศษ
- ประธาน** เวลาประชุมเรื่องควบคุมฝูงชน รอง วรพงษ์ฯ ท่านก็บ่นมาทุกครั้งว่าของไม่ได้สักที และมีอยู่ ๑ รายการที่ผมเป็นคณะกรรมการ TOR รถบรรทุก Riot Truck ไม่รู้ของเก่าเขียนสเปคมาได้อย่างไร รายการนี้เคยจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมาครั้งหนึ่งแล้ว สเปครถไม่มีล้อ จึงตีเรื่องกลับไป ขณะนี้ก็ยังไม่ส่งที่แกสเปคกลับมา
- ผู้แทน พธ.** รายการที่ ๙. อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน มี ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชนิดพกพา ๑๙๐ เครื่อง ยื่นซอง ๒๔ ต.ค.๕๖ เสนอราคา ๑๕ พ.ย.๕๖ ๒) รถควบคุมฝูงชน Riot Truck ๖ คัน วงเงิน ๑๔๘ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะใหม่ รายการที่ ๑๐ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน วงเงิน ๑๖๑ ล้านบาท ตร. โอนจัดสรรงบประมาณให้ สกบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบฯ
- ประธาน** คงต้องเริ่มไล่เรียงรายการใหม่ รายการที่ ๑. ผ่านแล้ว รายการที่ ๒. สพ. ชี้แจงแล้ว จะไปควบรวมกับรายการที่ ๑๑. รายการที่ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา ๒๘๓,๓๙๕,๒๘ บาท
- ผู้แทน พธ.** รายการที่ ๓. วัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแล้วไม่ใช่รายการของ พธ.
- พ.ต.อ.หญิง สุพรรณิศา** ขอยืนยันว่ารายการที่ ๓. วัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา เป็นรายการของ พธ.
- ผู้แทน พธ.** ผมขอรับไปตรวจสอบความถูกต้องกับ กง. อีกครั้งหนึ่ง
- ประธาน** รายการวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชาให้ พธ. ไปตรวจสอบแล้วรายงานให้ผมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ผมคิดว่าน่าจะสับสนในเรื่องของเอกสาร รายการที่ ๔. ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างอุทธรณ์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินนำไปซื้ออะไร
- ผู้แทน สทส.** มี ๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายการที่ ๔. ปรับปรุงลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ๓๓ จำนวน ๒ ตัว อยู่ระหว่างทำ TOR รายการที่ ๕. จัดหาชุดประชุมทางไกล Video Conference จำนวน ๕ ชุด อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- พ.ต.อ.หญิง อรรรรณา** รายการกันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๒ รายการนี้เป็นรายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติแล้วหน่วยงานยังไม่ทราบจึงรายงานว่าอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- ประธาน** รายการที่ ๖. ติดตั้ง CCTV ในพื้นที่เมืองยะลา รายงานแล้ว รายการที่ ๗. เสิลคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ ลำ
- ผู้แทน พธ.** รายการเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ ลำ ทำสัญญาแล้ว จะส่งของอีกประมาณ ๒ ปี

ประธาน

รายการของ ศชต. เป็นงบกลางที่ได้รับมาเมื่อปีที่แล้ว ให้ช่วยกันเร่งรัดติดตาม ด้วยเพราะลูกน้องต้องการใช้ สาเหตุที่ล่าช้าเพราะต้องไปตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดซื้อจำนวนเพิ่มขึ้น วงเงินก็อยู่ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ขอให้เจ้าหน้าที่คอย เร่งรัดติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด น้ำมันเชื้อเพลิงคงไม่ล่าช้า และให้ สพ. จัด ประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเป็นการเฉพาะ ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้

มติที่ประชุม

๑. ให้ พธ. ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารสำนักงานผู้บังคับบัญชา ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ พธ. หรือไม่อย่างไร แล้วมีความก้าวหน้าในการ ดำเนินการอย่างไร โดยรายงานให้ ที่ปรึกษา (บร ๑) ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร
๒. ให้ พธ. เร่งรัดแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะรถควบคุมฝูงชน (Riot Truck) ส่ง ดร. โดยด่วน
๓. ให้ สพ. จัดประชุมเร่งรัดติดตามเรื่องอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเป็นการเฉพาะ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒
เลขานุการ

ติดตามงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

งบลงทุนสุทธิ ที่ ดร. ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๓๐๒ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๓.๑๔ ล้านบาท จำแนกเป็น ครุภัณฑ์ ๒๑๓ รายการ วงเงิน ๓,๑๑๕.๔๙ ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘๙ รายการ วงเงิน ๒,๑๙๗.๖๕ ล้านบาท ข้อมูลของการส่งปฏิทินการปฏิบัติงาน Action plan และคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ซึ่งหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น ๓๑ หน่วยได้ส่ง ครบทุกหน่วยแล้ว และฝ่ายเลขานุการได้สรุปจำนวนรายการและวงเงินของงบลงทุนที่ แต่ละหน่วยได้รับ จำแนกเป็นรายการ โดยจะให้หน่วยรายงานความก้าวหน้าไต่เรื่อง เป็นรายหน่วยว่าเป็นไปตามที่กำหนดใน Action plan หรือไม่อย่างไร และที่สำคัญ เมื่อถึงรายการที่เป็นนโยบาย ผบ.ตร.ที่จะเร่งรัดติดตาม จำนวน ๓๑ รายการ จะเน้น เป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประธาน

หน่วยส่ง Action plan มาหมดแล้ว แสดงว่าทุกคนมีการวางแผน แล้วคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล กำกับ ขับเคลื่อนส่งหมดหรือไม่ เห็นมีบางหน่วยมีช่องว่างๆ วน. มีคณะกรรมการภายในหน่วยหรือไม่ที่จะมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรื่องนี้ เป็นการเฉพาะ

ผู้แทน วน.
ประธาน

มีแต่เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

คำสั่งนี้หมายถึงในเชิงการบริหารจัดการ รายการทุกรายการที่ต้องจัดซื้อ จัดจ้างภายในปีนี้ ทุกรายการมี Action plan อยู่แล้ว ในขณะที่เดียวกันในหน่วยต้องมี คณะกรรมการที่ดูแลขับเคลื่อนให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม Action plan เรื่องนี้ได้ มีการแต่งตั้งหรือไม่ ลองไปดูว่าความหมายของคำสั่งแต่งตั้งฯ หมายถึงคำสั่งอะไร บาง หน่วยมี บางหน่วยก็ไม่มี ถูกต้องหรือไม่ว่าแต่ละหน่วยมีรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวนกี่รายการ ปีนี้งบลงทุน ดร. ได้รับจัดสรร ๕ พันล้านบาทเศษถือว่า สูงพอสมควร ผมจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ไปชี้แจงที่สภาฯ สส.จว.อุบลฯ พูดถึงเรื่องนี้แล้วจะ ตัดงบประมาณถึง ๒๐% โดยไม่มีเหตุผล รายการของทุกหน่วยถือว่าจำนวนรายการ ถูกต้อง ต่อไปขอไต่เรื่องรายการให้แต่ละหน่วยชี้แจงความก้าวหน้า

- เลขานุการ หน่วยแรก บ.ตร. ได้รับงบประมาณผลผลิต รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ เป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน ๘๓๐ ล้านบาทเศษ สำหรับรายการที่สำคัญเชิงนโยบาย เช่น รายการเฮลิคอปเตอร์ ชนิด ๒ เครื่องยนต์ วงเงิน ๑๕๗ ล้านบาทเศษ และโครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติด วงเงิน ๑๗๒ ล้านบาทเศษ และค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท
- ผู้แทน บ.ตร. รายการที่ ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ๔๓,๕๐๐ บาท รายการที่ ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ๔๖,๔๐๐ บาท ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาแล้ว รายการที่ ๓. โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด ๒ เครื่องยนต์ (ทดแทน) ๑ ลำ ๑๕๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงเงินวงตงงาน รายการที่ ๔. โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติด ๑ ลำ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการรอข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต รายการที่ ๕. ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ๕๐๐ ล้านบาท ผบ.ตร.อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๖. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น ๒ เครื่อง ๒๘,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- ประธาน ผู้แทน บ.ตร. ชี้แจงว่ารอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้เลย กระบวนการให้ทำคู่ขนานกันไป รายการที่ต้องการให้เร่งรัดโดยด่วน คือ การจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติด เพราะ ผบ.ตร. ให้ความสำคัญต้องการให้ดำเนินการโดยเร็ว ทำสัญญาให้เสร็จภายในเดือน พ.ย.๕๖ ท่านอยากให้ส่งเครื่องบินได้ภายในปีนี้ก่อนที่จะท่านจะเกษียณอายุราชการ ให้ บ.ตร.ประสานงานกับพร. โดยใกล้ชิด และให้ทำกระบวนการทางพัสดุคู่ขนานกันไป
- ผู้แทน วน. รายการผู้บัตรรายการ ชนิด ๖๐ ลินซ์ ๕๒,๐๐๐ บาท จัดหาโดยวิธีตกลงราคา อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
- ประธาน ให้ วน. เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้เรียบร้อย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถจัดหาได้ทันที
- ผู้แทน สยศ.ตร. เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย ๒๙ เครื่อง ๑๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกระบวนการสอบราคา
- ผู้แทน พร. รายการที่ ๑. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี. ๔,๔๙๕ คัน รายการที่ ๒. รถจักรยานยนต์ ๒๕๐ ซีซี. ๑๔,๔๔๒ คัน รายการที่ ๓. เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ๒,๐๐๐ ตัว ทั้ง ๓ รายการ อนุมัติตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว อยู่ระหว่าง ตร. พิจารณาอนุมัติ
- ประธาน เมื่อมี Action plan แล้วให้ พร. ทำกระบวนการทางพัสดุคู่ขนานกันไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถทำสัญญาได้ทันที ปีนี้ พร. จะหนักใจเรื่องเดียวเรื่องรถจักรยานยนต์ หน่วยปฏิบัติรับรู้ไว้ด้วย รถจักรยานยนต์เราซื้อล็อตใหญ่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คันเศษ และประมาณ ๔,๐๐๐ คันเศษ ท่านอยากจะไปซื้อเองหรือไม่คิดดู ผมเคยอยู่หน่วยให้ทำสงคิน พร.ยังไม่รับคินเลย ปีนี้คงจะต้องทำอะไรให้ถูกต้องชอบธรรมกับผู้ใช้งานให้มากที่สุด รายการอื่นมีความพร้อมหรือไม่อย่างไร
- ผู้แทน ยธ. เนื่องจากรายการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของ สกบ.เป็นรายการที่ออกไว้นานแล้ว เกิน ๓๐ วันทำการ อยู่ระหว่างปรับปรุงรายการใหม่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงมา
/ประมาณราคากลางใหม่...

ประมาณราคากลางใหม่ เพราะว่าทำไปแล้วเกิน ๓๐ วัน ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดว่า ถ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางเกิน ๓๐ วัน ต้องไปกำหนดราคากลางใหม่ให้อยู่ภายใน ๓๐ วัน

เลขานุการ

ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว ๓ รายการ ได้แก่ รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุก อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งปีที่แล้วจัดสรรงบประมาณให้ สกบ. จัดหาในภาพรวม ปีนี้ขอรับนโยบายว่าเรื่องนี้จะจัดหาอย่างไร

ประธาน

ทุกปี ให้ พธ. จัดหาในภาพรวม ปีนี้ บช.ก. สามารถจัดหาเองได้หรือไม่

ผู้แทน บช.ก.

สามารถจัดหาเองได้

ประธาน

บช.ก. เป็นระดับกองบัญชาการ และนโยบายต้องการกระจายอำนาจ ฉะนั้นเรามีขีดความสามารถอยู่แล้วที่จะทำได้ ไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถศึกษาได้ เพื่อจะได้มีโอกาสเลือกที่จะจัดหาให้ถูกต้องตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ การกระจายอำนาจจะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ดูตัวอย่างได้จากการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) ๓๙๖ แห่ง เป็นตัวอย่างบทเรียนที่ดีในการรวมอำนาจในการบริหารจัดการ ทุกเรื่องตั้งแต่ระดับประเทศลงมา ฉะนั้นผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว ๓ รายการ ได้แก่ รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุก อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มอบหมายให้ บช.ก. เป็นผู้จัดหา โดยสามารถดำเนินกระบวนการทางด้านพัสดุคู่ขนานไปเลย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

ผู้แทน สพ.

สป. มี ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. เครื่องตรวจค้นหาหุ่นระเบิด ๓ เครื่อง จำนวน ๑.๒๘ ล้านบาท ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณสามารถทำสัญญาได้ รายการที่ ๒. เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนงานป้องกันปราบปราม ๒,๐๐๐ ตัว ได้รับความเห็นชอบแล้ว รายการที่ ๓. เครื่องจักรผลิตกระสุนขนาด .๓๘ และขนาด ๙ มม. ๑ เครื่อง วงเงิน ๓.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสเปคใหม่ รายการที่ ๔. เครื่องทำลายเอกสารและเครื่องปรับอากาศ อยู่ระหว่างตกลงราคา

ผู้แทน สกพ.

สกพ. มี ๑ รายการ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอนนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ซึ่งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘ ต.ค.๕๖ แต่ตอนนี้คาดว่าจะเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ต.ค.๕๖ ส่วนเรื่อง EIA ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพื่อนำเรื่องนี้เข้าประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในครั้งต่อไป ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว อยู่ระหว่างรอลำดับขั้นตอนจะนำเข้าสู่วาระการประชุม คาดว่าอย่างช้าภายในเดือน พ.ย.๕๖ น่าจะเข้าประชุมได้ เพราะกำหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง

ประธาน

เรื่องนี้รอมมาเป็นปีแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม งบประมาณได้หมดแล้ว ใช้เงินกองทุนบางส่วน และได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๕๗ แล้วใช่หรือไม่

ผู้แทน สกพ.

ของเดิมใช้จากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๕๘ ล้านบาทซึ่งได้รับแล้ว ตอนนี้กำลังขอใช้เงินจากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มอีก ๔๖ ล้านบาท

ประธาน

เรื่องนี้ขออนุมัติหลักการไปแล้วใช่หรือไม่

- ผบช.สงป. จำนวนเงิน ๔๖ ล้านบาทที่ขอใช้จากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ท่านรองวัชรพลฯ ได้นำเรียน ผบ.ตร. ในการประชุมบริหารแล้ว ซึ่งท่านประธานก็อยู่
ด้วย จะนำเข้าประชุมกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งต่อไป
- ประธาน เรื่องนี้ได้รับจากงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗ ล้านบาทเศษ และ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๘ ล้านบาท
- เลขานุการ รายงานนี้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ EIA แล้วซึ่ง คุณธนาฯ
เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วย
- ผู้แทน กง. กง. มี ๑ รายการ เครื่องทำลายเอกสาร ๑ เครื่อง จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท จะ
จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้เตรียมการจัดหาไว้แล้วเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันที
- ผู้แทน กมค. กมค. มี ๓ รายการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติพนักงานสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำร่าง TOR ของ
คณะกรรมการของ สบส. สาเหตุที่รายงาน TOR มาล่าช้า เนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการมีการขอปรับแก้ไข และ สบส. ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ รายการสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑. อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ๕ ชั้น
๕๐ ครอบครัวย จว.นครปฐม ยธ. ได้ส่งรูปแบบรายการให้ สบส. เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๖ แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนด
ร่างขอบเขตของงาน รายการที่ ๒. โครงการปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ สบส. ยธ.จว.
นครปฐม ได้ออกแบบรูปรายการและประมาณราคามาให้ สบส. เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๖
ขณะนี้อยู่ระหว่างขอปรับแบบรูปรายการเนื่องจาก ผบก. มีความเห็นว่าแบบรูป
รายการที่ทาง ยธ. กำหนดมาให้ไม่ตรงกับแบบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้เรียก
ทาง ยธ.จว.นครปฐม มาตรวจดูอีกครั้ง ซึ่งทาง ยธ.จว.นครปฐม ได้ขอรับไปปรับแก้
แล้วจะรีบดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค.๕๖
- ผู้แทน สง.ก.ตร. ก.ตร.มี ๑ รายการเป็นเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย ๒๐ แผ่น ๑๗
เครื่อง ถ้างบประมาณมาก็จะขอรับความเห็นชอบในการจัดซื้อโดยใช้วิธีสอบราคา
- ผู้แทน จต. การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารใหม่ ซึ่งเป็นของ จต.และ สตส.
รวมกัน วงเงิน ๑๓ ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้ดำเนินการทำ TOR แล้ว คาดว่าน่าจะทำได้
เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค.๕๗
- ประธาน จต. จัดซื้อร่วมกับ สตส. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก็โอนไปได้
เลยจะได้จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ เพราะเตรียมซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว จะได้ย้ายไปที่
ทำการใหม่
- ผู้แทน สตส. สตส. มี ๒ รายการ รายการที่ ๑. เป็นโครงการปรับปรุงติดตั้งครุภัณฑ์และ
ระบบสื่อสารอาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน วงเงิน ๑๘.๒๒ ล้านบาท ทาง สตส.
ได้ไปพบ ผบช.สภบ.ก็ได้ประสานกันอย่างใกล้ชิด โดย ยธ.รับปากว่าจะดำเนินการ
จัดทำรูปแบบรายการและประมาณการราคาให้คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน ต.ค.๕๖
และตอนนี้เหลือรายละเอียดในส่วนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติรูปแบบรายการ
หลังจากนั้นก็ดำเนินการ e-Auction ได้ รายการที่ ๒. เป็นเครื่องทำลายเอกสาร
แบบทำลาย ๒๐ แผ่น ๕ เครื่อง ประกาศสอบราคาวันนี้ได้ผู้ชนะการสอบราคา
เรียบร้อยแล้ว
- ประธาน ที่ผู้แทน สตส. บอกว่าติดต่อ ยธ. แล้ว ติดต่อใคร

- ผู้แทน สตส. พล.ต.ต.สาโรจน์ นิมเจริญ ผบก.สตส. ได้ไปประสานกับ ผบช.คนใหม่ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ผู้แทน ยธ. เจ้าหน้าที่ ยธ. ผู้รับผิดชอบคือ พ.ต.ท.เชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ ผกก.กลุ่มงาน วิชาชีพฯ ซึ่งได้เคยประสานกับท่านรองฯไว้แล้ว
- ประธาน เมื่อรู้คนรับผิดชอบแล้วให้ประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่จะทำให้เร็วขึ้น
- ผู้แทน บข.น. บข.น.มี ๕ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒ รายการ คือ ๑. เรือยนต์ตรวจการณ์ สน. บางโพ รายการที่ ๒. โครงการพัฒนาอาวุธยุทธโธปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษของหน่วย อรินทราช ทั้ง ๒ รายการ ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการร่างสเปกเรียบร้อยแล้ว รอเข้า คณะกรรมการชุดใหญ่ภายในปลายเดือนนี้ สิ่งก่อสร้างมี ๓ รายการได้แก่ รายการที่ ๑. อาคารคอกม้าตำรวจ ๒ ชั้น ๑ หลัง และรายการที่ ๒.อาคารเอนกประสงค์ สน.นางเลิ้ง ทั้ง ๒ รายการรอปรับแบบรูปรายการจาก ยธ. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน รายการที่ ๓. อาคารที่ทำการ สน.ฉลองกรุง บก.น.๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการ TOR คาดว่าจะเป็นไปตามแผน
- ประธาน เรื่องทำสเปกยังไม่จบใช้หรือไม่
- ผู้แทน บข.น. คณะกรรมการร่างสเปกชุดเล็กดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอทำชุดใหญ่ ปลายเดือนนี้
- ประธาน ให้ บข.น. เร่งรัดดำเนินการ ไม่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งให้ทำไปเลย ส่วนใหญ่ หน่วยจะต้องรอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เมื่อมีการแต่งตั้งย้าย งานที่ทำอยู่คนอื่นที่มา อยู่ก็ทำต่อได้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ล่าช้าเพราะส่วนใหญ่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ การแต่งตั้ง ระดับ ผบช. ลงมา รายการอาคารคอกม้า และอาคารเอนกประสงค์ เจ้าหน้าที่ ยธ. ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- ผู้แทน ยธ. ผู้รับผิดชอบ คือ พ.ต.ท.ศักรินทร์ฯ และ พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ฯ
- พ.ต.อ.หญิงดารารัตน์ฯ อาคารเอนกประสงค์ของ สน.นางเลิ้ง แบบรูปรายการอยู่ระหว่างสถาปนิก ดำเนินการคาดว่าจะภายในสิ้นเดือนนี้เสร็จ ตอนนี้ส่งแบบให้ทางวิศวกรทำเรื่องโครงสร้าง กับงานระบบอยู่ คาดว่าภายในกลางเดือน พ.ย.๕๖ จะส่งประมาณราคาได้ และคาดว่าจะ ส่งให้หน่วยได้ภายในปลายเดือน พ.ย.๕๖
- ประธาน ให้ บข.น. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของ ยธ. โดยตรง อาคารที่ทำการ สน. ฉลองกรุง แบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลางแล้ว
- ผู้แทน ภ.๑ ภ.๑ มี ๓ รายการ รายการที่ ๑. อาคารที่ทำการ สภ.พระขาว จว. พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๑๐.๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด ราคาคาดว่าจะเสร็จประมาณ ๔ พ.ย.๕๖ ตาม Action plan คาดว่าจะทำสัญญา ก่อสร้างได้ภายใน ๑๒ ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๒. ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น สภ.บางบาล จว. พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๒๒.๗๖ ล้านบาท ขณะนี้ตาม Action plan อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคา คาดว่าจะเสร็จใน ๔ พ.ย.๕๖ และจะทำสัญญาได้ภายใน ๑๒ ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๓. ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๒๒.๗๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขายแบบ จะเสนอราคาภายใน ๕ พ.ย.๕๖ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน ๙ - ๒๒ พ.ย.๕๖ ตาม Action plan
- ผู้แทน ภ.๒ ภ.๒ ได้รับครุภัณฑ์ ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๑ คัน รายการที่ ๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๑ คัน รายการที่ ๓. จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ๑ อัน ทั้ง ๓ รายการไม่มีปัญหา สามารถลงนามผูกพันได้เมื่อได้ /รับงบประมาณ...

รับงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑. อาคารที่ทำการ สภ.ดอนหัวฝ้อ จว.ชลบุรี อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจาก ยธ. ได้ประสานงานโดยใกล้ชิดกันเรียบร้อย รายการที่ ๒. แพลต ๕ ชั้น ของ บก.อก.ภ.๒ อยู่ระหว่างร่าง TOR รายการที่ ๓. แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว ภ.จว.ปราจีนบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้นหมดทุกขั้นตอนแล้วเมื่อได้รับงบประมาณสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันที เจ้าหน้าที่ ยธ.ที่รับผิดชอบ คือ พ.ต.อ.สิทธิชัย ฯ

ผู้แทน ภ.๓

ภ.๓ มี ๓ รายการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ คือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(ตาวิเศษเห็นนะ) จว.บุรีรัมย์ ขณะนี้รอการจัดสรรงบประมาณก็สามารถผูกพันสัญญาได้ สิ่งก่อสร้างมี ๒ รายการ รายการที่ ๑. เรือนแถวชั้นประพวนฯ สภ.ย่อผามออีแดง รายการที่ ๒ อาคารที่ทำการ สภ.ย่อผามออีแดง ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนทำ TOR แล้วก็ทำรูปแบบรายการจาก ยธ. ทาง ยธ.ได้เข้าไปดูพื้นที่แล้ว รอการอนุมัติจากกรมป่าไม้ในการขอใช้ที่ดิน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยคาดว่าภายในเดือน ธ.ค.๕๖ น่าจะลงนามได้

ประธาน

ถ้าหากกรมป่าไม้ไม่อนุมัติจะทำอย่างไร

ผู้แทน ภ.๓

วันศุกร์นี้ทาง ภ.จว.ศรีสะเกษ จะถือเรื่องจาก ผวจ.ศรีสะเกษ มาพบอธิบดีกรมป่าไม้

ประธาน

อย่างนี้เรียกว่าทำงานข้ามขั้นตอน ความจริงต้องได้ที่ดินก่อน จึงจะขอตั้งงบประมาณ ถ้าเกิดมีปัญหาไม่ได้ที่ดิน ก็จะเป็นปมปัญหาใหม่ งบประมาณได้แล้ว มาเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้องเข้า ค.ร.ม. ต้องขอตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ภ.๓ ต้องติดต่อประสานงานเรื่องนี้โดยใกล้ชิด

ผู้แทน ภ.๓

โดยหลักการในการประสานข้างๆ คุยกันเรียบร้อย คล้ายเป็นนโยบายในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน

ประธาน

ถ้าได้ที่ดินก็ถือว่าดีไป ถือว่าคุณทำงานคู่ขนานกัน แต่ถ้าพูดถึงกระบวนการในเรื่องนี้เป็นการทำงานข้ามขั้นตอนไป ซึ่งเราเคยมีปัญหาในอดีตมาแล้ว ได้งบประมาณมาแต่ไม่ได้ที่ดิน คิดว่าจะได้ที่ดินตรงนั้น แต่เมื่อไม่ได้ที่ดินก็ต้องหาสถานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จึงเป็นสาเหตุของความล่าช้า

ผู้แทน ภ.๔

ภ.๔ มี ๒ รายการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล ๒ กล้อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการสืบราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรับความเห็นชอบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น วงเงิน ๒๖.๕ ล้านบาท ขณะนี้วิศวกร ยธ.จาก สกบ. และ ยธ.จังหวัดได้เข้าไปตรวจพื้นที่เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเป็นไปตาม Action plan

ประธาน

การก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น สร้างที่ใหม่หรือที่เก่า

ผู้แทน ภ.๔

อาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น ก่อสร้างที่ใหม่ บริเวณที่ นปพ. แยกออกไปก่อสร้างตรงสี่แยกใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขนาดพื้นที่กว้างพอสำหรับปลูกสร้างอาคารที่ทำการและอาคารที่พักได้

เลขานุการ

รายการอาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น ๒๖ ล้านบาท อยู่ในเป้าหมายการติดตามปี ๒๕๕๗

ผู้แทน ภ.๕

ภ.๕ มี ๔ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภ.จว.ลำพูน และรายการที่ ๒ ครุภัณฑ์ประจำอาคาร ภ.จว.ลำพูน /อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๕๖ ซึ่งต้องรอให้อาคาร ภ.จว.ลำพูน แล้วเสร็จก่อนในงวดสุดท้าย ตอนนี้ ภ.จว.ลำพูน รับงวดงานไปแล้ว ๙ งวด คงเหลืออีก ๗ งวดงาน รายการที่ ๓. สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นยาเสพติด ๒๓ ตัว วงเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.ภ.๕ สอบราคา สิ่งก่อสร้างมี ๒ รายการ รายการที่ ๑. ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แม่เฒ่า จว. เชียงใหม่ ๑ หลัง รอแบบรูปรายการจาก ยธ. เมื่อได้รับแบบแล้วก็สามารถกำหนดราคากลางได้ รายการที่ ๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง สภ.ก้อ จว.ลำพูน วงเงิน ๘.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.๕๖

ผู้แทน ภ.๖

ภ.๖ มี ๑๑ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๑ รายการ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๑๐ รายการ ครุภัณฑ์ ได้แก่ โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ทั้งหมด ๑๑ รายการ มี ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ๒) ปืนพก ขนาด ๙ มม. ๓) ปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ ระบบสไลด์ ทั้ง ๓ รายการ เนื่องจากปริมาณการจัดซื้อมีจำนวนน้อย และไม่มีผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ ภ.๖ จึงได้ประสานกับทาง สพ.ให้เป็นผู้จัดหา ส่วนรายการอื่นอยู่ในระหว่างขออนุมัติประกาศสอบราคา ๔ รายการ อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ ๓ รายการ และรอลงนามในสัญญา ๑ รายการ สิ่งก่อสร้างมี ๑๐ รายการ เรือนแถวชั้นประทวนฯ ๙ หลัง อาคารที่ทำการ ๑ หลัง สำหรับเรือนแถวชั้นประทวนฯ ได้กำหนดราคากลางแล้ว ๗ หลัง อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ๒ หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ส่วนอาคารที่ทำการ ๑ แห่ง จะเคาะราคา ๓๑ ต.ค.๕๖

ประธาน

สิ่งก่อสร้าง แบบรูปรายการไม่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ ยธ. เป็นใครหน่วยคงทราบแล้ว มีรายการไหนที่ให้ สพ.จัดหา

ผู้แทน ภ.๖

รายการอาวุธปืนและเสื้อเกราะ จัดซื้อจำนวนน้อยเกรงจะไม่ได้ตรงตามสเปค

ประธาน

ภ.๖ ควรจัดซื้อเอง นโยบายผมกระจายอำนาจ ภ. ๖ ได้รับหลายรายการ แต่ละ บข. ดูด้วยทำไมจึงได้รับงบประมาณน้อย ลองพิจารณาเปรียบเทียบ แสดงว่าขีดความสามารถของแต่ละ บข.ไม่เท่ากัน ได้เงินไปให้ลูกน้องตัวเองไม่เท่ากัน เราบริหารหน่วยเราก็ต้องพยายามแสวงหาทรัพยากรการบริหารมาให้ลูกน้องให้ได้มากที่สุด ภ.๖ ลองไปทำได้ไหม แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ก็ให้ สพ. จัดหา แต่ถ้าทำได้ลองทำดู ไม่ยาก คุณซื้ออาจจะได้ดีกว่าได้ถูกกว่าก็ได้ ผมมองว่าคุณอาจจะกลัวเป็นภาระเพราะไม่เคย ผมคิดว่าไม่ยาก ง่ายกว่าการสอบสวน ง่ายกว่าการทำสำนวนอีก เพราะพวกนี้มีแบบฟอร์มอยู่แล้ว สามารถดูของเก่าเป็นตัวอย่างได้

ผู้แทน ภ.๗

ภ.๗ มี ๑๓ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒ รายการ รายการที่ ๑. เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ๕ เครื่อง อยู่ระหว่างลงเว็บไซต์ประกวดราคา ๒๕ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๒. รถโดยสาร ๑๒ คัน ได้คู่สัญญาแล้ว สิ่งก่อสร้าง มี ๑๑ รายการ รายการที่ ๑. ห้องควบคุมเด็กหรือเยาวชน ได้คู่สัญญาแล้ว รายการที่ ๒. อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ อยู่ระหว่างประกวดราคา รายการที่ ๓. เรือนแถวชั้นประทวนฯ สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ได้คู่สัญญาแล้ว รายการที่ ๔. เรือนแถวชั้นประทวนฯ สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี ได้คู่สัญญาแล้ว รายการที่ ๕. อาคารที่ทำการ สภ.ไพรโยก จว.กาญจนบุรี ๑ หลัง อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา รายการที่ ๖.

/เรือนแถวชั้นประทวนฯ...

เรือนแถวชั้นประทวนฯ สภ.บ่อพลอย อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา รายการที่ ๗. เรือนแถวชั้นประทวนฯ สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี อยู่ในระหว่างลงเว็บไซต์ประกวดราคา รายการที่ ๘. เรือนแถวชั้นประทวนฯ สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี อยู่ในระหว่างลงเว็บไซต์ประกวดราคา รายการที่ ๙. แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวย สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร รายการนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินทางเข้า ไม่ใช่ที่ดินที่จะก่อสร้าง อยู่ระหว่างทำภาระจำยอมที่ดินส่วนบุคคล แต่ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ รายการที่ ๑๐. เรือนแถวชั้นประทวนฯ กก.อป.บ.ก.ส.ภ.๗ อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตงาน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน ๒๕ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๑๑. อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศฝร.ภ.๗ จว.ราชบุรี ได้ให้ทางกรมการทหารช่างเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และออกแบบประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว สิ่งก่อสร้างทั้งหมด ๑๑ รายการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงจะแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วในปี

ประธาน

ภ.๗ พร้อมจะทำสัญญาหลายรายการ ทุกรายการมีเจ้าหน้าที่ ยธ. ดูแลรับผิดชอบเฉพาะ ให้ประสานงานกันโดยตรง ปัญหาเรื่องที่ดินคงไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วที่ดินภาระจำยอมมีปัญหอะไรหรือไม่ แล้วเขาเปิดให้ทางเข้ากว้างหรือไม่ รถยนต์สามารถเข้า-ออกได้สะดวกหรือไม่

ผู้แทน ภ.๗

มีปัญหาขัดข้องเล็กน้อย แต่ว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ว ปีที่แล้วได้รับงบประมาณก่อสร้าง ๓ หลัง ปีนี้ขอมา ๓ หลัง ถูกตัดไป ๑ หลังเหลือ ๒ หลัง กรมการทหารช่างเป็นผู้ก่อสร้างทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ประธาน

รายการกองร้อย ศฝร.ภ.๗ จว.ราชบุรี ให้กรมการทหารช่างไปออกแบบรูปรายการ แล้วทหารช่างก่อสร้างได้ราคาถูกกว่าผู้รับเหมาทั่วไปหรือไม่

ผู้แทน ภ.๗

ราคาถูกกว่าผู้รับเหมาทั่วไป ความจริงถ้าได้รับงบประมาณ ๑๔ ล้านบาทจะสามารถสร้างได้ ๓ หลัง เมื่อถูกตัดไป ๒ ล้านบาท ที่เหลือต้องให้เขาเพิ่มแบบแปลนห้องน้ำ

ประธาน

ผมก็เพิ่งเคยเห็นทหารช่างสร้างอาคารให้ทางราชการ เคยเห็นแต่สร้างถนนหนทาง อีกหน่อยถ้าเขาสร้างได้ดีเราก็จ้างทหารช่าง ภาคอื่นลองดูเป็นตัวอย่าง เป็นวิธีการใหม่แทนที่เราจะไปเอาเอกชนมาสร้าง

ผู้แทน ภ.๘

ภ.๘ มี ๕ รายการ เป็นสิ่งก่อสร้างได้แก่ รายการที่ ๑. แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวย สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช และรายการที่ ๔. อาคารที่ทำการ สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี รายการที่ ๕. อาคารคลังเก็บพัสดุสิ่งของหลวงขนาดกลาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างรอรับแบบรูปรายการจาก ยธ. ซึ่งได้มีการประสานงานกันโดยตลอด กับ พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ฯ และ พ.ต.ท. ศักรินทร์ ฯ ได้ข้อสรุปล่าสุดว่าภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ ทั้ง ๓ รายการ แบบรูปรายการจะเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับแบบรูปรายการสิ้นเดือนนี้การจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการเสร็จสิ้นทันตามที่ท่านประธานต้องการ คาดว่าคงเสร็จภายใน ม.ค.๕๗ ทั้งหมด รายการที่ ๒. อาคารที่ทำการ บข.ภ.๘ พร้อมส่วนประกอบ เป็นงบผูกพันขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ รายการที่ ๓. เรือนแถวชั้นประทวนฯ ๑ หลัง ภ.จว.ภูเก็ต รับแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการผูกพันสัญญาได้ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.๕๖

- ประธาน อาคารที่ทำการ บข.ภ.๘ ก่อสร้างที่ภูเก็ตใช้หรือไม่ ตรวจสอบดูด้วยมีแนวโน้ม
จะทำงานแล้ว เพราะที่ภูเก็ต ส่วนใหญ่เราได้ราคาต่ำ เคยมีประวัติการทิ้งงาน
- ผู้แทน ภ.๘ ตามที่ท่านประธานให้ข้อสังเกตถูกต้อง รายการนี้เข้าใจว่าคงไม่มีปัญหา
เพราะว่าผู้รับจ้างประมูลได้ราคานี้เกือบจะเท่ากับราคากลาง ผู้รับเหมารายนี้ค่อนข้างมี
ประสบการณ์
- ประธาน ภ.๘ ต้องไปเตรียมข้อมูลรายละเอียด เพราะ ผบ.ตร.จะทำ CEO รายการนี้
ด้วย ท่านจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ ให้ไปคิดเป็นการบ้านว่าจะพัฒนาเป็นอะไรอย่างไร
- ผู้แทน ภ.๘ ภ.๘ มี ๔ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๑ รายการ ได้แก่ สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นยา
เสพติด ๒๐ ตัว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขอรับความเห็นชอบจาก ผบ.ช. ในการจัดซื้อ
สิ่งก่อสร้างมี ๓ รายการ รายการที่ ๑. แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว สภ.คลองแงะ จว.
สงขลา รายการที่ ๒. แพลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว กก.สส.ภ.จว.สงขลา และรายการที่
๓. อาคารที่ทำการ สภ.คอหงส์ จว.สงขลา ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างรอรูปร่างแบบจาก
ยธ. ผู้รับผิดชอบของ ยธ. คือ พ.ต.อ.สิทธิชัยฯ
- ผู้แทน ยธ. รูปแบบรายการต่างๆ ทั้งหมดนี้ครั้งที่แล้วผมคาดว่าจะเสร็จภายใน ๓๑ ต.ค.
๕๖ ทั้งหมด จัดส่งให้หน่วยก็ดำเนินการไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว จะมีอยู่บางรายการที่ขัด
ด้วยเรื่องมีงานต่างๆ เข้ามามาก สถาปนิกมีงานเยอะ อาจจะไปบ้างเล็กน้อยก็ต้อง
ขอทราบประธานโทษด้วย ส่วนของ พ.ต.อ.สิทธิชัยฯ จะได้กำหนดเวลาอีกครั้ง
- พ.ต.อ.สิทธิชัย ฯ การออกแบบรูปแบบรายการแพลตฟอร์มของ ภ.๘ อยู่ระหว่างการเขียนแบบ
และวางผังบริเวณคาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนนี้
- ประธาน เรื่องจัดซื้อสุนัข ภ.๕ กับ ภ.๘ ต้องไปเตรียมวางแผนทำคู่มือแล้ว เรื่องที่
พัก ระบบการฝึก รถ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษา ผมดูแล้วไม่มีตั้งงบประมาณ
โรงสำหรับเลี้ยงสุนัข
- ผู้แทน ศชต. มีครุภัณฑ์ ๘ รายการ วงเงิน ๑๕๒.๘ ล้านบาท ได้แก่ รายการที่ ๑.
รถบรรทุก(ดีเซล) ๑ คัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หุ้มเกราะกันกระสุน ๑๔ คัน ของ ศชต.
รายการที่ ๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ๑ คัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หุ้มเกราะกันกระสุน ๖ คัน
ของ ชค.ตชต. ๖ คัน รายการที่ ๓. โล่กันกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ มม. ๗๐ อัน
รายการที่ ๔. เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ๑,๐๐๐ ตัว รายการ
ที่ ๕. หมวกกันกระสุน ๑,๐๐๐ ใบ รายการที่ ๖. เครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และ
ทำลายวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ ๔ ชุด รายการที่ ๗. เครื่องป้องกันการตัดสัญญาณ
วงจรการจุดระเบิด ๓ ระบบ รายการที่ ๘. เครื่องตรวจสอบระเบิดแบบไอและอนุภาค
๓ ชุด ทั้ง ๘ รายการอยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญา
ได้ภายในเดือน พ.ย.๕๖ สิ่งก่อสร้าง ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. อาคารที่พักอาศัย
(แพลตฟอร์ม) ศชต.จว.ยะลา รายการที่ ๒. อาคารคลังพลาธิการขนาดกลาง แบบที่ ๒
รายการที่ ๓. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระยะที่ ๒ ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างออกแบบ
รูปรายการ และผังบริเวณจาก ยธ. ตาม Action plan ศชต. ต้องได้รับภายใน ๓๐
ต.ค.๕๖ ได้รับคำยืนยันจาก พ.ต.ต.สรชัยฯ เจ้าหน้าที่ ยธ. ที่อยู่ที่ ศชต. ว่าจะจะเป็นไป
ตามกำหนดการนี้ รายการที่ ๔. ก่อสร้างรั้วอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย ๒๓
แห่ง ได้แจ้งให้ จว.ปัตตานี และ จว.นราธิวาส เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย.๕๖
- ประธาน ผมให้นโยบาย ผบ.จว.นราธิวาส ว่าในปีนี้อายุที่ทำการใหม่ เพราะสร้าง
เสร็จแล้ว ถ้าจะไม่ไปอยู่จะสร้างใหม่ทำไม

ผู้แทน ศชต.

ตอนนี้ได้ย้ายไปแล้ว ซึ่งการสร้างรั้วก็จะมีทั้ง ๒ จังหวัด นราธิวาส และ ปัตตานี ทั้งที่พักและที่ทำการ

ผู้แทน ยธ.

รบกวน ผู้แทน ศชต. ช่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่ ยธ. ที่ไปประจำอยู่ที่ ศชต. ให้ส่งแบบรูปรายการให้ทาง ยธ. ส่วนกลางด้วย

ผู้แทน บข.ก.

บข.ก. มี ๒๕ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๔ คัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR เสนอขออนุมัติ ผบก. รายการที่ ๒. กล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหว ๖ กล้อง และรายการที่ ๓. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR เสนอขออนุมัติ ผบก. รายการที่ ๔. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จะประกาศสอบราคา ๒๘-๑๑ พ.ย.๕๖ ตามที่กำหนดไว้ รายการที่ ๕. เครื่องเจาะกระดาษ แผนการดำเนินการที่กำหนดไว้คือ วันที่ ๔ พ.ย.๕๖ จะขออนุมัติจัดซื้อ รายการที่ ๖. เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ๒๐ แผ่น ๑๒ เครื่อง อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา รายการที่ ๗. รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ๒๕ คัน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR รายการที่ ๘. รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๔๐ ซีซี. ๔๗ คัน คาดว่าจะลงเว็บไซต์และรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่าง ๑๑-๑๘ พ.ย.๕๖ รายการที่ ๙. รถบรรทุก ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อดับเบิลแคว้ ๖ คัน จะรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่าง ๒๐-๒๑ พ.ย.๕๖ รายการที่ ๑๐. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แผนที่กำหนดไว้สอบราคา ระหว่าง ๖-๒๐ พ.ย.๕๖ รายการที่ ๑๑. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ ๑๑๐ เครื่อง กำหนดประกาศสอบราคา ระหว่าง ๕-๒๓ ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๑๒. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ ๓A ๘๗ ตัว อยู่ระหว่างรอ ตร.อนุมัติ รายการที่ ๑๓. กล้องส่องทางไกลสามารถใช้งานกลางคืน จำนวน ๒๕ กล้อง แผนกำหนดไว้ประกาศสอบราคา ระหว่าง ๑๑-๒๓ ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๑๔. รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑๓ คัน อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR รายการที่ ๑๕. เรือเร็ว ๔๐ ฟุต ๑ ลำ อยู่ระหว่างพิจารณา TOR ครั้งที่ ๒ รายการที่ ๑๖. เรือตรวจการณ์ CATAMARAN ๘๐ ฟุต ๑ ลำ เป็นงบบูคาบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง สกบ.ดำเนินการ ตอนนี้ทราบว่าอยู่ในระหว่างพิจารณา ครั้งที่ ๒ เพราะครั้งแรกมีคณิศรมากก็ได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องปรับ TOR รายการที่ ๑๗. เรือตรวจการณ์ CATAMARAN ๘๐ ฟุต ๑ ลำ ของงบประมาณ ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างร่าง TOR รายการที่ ๑๘. เรือตรวจการณ์ CATAMARAN ๖๐ ฟุต อยู่ระหว่างร่าง TOR รายการที่ ๑๙. ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ และรายการที่ ๒๐. ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ ทั้ง ๒ รายการนี้อยู่ระหว่างลงประกาศ TOR รายการที่ ๒๑. รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เหตุผลคือเกี่ยวข้องกับภารกิจการชุมนุม รายการที่ ๒๒. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ ๑๘๕ เครื่อง อยู่ระหว่างรอร่างขอบเขต TOR สิ่งก่อสร้างมี ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. ก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนฯ ส.ร.๗ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณ หากได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการทันที รายการที่ ๒. โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา รายการที่ ๓. โครงการก่อสร้างที่ทำการ บข.ก. จำนวน ๑ หลัง สกบ.เป็นผู้ดำเนินการ

ประธาน

รายการเสียเกาะอ่อนป้องกันกระสุน ให้ บช.ก.เร่งดำเนินการจัดซื้อ รายการที่นำเป็นห่วงคือเรือตรวจการณ์ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังไม่ได้ทำสัญญา ถ้ามีวิจารณ์ก็คงต้องนำตัวนั้นมาจัดซื้ออีกของปีนี้อีก ๓ ลำได้ จะได้รวดเร็วขึ้น คาดว่าจะมีการร้องเรียนหรือไม่

ผู้แทน บช.ก.

เท่าที่ผ่านมามีวิจารณ์บ้างเล็กน้อย แต่ก็ส่งไปแล้ว

ประธาน

ตรวจสอบดูให้เกิดความโปร่งใส เพราะปัญหาการร้องเรียนไม่โปร่งใสจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การจัดซื้อจัดหาล่าช้า กระทบถึงพวกเราด้วย ขั้นตอนจะเชื่อมหรือสัมพันธ์กันไปหมด ที่พูดอย่างนี้เพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าอีกหน่อย บช. ถ้าเป็นนิติบุคคลได้ แล้วเขาตั้งค่าของงบประมาณเองได้จะได้มากกว่านี้ เพราะคนที่อยู่พื้นที่ก็มีศักยภาพในการจัดหา

ผบช.ปส.

บช.ปส. มีครุภัณฑ์ ทั้งหมด ๔๑ รายการ เป็นของ บช.ปส. ๓๒ รายการ จัดหาแทน บช.น. ๖.๑-๙ และ ศชต.จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๗๐๑.๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอทำสัญญา ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความเห็นชอบ ๒๘ รายการ วงเงินเป็นอำนาจของ ผบช. จำนวน ๓ รายการ แต่ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและรับเรื่องผู้ขายมาเสนอราคาคิดว่าภายในประมาณ ๓๐ วัน หลังจากเดินทางกลับจากไปทดลองสิ่งของต่างๆ ก็คาดว่าจะสรุปได้ เป็นยุทธภัณฑ์ที่จะขออนุมัติจาก ตร. จำนวน ๖ รายการ เป็นรายการรถจักรยานยนต์ซึ่งใน พ.ร.บ.ระบุเป็นรถจักรยานยนต์สี่ล้อจำนวน ๑๕๗ คัน สเปคที่มีอยู่เดิมก็กำหนดสเปคออกมาแล้วเป็นแบบเดียวกันหมดจะซื้อเป็นรถสี่ล้อก็คงสี่ล้อไม่ได้ ก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่า ว.๔ ในเขตเมืองควรเป็นรถอะไร ว.๔ ในเขตกิ่งเมืองควรเป็นรถอะไร ว.๔ ในชนบทควรเป็นรถอะไร ว.๔ ในเขตพื้นที่ทุรกันดารควรเป็นรถอะไร ก็ออกรายการมาทั้งหมดเป็นรถขนาด ๑๑๐ ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ ขนาด ๑๒๕ ซีซี.เป็นเกียร์อัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ ซีซี.และ ขนาด ๑๒๕ ซีซี. เป็นเกียร์ธรรมดา ขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้ของตรงกับข้อความใน พ.ร.บ.ที่ว่า เป็นรถสี่ล้อ ก็มีรายการที่จัดทำสเปคใหม่เป็นรายการจัดหาให้กับ บช.น. ๖.๑-๙ และ ศชต. เนื่องจากเป็นสเปคเดิมตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีของอยู่ในท้องตลาด และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ในส่วนของ บช.ปส.ก็ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ พ.ร.บ.งบประมาณออกและได้กำหนดว่าทุกอย่างต้องจบภายในไตรมาสที่ ๑ ต้องดำเนินการให้ได้ยกเว้นในส่วนที่เกินอำนาจ

ประธาน

วันนี้ผู้บัญชาการมาเอง ท่านให้ความสำคัญ ถ้าเจ้านายใหญ่มาให้ความสำคัญอย่างนี้ แน่นนอนไม่มีปัญหา รถจักรยานยนต์ ๑๕๗ คัน มีหลายสเปคใช้หรือไม่

ผบช.ปส.

รถจักรยานยนต์ มีหลายสเปค เดิมออกมาเป็นสเปคเดียว และจัดซื้อได้ยี่ห้อเดียว แต่เนื่องจากงานของเราเป็นงานเฉพาะทาง ในกรว.๔ จะคาบเกี่ยวกับในพื้นที่สถานที่ต่างกัน เราอาจจะต้องใช้รถหลายๆ คันในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นการใช้รถต่างคุณลักษณะจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ ว.๔

ประธาน

ทำไมไม่คิดสเปคตั้งแต่ครั้งแรกที่ตั้งค่าของงบประมาณ

ผบช.ปส.

ผมเพิ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ

ประธาน

เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหม นี่คือนสาเหตุที่ทำให้ล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างอีกข้อหนึ่ง ขออย่างหนึ่ง ได้อีกอย่างหนึ่ง จะใช้อีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีผลตั้งแต่เริ่มค่าของตั้งงบประมาณ

ผบช.ปส.

ขอนำเรียนว่าพอมาเห็น พ.ร.บ. ก็จัดซื้อไม่ได้ จึงต้องไปลด ๑ ส่วน ซื้อ ๑ ส่วนไม่ได้ กรณีนี้ข้อฝากทุกท่านที่อยู่ตาม บช.ต่างๆ เวลาจะทำคำขอตังงบประมาณ ขอให้ดูรายละเอียดด้วย ถ้าทำตามคำของงบประมาณเราก็จะได้ ทุกคนกลัวไประบุยี่ห้อ ซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้ แต่ความจริงแล้วเราจะเอาอะไรก็ได้ แต่ว่าในขั้นตอนการจัดหาให้โอกาสทุกคนเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม แล้วเชื่อว่าเราจะได้ของอย่างที่เรต้องการ แล้วก็ชี้แจงในรายการนี้ผมก็ได้หารือรอบกับสำนักงบประมาณในการที่จะทำรายการขอเปลี่ยนแปลงตามสเปคแล้ว

ประธาน

คือที่ติดตรงนี้ ผมสงสัยว่าคงน่าจะล่าช้า เพราะเหมือนเรามาเริ่มกระบวนการใหม่ อีกหลายขั้นตอน ไม่เหมือนอย่างอื่นพอบอกมีสเปคพร้อมให้จัดซื้อ จัดจ้างรอไว้เลย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก็ทำสัญญาได้เลย ขอย้อนกลับไปของ บช.ก. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ก. สกบ.ดำเนินการ รายการนี้หมายถึง การสร้าง บช. เก่าที่ทิ้งงานใช้หรือไม่

ผู้แทน บช.ก.

เป็นการสร้าง บช. เก่าที่ทิ้งงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนเพิ่งมาทำโครงการใหม่ ประกวดราคาใหม่ยังไม่ได้

ประธาน

ก่อสร้างที่เมืองทองธานีได้แล้ว อันนั้นยังไม่ทิ้งงาน วงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท แต่ ๖๕ ล้านบาทตอนนี้ทิ้งงานแล้ว ประกวดราคาใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ รายการนี้เป็น รายการที่จะมีปัญหาต่อไป ตั้งงบประมาณไว้ ๗๕ ล้านบาท ตั้งงบประมาณปัจจุบันแล้วยังมีงบประมาณเก่าอีก ก็ให้ ยธ. ไปดูเป็นพิเศษด้วย ให้ทำสัญญาให้ได้ รายการนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทิ้งงานเพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรุงเทพฯ ฉะนั้นบางที่ตามต่างจังหวัดถ้าทิ้งงานก็อย่าไปว่าเขา ของ ปส. มีก็รายการที่เป็นยุทธภัณฑ์ และรายการ กล้องรูเข็มแบบไร้สาย ขั้นตอนทำสเปคใหม่หรือไม่

ผบช.ปส.

รายการยุทธภัณฑ์ได้แก่ เสื้อเกราะ ปืนกลมือ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ อาวุธปืนยาว ลูกซอง ปืนยาวอัตโนมัติ และกล้องส่องตรวจการณ์เวลากลางคืน ในการทำสเปคใหม่ ใช้เวลาไม่นานนัก เพราะได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ร.บ.ประกาศใช้แล้ว ติดขัดบางส่วน เรื่องการขอตัวอย่างเท่านั้นเอง ส่วนรายการที่ ๒๖-๒๘ และชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ตอนนี้อนุมัติการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ ดำเนินการ คณะกรรมการก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบการใช้จากทีมในประเทศผู้ผลิต มีคณะทำงานไปหลายท่านอนุมัติการเดินทางเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๖ จะออกเดินทาง

ประธาน

ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สเปคเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ผบช.ปส.

สเปคเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งใช้งบปกติ อีกส่วนหนึ่งเป็นการแปรญัตติ

ประธาน

ปส. ประสานงานกับทางฝ่าย ปปส. ด้วย ขอให้รีบดำเนินการ

ผู้แทน ส.

บช.ส. มีรายการยุทธภัณฑ์ ๑ รายการ ได้แก่ เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ ๓A จำนวน ๑๐๐ ตัว วงเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอยกเว้น ตร. เพื่อดำเนินการจัดหาเอง และเสนอ ผบช.เพื่อทำการยกเว้น TOR อยู่ระหว่างลงนาม

ผู้แทน สตม.

สตม. มี ๒๐ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองระยะ ๓ (PIBICS) ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวง ICT แล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบให้ใช้สเปค รายการที่ ๒. โครงการ Mobile Service ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบให้ใช้สเปค สำหรับรายการที่ ๓. รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๗ คัน และรายการที่ ๔. รถบรรทุกขนาด

/๑ ตัน...

๑ ต้น ชับเคลื่อน ๔ ล้อ ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR เป็นสิ่งก่อสร้างมี ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. เรือนแถวชั้นประทวน ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง อยู่ระหว่างประสาน ยธ.สกบ. และ ยธ.จังหวัด สำหรับพื้นที่ เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยจึงจะยกพื้น อาคารสูงขึ้นมา และได้ประสาน อบจ. เพื่อสนับสนุนงบประมาณทำผนังกันน้ำ รายการที่ ๒. เรือนแถวชั้นประทวน บก.ตม.๔ อยู่ระหว่างรอรับรูปแบบจาก ยธ.ภายใน ๒๔ ต.ค.๕๖ แล้วยกให้ ยธ.จังหวัดมาวางผังบริเวณที่จะก่อสร้าง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่จึงต้องให้ ยธ.จังหวัดมากำหนดพื้นที่ใหม่ รายการที่ ๓. อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวพร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.สระแก้ว อยู่ระหว่าง ยธ.ปรับปรุง แบบรูปรายการใหม่เนื่องจากแบบเดิมเป็นของปี ๕๕ คาดว่าน่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ก.พ.๕๗ รายการที่ ๔. ก่อสร้างที่พักอาศัย(แฟลต) ๕ ชั้น ๕๐ ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.นราธิวาส ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR รายการที่ ๕. อาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตม.จว.ตาก พร้อม ส่วนประกอบ ๑ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในความ ครอบครองของ ดชด. เนื่องจากพื้นที่เดิมที่ได้รับอนุมัติเกิดปัญหาน้ำท่วมสูงขึ้นทุกปี อยู่ระหว่างขอใช้ที่ดินจาก ดชด. คาดว่าจะลงนามได้ในภายในเดือน ก.พ.๕๗ รายการที่ ๖. อาคารที่ทำการ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ ตอนนี้งรมธนารักษ์ได้เข้ามา ปักหมุดในพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการที่ ๗. อาคารที่ทำการ ตม.จว.สตูล พร้อม ส่วนประกอบ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่เพื่อเพิ่มช่องสำหรับคน พิกการเพื่อรองรับ AEC รายการที่ ๘. อาคารที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อม ส่วนประกอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผบช. เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่เดิมใช้ ร่วมกับศุลกากร ตอนนี้อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจาก ยธ. กำลังตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR และกำหนดราคากลาง รายการที่ ๙. อาคารที่ทำการ ด้าน ตม.ปาดังเบ- ชาร์ พร้อมส่วนประกอบและเสาธง อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR รายการที่ ๑๐.อาคาร ที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ ยธ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง ยธ. เช่นรับรองให้ และกำลังทำร่าง TOR คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๑๑. อาคารที่ทำการ ตม.จว.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR รายการที่ ๑๒. ปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.นครสวรรค์ ขณะนี้ ได้รับแบบรูปรายการที่ปรับปรุงจาก ยธ.จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการกำหนดราคา รายการที่ ๑๓. ค่าปรับปรุงอาคารงานบริการ คนต่างด้าว และห้องน้ำ ของ ตม.จว.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างกำหนด TOR รายการที่ ๑๔. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ ตม.จว.นครพนม อยู่ระหว่าง ยธ.จว.นครพนม ปรับปรุงรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากว่า เดิมวงเงินต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติจัดสรร รายการที่ ๑๕. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการจุด ตรวจผ่านแดนถาวรช่องสะง่า อ.กุสุมาลย์ จว.ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.๕๗ รายการที่ ๑๖. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการงานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.กระบี่ อยู่ระหว่างปรับ แบบรูปรายการและประเมินราคาใหม่เนื่องจากเดิมไม่ได้ปรับปรุงฐานราคาอาคารและ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง

- ประธาน สดม. ได้ทั้งหมด ๔๓๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ครึ่งหนึ่ง มีหลายรายการที่ยังมี
ปัญหาเรื่องที่ดิน แล้วคาดว่าจะได้ที่ดินหรือไม่เพราะได้รับงบประมาณไปแล้ว
- ผู้แทน สดม. เรื่องขอใช้ที่ดินคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้ใช้
- ประธาน ในเมื่อยังไม่ได้ที่ดินทำไมจึงตั้งค่าของงบประมาณเข้ามา
- ผู้แทน สดม. เดิมมีที่ดินอยู่แล้วแต่ว่าทาง ตม.จว. ตากน้ำท่วมทุกปี จึงพยายามจะหาที่
ก่อสร้างแห่งใหม่ ก็ได้ปรึกษากับ พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด. ที่นั่งประชุมใกล้
กัน ท่านรับปากว่าจะให้ที่ดิน
- ประธาน เป็นที่ดินของ ตชด.หรืออย่างไร ตชด.มีอำนาจให้ใช้หรือไม่ รายการที่มีปัญหา
เรื่องที่ดินมี ๒ รายการ ที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ราชพัสดุจะให้หรือไม่อย่างไร
- ผู้แทน สดม. ราชพัสดุนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว
- ประธาน นี่คือตัวบ่งชี้ที่จะทำให้การจัดทาล้ำช้า ตั้งข้อสังเกตไว้ ทุกรายการของ สดม.
มีผู้รับผิดชอบจาก ยช. แล้ว ที่ จว.นราธิวาส ก่อสร้างที่เดิมที่อยู่หน้าโรงพักสุโขทัย-ลก
หรือเปล่า
- ผู้แทน สดม. ก่อสร้างที่เดิม ที่รื้อถอนแล้ว
- ประธาน ให้ สดม. ไปเร่งรัดดำเนินการโดยใกล้ชิด เนื่องจากมีหลายรายการที่มีปัญหา
เรื่องที่ดินที่จะใช้ก่อสร้าง
- ผู้แทน ตชด. ตชด.ได้รับทั้งสิ้น ๒๕ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ ครุภัณฑ์ ในรายการที่ ๑.-๓. เป็นรายการที่เกี่ยวกับการศึกษา
จะต้องรอผลการพิจารณาจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนถึงจะดำเนินการต่อ
ได้ จะเร่งรัดดำเนินการให้เร็ว รายการที่ ๔. โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตามสั่งการ
(C๔I) อยู่ในระหว่างการจัดทำคุณลักษณะเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามแนวทางจัดทา
สำหรับรายการที่ ๕-๑๔ ทั้ง ๑๐ รายการเป็นรถยนต์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ TOR
ทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ ๑๐. รถจักรยานยนต์วิบาก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ซีซี.
๑๘ คันเนื่องจากรถเหล่านี้จะต้องดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะใหม่ มีการ
ทบทวนคุณลักษณะใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน อยู่ในขั้นตอนทบทวน
คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรายการที่คาดว่าจะมีปัญหาคือรายการที่ ๑๒.
รถโดยสารขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง แบบปรับอากาศ ๒ คัน วงเงิน ๙ ล้านบาท ซึ่งรายการ
นี้ในการจัดหาครั้งสุดท้ายไปตรวจสอบจากหลายๆ หน่วยตอนนี้วงเงิน ๙ ล้านบาทที่
ได้รับจัดสรรไม่สามารถจัดซื้อได้ ปัจจุบันราคาคันละประมาณ ๕ ล้านบาท คาดว่า
น่าจะมีปัญหา แต่เราก็ได้มีการดำเนินการลองจัดหาดูก่อน รายการที่ ๑๓. รถบรรทุก
๖ ล้อช่วงยาวพร้อมกระบะเหล็ก ๒ คัน วงเงิน ๓.๘๒ ล้านบาท คือคันละประมาณ
๑.๙ ล้านบาท การจัดหาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมามีปัญหา เพราะจำนวน ๒ คัน
เราจัดหา ๒ ครั้งแล้วไม่สำเร็จ เพราะว่าราคาท้องตลาดประมาณ ๒.๕ - ๒.๖ ล้านบาท
เราขอปรับลดรายการไปสำนักงบประมาณและได้รับอนุมัติให้ปรับลด ในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ได้รับ ๖ คัน แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ต้องขอปรับลดลงเหลือ ๔ คันๆละ
ประมาณ ๒.๖ ล้านบาท ปรากฏว่าทางสำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว แต่อนุมัติให้แก่
คันละ ๒.๒ ล้านบาท ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดหาได้หรือไม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ก็คิดว่าคงจะเป็นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเราขอไปไม่ได้
ตามราคาที่เราต้องการคาดว่าน่าจะมีปัญหา รายการที่ ๑๔. รถผลิตน้ำดื่มเรียบร้อย
อยู่ในระหว่างการทำ TOR รายการที่ ๑๕.-๑๗. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ทั้ง ๓ รายการ
/อยู่ระหว่างการปรับ TOR ...

อยู่ระหว่างการปรับ TOR รายการที่ ๑๘. หมวกกันกระสุน ๑,๐๘๐ ใบ รายการที่ ๑๙. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน รายการที่ ๒๐. กล้องส่องตรวจการณ์กลางคืน รายการที่ ๒๑. กล้องส่องตรวจการณ์กลางวัน ทั้ง ๔ รายการ อยู่ระหว่างการทำ TOR รายการที่ ๒๒. อาวุธปืนพก ๙ มม. สำหรับรายการยุทธภัณฑ์นี้อยากจะหารือที่ประชุม ผมไม่แน่ใจว่ากฎ ก.ต.ช.ที่มอบอำนาจให้กับ ผบ.ช. ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในเรื่องของยุทธภัณฑ์ต้องขออนุมัติ

ประธาน

เรื่องการจัดซื้อยุทธภัณฑ์ยังต้องขออนุมัติ ตร. อยู่

ผู้แทน ตชด.

ผมไม่แน่ใจคือที่เห็น กฎ ก.ต.ช.ฉบับที่ ๒ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการออกมาเหลือสงวนอำนาจ ผบ.ตร.ไว้เพียง ๔ ข้อ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมถาม มีใครยืนยันผมได้ไหม รายการยุทธภัณฑ์ตัดหายไปหมด ผมไม่แน่ใจ ต้องไปถาม ก.ต.ช.อีกครั้งหนึ่ง

พ.ต.อ.วีรพัฒน์ ฯ

กฎ ก.ต.ช.ที่เหลือ ๔ ข้อยังมีเรื่องการจัดหายุทธภัณฑ์อยู่ที่ยังสงวนเป็นอำนาจของ ผบ.ตร. ถ้าทาง ตชด.จะจัดหายุทธภัณฑ์ ตชด.ต้องขออนุมัติ ผบ.ตร. และในงบประมาณ ๒๕๕๗ ตชด.ขออนุมัติมาแล้ว และ ผบ.ตร.ก็อนุมัติแล้ว

ผู้แทน ตชด.

เพราะว่ามีรายการเกี่ยวพันกันอยู่ ๒ เรื่อง ในกฎ ก.ต.ช. แต่เดิมสงวนไว้ ๙ ข้อ แต่ครั้งใหม่ สงวนไว้ ๔ ข้อ ซึ่งรายละเอียดทั้ง ๔ ข้อมีรายละเอียดปลีกย่อย สมมุติว่าบางรายการที่ ก.ต.ช.กำหนด ซึ่งรายการ ก.ต.ช.กำหนดเรายังไม่รู้ว่าจะกำหนดเรื่องอะไรบ้าง

ผู้แทน สพ.

ก.ต.ช. ได้กำหนดแล้ว ผมจะส่งรายการที่กำหนดไปให้ ผู้แทน ตชด. ดู

ผู้แทน ตชด.

ถ้าอย่างนั้นผมคงตกขาว เพราะว่าเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะไปเกี่ยวกับที่ราชพัสดุด้วย ซึ่ง สตม. ว่าควรเป็นอำนาจของใครที่จะตกลงกัน คือเดิมการใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ บข. ต้องคุยกันให้จบก่อนแล้วถึงจะไปขออนุมัติ ตร. ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ประธาน

เรื่องนี้ ตร. มีคณะกรรมการการใช้ที่ดินอยู่

ผู้แทน ตชด.

ต้องผ่านคณะกรรมการการใช้ที่ดินของ ตร.อีกครั้ง สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑.-๓. เรือแกวชั้นประทวนฯ ทั้ง ๓ รายการไม่มีปัญหาเป็นไปตามรายละเอียด อยู่ในระหว่างการกำหนดราคากลาง และร่าง TOR สำหรับเรื่องข้อเสนอแนะที่ได้หารือไปแล้ว เรื่องกฎ ก.ต.ช. ผมจะประสานกับ สพ. ขอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเรื่องที่ดินที่ สตม.ขอใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เมื่อกฎ ก.ต.ช.เปลี่ยนจาก ๙ ข้อมาเป็น ๔ ข้อ จะทำให้อำนาจในเรื่องของที่ราชพัสดุยังอยู่ในข้อสงวนหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นรายละเอียด

พ.ต.อ.วีรพัฒน์ ฯ

เรื่องที่ราชพัสดุไม่อยู่ในข้อสงวนแล้ว ตัดออกไปแล้ว

ผู้แทน ตชด.

ถ้าตัดออกไปแล้วหมายความว่า ผบ.ช.สามารถที่จะให้หรือไม่ให้ที่ราชพัสดุในการดูแลของตัวเองกับใครก็ได้ใช่หรือไม่ ซึ่งเดิม ตร.มอบไว้ให้ก็คือให้ขอได้ ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ยกเว้นยกให้หน่วยราชการอื่น แต่ตอนนี้เมื่อให้อำนาจ บข. ถ้าพอใจจะยกให้ใครก็ยกให้ ถ้าไม่พอใจก็ไม่ให้ใช่หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของ สตม.ด้วย เพราะที่กำลังหารือกันอยู่ ตรงนี้ขอความชัดเจนด้วย

ประธาน

ยธ. ในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นฝ่ายเลขาฯของคณะกรรมการที่ดิน ลองไปพิจารณาตรงนี้ด้วย แต่ถ้าเป็นผมจะรีบๆ ทำเรื่องแล้วนำเข้าคณะกรรมการที่ดินเลย ให้คณะกรรมการที่ดินพิจารณาให้จะดีกว่า เพราะว่าสินทรัพย์ต่างๆ ขององค์กร เป็น

/อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ...

อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ เราต้องแจ้งให้กับราชพัสดุรับทราบด้วย เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของราชพัสดุ เราเป็นผู้ได้รับมอบจากเขาให้ใช้ประโยชน์ ผมว่าควรนำเรื่องเข้าคณะกรรมการดีกว่า แล้วก็รีบทำดำเนินการโดยด่วนด้วย

ผู้แทน ตชด.

เนื่องจาก สตม. กำลังจะขอที่ดินในความครอบครองของ ตชด. หลายแห่ง บางส่วนได้ให้ไปแล้วสำหรับที่ อ.แม่สอด กำลังตกลงกันในเรื่องของสถานที่ จากการประสานงานได้ขีดเส้นในพื้นที่ของเราโดยที่ในพื้นที่เรายังไม่ได้รับการพิจารณา ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่คิดว่าจะให้ แต่ก็ขอให้ไปปรับผังบริเวณใหม่ หลังจากที่ผมได้แจ้งไปแล้วก็ยังไม่มีการมาติดต่ออีก ที่นี้พอปรับผังอย่างนี้ จะทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างพื้นที่ สรุปร่างๆ คือที่ดินที่มีอยู่ เราพัฒนาที่ของเราไว้แล้วเพื่อจะใช้ประโยชน์ แต่ทาง สตม. มาวางผังบริเวณบนที่ดินที่เราถมไว้แล้ว ซึ่งจะให้เหลือไว้เฉพาะที่ที่เรายังไม่ได้ถมดิน ความจริง สตม. มีเงินเยอะก็ควรจะถมที่เอง ไม่เช่นนั้นก็ต้องจ่ายเงินชดเชยมาให้ ตชด. เพื่อใช้ในการถมที่

ประธาน

ผมคาดว่าเรื่องที่ดินต้องมีปัญหาแน่นอน ๓ เดือนก็ไม่จบ เรื่องนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ ที่ดินยังไม่ชัดเจนเลย แล้วคุณก็มาตั้งค่าของบประมาณ ขึ้นกระบวนการเลยมีปัญหา เรื่องรถที่ทาง ตชด. ว่าเงินไม่พอก็รู้ว่าเงินไม่พอก็กัสเปคเลย จะมัวมาเสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างไปทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเงินไม่เพียงพอในการจัดหา

ผู้แทน ตชด.

คือได้พยายามที่จะกัสเปคแล้ว เราขอเพิ่มวงเงินไปแล้ว นำเอาการจัดหาค้างที่สุดท้ายไปขอ แต่เนื่องจากที่ว่าคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์เขาจะตัด ๒๐% ฉะนั้นเมื่อถูกตัด ๒๐% เราขอราคาใหม่แต่ก็วกกลับมาราคาเก่า ซึ่งตอนนี้เราก็ไปชี้แจงถึงขนาดอ้างหลักฐานว่าทหารเรือจัดซื้อเท่าไร ทหารบกจัดซื้อเท่าไร รร. นรต. จัดซื้อประมาณ ๕ ล้านบาท สรุปลแล้ว ตชด. ขอสเปคหนึ่ง พอผ่านคณะกรรมการถ่วงของ ตร. เปลี่ยนไปเป็นอีกสเปคหนึ่ง

ประธาน

ให้ ตชด. ทำสเปคใหม่เลย รู้อยู่แล้วว่าประกวดราคาไปงบประมาณมีไม่เพียงพอ จะไปเสียเวลาทำไม รู้แล้วก็แก้ตั้งแต่ต้นกระบวนการเลย ตอนนี้เรื่องสเปคผมมอบอำนาจแล้ว กระจายอำนาจแล้ว เป็นอำนาจของ ผบช. ก็ทำสเปคให้อยู่ในวงเงินแล้วก็อนุมัติสเปคเองเลย แล้วก็เอาสเปคนั้นทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็จะได้อยู่ในกรอบวงเงิน คาดว่าคงไม่ขัดระเบียบ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เสียเวลา

ผู้แทน ตชด.

สำหรับรายการรถปรับอากาศ สเปคหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบหมอนลมกับระบบโซ๊ค เราขอระบบหมอนลมเราได้มาแล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือเปลี่ยนสเปคให้เราเสร็จเป็นวันนี้ ซึ่งเราคิดว่าต้องเปลี่ยนสเปคกลับ ไม่เป็นไรสำหรับการจัดหาถ้าเงินเพิ่มไม่เกิน ๑๐% เราทางงบประมาณมาสมทบ

ประธาน

อย่างไรก็อย่าให้ล่าช้า ผมมีหน้าที่เร่งรัด รถวิบาก ๑๘ คันก็เหมือนกัน ถ้ารู้ว่ามีมันจะไม่ได้ก็รีบแก้ไขเลย อย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น

ผู้แทน สพฐ.ตร.

สพฐ.ตร. ได้รับทั้งสิ้น ๓๔ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR เพื่อนำขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๒ รายการที่ ๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๓ รายการ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๓. โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ เป็นงบผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาวงงานที่ ๓ ขณะนี้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา รายการที่ ๔. เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจ

/ในน้ำได้...

ในน้ำได้ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๕. ชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแบบพกพา อยู่ระหว่างการปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ ๖. ตู้อบซูเปอร์กลูขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ รายการที่ ๗. เครื่องลอกลายฝุ่น อยู่ระหว่าง ลงนามในสัญญา รายการที่ ๘. เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR เพื่อนำขึ้นพิจารณาพิจารณาครั้งที่ ๒ รายการที่ ๙. กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR เพื่อนำขึ้นพิจารณาพิจารณาครั้งที่ ๒ รายการที่ ๑๐. เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มีมือเชิงปริมาณ อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ๑๕-๒๕ ต.ค.๕๖ ยื่นซอง ๑ พ.ย.๕๖ เคาะราคา ๑๑ พ.ย.๕๖ รายการที่ ๑๑. เครื่องมือตรวจสอบสารวัตถุระเบิด อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนเข้าร่วมจัดหา กำหนดยื่นซอง ๒๕ ต.ค.๕๖ เคาะราคา ๓๐ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๑๒. เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนจัดหา กำหนดยื่นซอง ๒๒ ต.ค.๕๖ เคาะราคา ๒๙ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๑๓. เครื่องนับเม็ดยา อยู่ระหว่างทำ TOR ขึ้นพิจารณาพิจารณา รายการที่ ๑๔. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง รอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการที่ ๑๕. เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์ รอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการที่ ๑๖. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยมไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง รอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการที่ ๑๗. ชุดครุภัณฑ์สำหรับตรวจสอบเปรียบเทียบ DNA รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๘. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบแสดงตัวเลขขนาด ๕๐ กก. รายการที่ ๑๙. เครื่องปั่นแยกตะกอน รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๒๐. ตู้อบแห้ง อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวนร่วมจัดหา ประกาศระหว่าง ๑๗-๒๘ ต.ค.๕๖ เปิดซอง ๓๑ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๒๑. ชุดอุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชนิด TLC อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ ได้รับแล้ว ๑ ราย กำลังหาอีก ๑ ราย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน รายการที่ ๒๒. เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๒๓. เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ อยู่ระหว่างการปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ ๒๔. โครงการปรับซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี อยู่ระหว่างการยกร่าง TOR รายการที่ ๒๕. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ รายการที่ ๒๖. เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ รายการที่ ๒๗. เครื่อง GC/MS รอคอยความเห็นชอบจาก ตร.ว่าจะให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษหรือไม่ รายการที่ ๒๘. เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรดพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างทำ TOR ขึ้นพิจารณาพิจารณา รายการที่ ๒๙. อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ เป็นงบผูกพัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างวงงานที่ ๘ - ๑๐ รายการที่ ๓๐. อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จว.ขอนแก่น เป็นงบผูกพัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างวงงานที่ ๘ - ๙ รายการที่ ๓๑. การก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน จว.อ่างทอง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการจัดหา โดยกำหนดยื่นซอง ๒๕ ต.ค.๕๖ เคาะราคา ๓๐ ต.ค.๕๖ รายการที่ ๓๒. ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ จว.นครราชสีมา ประสาน ยธ. แล้วได้รับแจ้งว่าในวันที่ ๒๔ ต.ค.๕๖ จะลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแบบรูปรายการ รายการที่ ๓๓. ก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน จว.นราธิวาส ต้องรอรับแบบรูปรายการจาก ยธ. รายการที่ ๓๔. การปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ อยู่ระหว่างทำ TOR ขึ้นพิจารณาพิจารณา

ประธาน

สพฐ.ตร. ปีนี้ได้รับงบประมาณเยอะ ส่วนใหญ่สเปค แบบรูปรายการพร้อมหมดแล้ว มีที่อยู่ระหว่างแก้ไขสเปครายการเดียวคือ เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ ทำไม่ต้องแก้สเปค

ผู้แทน สพฐ.ตร.

คือสเปคเดิมของไม่มีขายแล้ว ก็ต้องมากำหนดสเปคให้เข้ากับของที่มีในปัจจุบันและราคาปัจจุบัน

ประธาน

ให้ สพฐ.ตร. รีบแก้สเปคโดยด่วน สิ่งก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่ ยธ. ที่รับผิดชอบแล้วให้ประสานงานกันโดยตรงอย่างใกล้ชิด

ผู้แทน ยธ.

อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.สิทธิชัยฯ ผู้รับผิดชอบได้ลงไปสำรวจพื้นที่แล้วเมื่อ ๒๙ ส.ค.๕๖ ขณะนี้หน่วยอยู่ระหว่างรอรูปร่างรายการจาก ยธ. สร้างที่ส่วนราชการเป็น ภ.จว.น่าจะเหมาะสม

ผู้แทน สทส.

สทส.ได้รับทั้งสิ้น ๕ รายการ รายการที่ ๑. ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานฯ จัดทำร่าง TOR เสร็จแล้ว คาดว่าจะประกวดราคาขายเอกสารได้ช่วง ๗-๒๒ พ.ย.๕๖ ผบช.ลงนามอนุมัติซื้อได้ ๖ ธ.ค.๕๖ ลงนามในสัญญาภายใน ๒๕ ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๒. การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ระยะที่ ๗ รวม ๙ จังหวัด อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะเสร็จภายใน ๒๕ ต.ค.๕๖ และจะประชาสัมพันธ์ร่าง TOR ได้ภายใน ๒๘ ต.ค.๕๖ คาดว่าจะประกวดราคาขายเอกสารได้ภายในเดือน พ.ย.๕๖ จะตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเสนอความเห็นให้ ผบช. ในเดือน ธ.ค.๕๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือน ธ.ค.๕๖ รายการที่ ๓. เป็นโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ร่าง TOR และประกาศประกวดราคาเพื่อขายเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาได้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือน พ.ย.๕๖ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รายการที่ ๑. อาคารบ้านพักชั้นประทวน คสล.๒ ชั้น ๑๐ ห้อง ของศูนย์สื่อสาร ๔ จว.นครราชสีมา และศูนย์สื่อสาร ๗ จว.สงขลา หน่วยละ ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ในช่วงเจ้าหน้าที่ดำเนินการวางผังบริเวณก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการวางผังบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประมาณ ๓๐ พ.ย.๕๖ รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักชั้นประทวน ๓ ชั้น ๆ ละ ๔ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ของศูนย์สื่อสาร ๔ จว.สกลนคร จำนวน ๑ หลัง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการวางผังก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่องก่อสร้างผู้รับผิดชอบ ยธ. คือ พ.ต.อ.พรชัย งามพิทย์วัฒนา ผกก.กลุ่มเชี่ยวชาญฯ ยธ.

พ.ต.อ.พรชัย ฯ

บ้านพักชั้นประทวน คสล. ๓ ชั้น ของ สทส. เป็นการออกแบบของ อบจ. ซึ่งเราได้ตรวจสอบแบบฐานรากแล้วปรากฏว่าขนาดเล็กกว่าที่ควร จึงทำหนังสือขอให้ ทบทวนขนาดของฐานรากเพราะเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง แล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกรายการคืออยากให้พิจารณาทบทวนราคาให้แน่นอน เมื่อเทียบราคาต่อตารางเมตรแล้ว ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่อนข้างถูกมาก อยากให้ช่างโยธาจังหวัดช่วยทบทวนราคาอีกครั้ง

ผู้แทน สทส.

รับทราบจะนำไปประสานข้อมูลต่อไป

ประธาน

โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ๕ ล้านบาท ทำยากหรือไม่อยู่ระหว่างการจัดทำคุณลักษณะก็แสดงว่าสเปคไม่ได้เขียนไว้ก่อน

ผู้แทน สทส.

ทำไปแล้วครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า ผกก.นิเวศ ประภาวคิน ขอเพิ่มสเปค TOR เพื่อที่จะให้ใช้งานได้มากขึ้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอปรับ TOR เล็กน้อย มีงบประมาณเพียงพอ

ผู้แทน บข.ศ.

บข.ศ. มี ๓๘ รายการ วงเงิน ๕๓.๐๘ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ ๓๒ รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ ในส่วนของครุภัณฑ์ทั่วไป ๓๐ รายการ ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จะมีส่วนครุภัณฑ์อาวุธ โครงการศูนย์ฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ บข.ศ. วงเงิน ๒๒.๖ ล้านบาท เป็นการจัดซื้ออาวุธปืน M๑๖ จำนวน ๑๕๐ กระบอก วงเงิน ๕ ล้านบาท และอาวุธปืนพกกลุ่กโม้ขนาด .๓๘ นิ้ว จำนวน ๖๐ กระบอก วงเงิน ๒.๗ ล้านบาท ทั้ง ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติหลักการให้ ผบ.ช.ศ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ สิ่งก่อสร้าง มี ๖ รายการ รายการที่ ๑. ปรับปรุงห้องเรียนของวิทยาลัยการตำรวจ เป็นห้องยิงปืนจำลองสถานการณ์ วงเงิน ๔ ล้านบาท รายการที่ ๒. ปรับปรุงห้องเรียน วงเงิน ๑ ล้านบาท รายการที่ ๓. ปรับปรุงห้องน้ำ ๒.๔ ล้านบาท รายการที่ ๔. ปรับปรุงห้องเรียน ๕ ล้านบาท ทั้ง ๔ รายการ ยธ. ส่งแบบรูปรายการกลับมาให้ บข.ศ.ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทั้งหมดนี้ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับ และ ยธ. น่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๕. ปรับปรุงห้องประชุม บข.ศ. วงเงิน ๒.๔ ล้านบาท ขณะนี้มีแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๖. ค่าก่อสร้างระบบการป้องกันและระบบระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พัสดุผู้เข้ารับการฝึกอบรม บก.ฝรภ.จว.นครปฐม มีแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของแบบรูปรายการที่ทาง บข.ศ.จะส่งให้ ยธ. ในรายการที่ ๑. ปรับปรุงห้องเรียน ๔ ล้านบาท ได้ประสานกับ พ.ต.อ.ชลธิศา รายการที่ ๒. ปรับปรุงห้องเรียนชั้นล่าง ๑ ล้านบาท ประสานกับ พ.ต.อ.พรชัยฯ รายการที่ ๓. ปรับปรุงห้องน้ำ ๒.๔ ล้านบาท ประสาน พ.ต.อ.ชลธิศา รายการที่ ๔. ปรับปรุงห้องเรียน ๕ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยธ. คือ พ.ต.อ.พรชัยฯ

ผู้แทน รร.นรต.

รร.นรต. มีทั้งสิ้น ๖ รายการ ครุภัณฑ์ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ รายการที่ ๒. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ๔๕๕ ชุด รายการที่ ๓. รถจักรยานยนต์ ๑๔๐ ซีซี. รายการที่ ๔. รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ๑ คัน รายการที่ ๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ทั้งหมด ๕ รายการมีผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะทำสัญญา ไม่มีปัญหา สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการได้แก่ ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน รร.นรต. ๖๐.๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง สกบ.ปรับแบบรูปรายการเพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน และอยู่ระหว่างการแบ่งวงงานใหม่ ซึ่งจากการประสานกับ พ.ต.อ.พรชัยฯ ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ต.ค.๕๖

ประธาน

มีรายการใหญ่ๆ ก็สนามยิงปืนเป็นนโยบายของท่าน ผบ.ตร. เดิมจะใช้งบประมาณปี ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากวงเงินสูงจึงมาตั้งเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๗

ผู้แทน รพ.ตร.

รพ.ตร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น เป็นงบลงทุน ๔๐๔.๒๔ ล้านบาท ครุภัณฑ์ ๒๐.๒๔ ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง ๓๘๔ ล้านบาท มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับทั้งสิ้น ๔ รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ.๕๗ ประกอบด้วย รายการที่ ๑ ลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ขนาดความสูง ๑๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง ๔ ชุด ๑๓.๒๔ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาเดือน พ.ย.๕๖ ลงนามในสัญญา ม.ค.๕๗ รายการที่ ๒. รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ๒.๒๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ รายการที่ ๓. เครื่องให้แสงหลายความถี่ ๑ เครื่อง ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง รายการที่ ๔. เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC/FID Dual Column ๑ เครื่อง ๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

/สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ...

- สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ ๓๘๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สกบ. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
- พ.ต.อ.พรชัยฯ** โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ ส่งงานงวดที่ ๒๑ เมื่อประมาณสิ้นปีงบประมาณที่แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดงานทั้งหมดมี ๔๐ งวดงาน ตามสัญญาเริ่มกัน/ขยายเวลาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๗ ธ.ค.๕๗ ความจริงล่าช้าไป ๔-๕ เดือนในเรื่องโครงสร้าง ถ้าเสร็จก็จะเร็วแล้ว สามารถทำควบคู่ไปหลายๆ งวดได้
- เลขานุการ** ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากทางรัฐบาลได้เพิ่มเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๕๗ จากเดิม ร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๒ ฉะนั้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๕๗ ทั้งหมด เมื่อหน่วยทำ Action plan เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตามแผนสามารถลงนามสัญญาได้ทันตาม Action plan แล้ว สามารถจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ สำหรับเป้าหมายงบลงทุนปี ๒๕๕๗ ตามมติ คร.ม. เมื่อ ๓ ก.ย.๕๖ หน่วยต้องก่อกำหนดผู้พันให้ได้ภายใน ๑๔ ก.พ.๕๗ การก่อกำหนดผู้พันกับการเบิกจ่ายไม่เหมือนกัน การก่อกำหนดผู้พันหมายความว่าได้ลงนามสัญญาได้ทัน แต่การเบิกจ่ายเป้าหมายการเบิกจ่ายบางเรื่องต้องเป็นไปตามวงจางานงวดเงิน ขอฝากเรียนผู้แทนหน่วยไว้ด้วย
- ประธาน** ในขั้นนี้คืองบลงทุน ทุกหน่วยต้องเร่งรัดทำสัญญาก่อน ๓๑ ธ.ค.๕๖ ทำสัญญาให้หมดก่อนส่วนเรื่องการเบิกจ่ายจะมาเร่งรัดกันอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่เราประชุมไล่เรียงรายการกัน ซึ่งอาจจะดูว่ายืดยาวใช้เวลานาน แต่ในการประชุมครั้งต่อไปจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว เพราะได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนให้หน่วยแล้ว และจะเร่งจัดสรรในส่วนที่เหลือ งบประมาณ ๒๐-๓๐% ทำสัญญาแล้ว เมื่อทำสัญญาแล้วเราจะไม่เอามาพูดกันแล้ว การประชุมครั้งต่อไปจะไล่เรียงเฉพาะรายการที่ยังไม่ทำสัญญา ครั้งนี้จึงต้องไล่เรียงทุกรายการ ครั้งหน้าก็จะลดน้อยลงไป หน่วยที่จะล่าช้าเวลาชี้แจงในที่ประชุมบอกว่าพร้อม เสร็จทัน ครั้งหน้าก็จะมีข้อแก้ตัว เป็นอย่างนี้ทุกปี ถ้าใครอยู่นานๆ จะรู้เรื่อง จะมีคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอะอะขึ้นมาในวงจรรพวกนี้ทุกฝ่าย ทั้งชาย - ขวา แต่ถ้าช่วยเหลือกันก็สามารถเดินทางไปได้
- มติที่ประชุม** ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้
๑. ให้ พธ. เร่งรัดการทำให้สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ย.๕๖ สำหรับรายการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีก โดยให้ บ.ตร.ประสานงานกับ พธ. อย่างใกล้ชิด
 ๒. ให้ บข.ก. เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาในผลผลิต การรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รายการรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุก และอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 ๓. ให้ ตชด. ร่วมกับ สตม. พิจารณานำเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินนำเสนอคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ดร. พิจารณา
 ๔. ให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่งรัดการก่อกำหนดผู้พันให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๓
พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผกก.ฝยธ.๑ ยธ.

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี ๒๕๕๕
การก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครั
จำนวน ๑๖๓ หลัง

สรุปผลรายงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั
จำนวน ๑๖๓ หลัง โครงการนี้ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว เมื่อ ๒๓
ส.ค.๕๖ แต่ผู้รับจ้างยังทำตามสัญญาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ในจำนวน ๑๖๓ หลัง ผู้รับ
จ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ ๘๒ หลัง จำนวนงวดงานทั้งหมด ๑,๗๙๓ งวดงาน ผู้รับจ้างส่ง
งานได้ ๑,๕๖๐ งวดงาน เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๒,๕๖๔ ล้านบาทเศษ คงเหลือเงิน ๔๔๕
ล้านบาทเศษ ปัจจุบันผู้รับจ้างขบออกเลิกสัญญากับทางราชการ เราได้ส่งเรื่องไปให้
ทางฝ่ายกฎหมาย คือ กมค. เป็นผู้พิจารณาแล้ว โครงการนี้มี พล.ต.อ.วรวงษ์ ชิวบริชา
รอง ผบ.ตร.(ปร ๒) และ พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๒๑) ซึ่ง ดร.
สั่งการมาให้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ขอรายงานที่ประชุมทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้

ประธาน

ก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑๖๓ หลัง ทำเสร็จให้เราใช้ได้หรือเข้าอยู่ได้
ทั้งหมดกี่หลัง

พ.ต.อ.บุญลือฯ

จะใช้ได้ ๘๒ หลัง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ที่เสร็จแล้ว เพราะที่ยังไม่เสร็จ เหลือ
งานทั้งหมดแต่ละหลัง ๑๑ งวด ที่ยังไม่เสร็จส่วนใหญ่จะเป็นงวดที่ ๑๐-๑๑

ประธาน

จำนวน ๘๒ หลังที่เสร็จแล้วสามารถเข้าอยู่ได้เลยหรือไม่

พ.ต.อ.บุญลือฯ

สามารถเข้าอยู่ได้ ที่ยังไม่เสร็จจะเป็นบางส่วนหรือไม่เสร็จสมบูรณ์อีก ๘๑
หลัง อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกัน

ประธาน

ดร. สร้างให้แล้วแทนที่ลูกน้องจะได้อยู่ ๑๖๓ หลัง ภายใน ๒๔ มิ.ย. เสร็จไป
ได้แค่ครึ่งหนึ่ง ๘๒ หลัง ยังเหลืออีก ๘๑ หลังที่ไม่เสร็จเข้าอยู่ไม่ได้ ความสูญเสียตรงนี้
ประเมินค่าได้ไหม รุนพวกคุณที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตจะทำอะไร ควรคิดให้ดี เรื่อง
กระบวนการในการบริหารเพราะเป็นของราชการ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง พอคิดไม่ดี
เริ่มต้นไม่ดีก็จะส่งผลอย่างนี้ ถือเป็นบทเรียน แต่ละภาคจำแนกออกมาว่าสร้างกี่หลัง
เสร็จกี่หลังได้

พ.ต.อ.บุญลือฯ

จำแนกได้ เช่น ภ.๑ มี ๑๘ หลัง เสร็จแล้ว ๗ หลัง ภ.๒ ไม่ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้าง ภ.๓ มี ๑ หลังยังไม่เสร็จ ภ.๔ มี ๑๗ หลัง เสร็จแล้ว ๙ หลัง ภ.๕ มี ๒๕ หลัง
เสร็จแล้ว ๑๕ หลัง ภ.๖ มี ๓๖ หลัง เสร็จแล้ว ๒๓ หลัง ภ.๗ มี ๗ หลัง เสร็จหมดทั้ง
๗ หลัง ภ.๘ มี ๘ หลังยังไม่เสร็จทุกหลัง ภ.๙ มี ๑๐ หลัง เสร็จแล้ว ๑๐ หลัง

ประธาน

ที่เสร็จแล้วรากฐานแข็งแรงหรือเปล่านั้นไม่รู้ คนเรามันไม่เกิดความเชื่อมั่น
เครดิตมันเสียความรู้สึกก็เกิด เสร็จแล้วรับแล้ว กระบวนการบริหารสามารถอนุญาต
อนุมัติให้ผู้ได้บังคับบัญชาเข้าอยู่ได้เลย หน่วยที่มีการก่อสร้างก็ไปจัดสรรการเข้าพัก
อาศัยได้

มติที่ประชุม

สำหรับที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครั ที่สร้างเสร็จแล้ว
จำนวน ๘๒ หลัง ให้ทุกหน่วยไปพิจารณาจัดสรรการเข้าพักอาศัยได้เลย เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจในสังกัด

ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๑
เลขานุการ

เรื่องอื่นๆ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากปีนี้รัฐบาลมีนโยบายจัดทำคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เร็วขึ้น ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสำนักงานงบประมาณ มีช่วงเวลาที่สำคัญ เช่น ลำดับที่ ๑ เป็นปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๖ ในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ จะเห็นว่างบลงทุนเบื้องต้น ลำดับที่ ๔ วันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย.๕๖ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งให้สำนักงานงบประมาณ วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๖ ดร. ต้องส่งแผนความต้องการงบลงทุนให้สำนักงานงบประมาณภายใน ๑๕ พ.ย.๕๖ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๕๗ จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งสำนักงานงบประมาณ ดร. ต้องทำคำของบประมาณฯ ส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๓ ก.พ.๕๗ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๘ เม.ย.๕๗ ครม. ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะทราบว่างบประมาณ ดร. ได้เท่าไร วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗ ครม. ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในช่วงเดือน พ.ค.๕๗ จะเริ่มสู่วาระที่ ๑ ที่กล่าวมานี้เป็นปฏิทินสำนักงานงบประมาณ ซึ่ง ทางดร. ก็ได้เตรียมการส่วนหนึ่งคือได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๖ ลงนามโดย ผบช.สงป. แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้หน่วยทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่องบประมาณจะต้องดำเนินการเร็วขึ้น ฉะนั้นในปีนีที่ทาง ดร. วางแผนไว้ว่า ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ดร. ช่วงเวลาที่สำคัญ วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๖ หน่วยจะต้องส่งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ และจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐบาลให้ ดร. เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมาก ภายในสัปดาห์หน้าจะมีหนังสือแจ้งไป วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๖ ดร. ส่งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสำนักงานงบประมาณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ หน่วยต้องส่งรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ ดร. โดยส่งรายละเอียดคำของบประมาณภาพรวม ๕ งบรายจ่าย รวมทั้งงบลงทุนเบื้องต้นและ ๔ งบรายจ่าย และวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ ครม. ให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลประกาศนโยบายงบประมาณและกรอบวงเงินของประเทศทั้งหมด ในภาพรวม และสัดส่วนของงบลงทุน ประมาณวันที่ ๓ ก.พ.๕๗ ดร. ต้องส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ให้สำนักงานงบประมาณ ในส่วนของงบลงทุนปีที่แล้วที่เราดำเนินการคืองบลงทุนในภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทาง ดร.ก็จะมอบหมายให้ทาง สกบ. เป็นเจ้าภาพหลักในการดูในภาพรวมของงบลงทุน หน่วยต่าง ๆ ก็จะส่งภาพรวมงบลงทุนทั้งหมดไปให้ สกบ. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนภาพรวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยต่างๆ ก็จะส่งภาพรวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ สทส. ดูแลในภาพรวม รวมทั้งให้แจ้งให้ สงป. ทราบด้วย ซึ่งในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะส่งคำของงบลงทุนไปให้

/รองนายกรัฐมนตรี...

รองนายกรัฐมนตรี ทาง ดร. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณางบลงทุนเบื้องต้น ภาพใหญ่ๆ ของปฏิทินที่หน่วยต้องเตรียมการคือดูปฏิทินงบประมาณของ ดร. เมื่อเปรียบเทียบปฏิทินงบประมาณของ ดร. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หน่วยส่งแผนความต้องการงบลงทุน วันที่ ๑ พ.ย.๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส่งภายในวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๖ จะเร็วขึ้นสามวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดร. ส่งแผนความต้องการงบลงทุนให้รองนายกรัฐมนตรีให้สำนักงบประมาณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะส่งในวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๖ เร็วขึ้น ๑๔ วัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หน่วยส่งรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายฯ ให้ ดร. วันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน่วยส่งมาวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ เร็วขึ้นในภาพรวมคำขอ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดร.ส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๖ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะส่งวันที่ ๓ ก.พ.๕๘ เร็วขึ้น ๙ วัน ขณะนี้เรากำลังจะบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และก็จะจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรวมทั้งงบปกติไปให้หน่วยภายในสัปดาห์นี้ หน่วยก็ต้องวางแผนในการจัดสรรงบปกติของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในขณะเดียวกันหน่วยก็กำลังเข้าสู่กระบวนการคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเฉพาะของงบลงทุนเบื้องต้นก่อน สำหรับแนวทางการจัดทำงบลงทุนเบื้องต้นอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕.๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระ ๕.๒
เลขานุการ

แนวทางการจัดทำคำของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในการจัดทำงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ แนวทางการปฏิบัติ ปีนี้ระยะเวลาการจัดทำ และวิเคราะห์งบลงทุนให้ส่งข้อมูลเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้ว หลักเกณฑ์ในเอกสารการประชุม จะเป็นเรื่องเกณฑ์ทั่วไป ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย เหล่านี้ก็เป็นภาพเกณฑ์ทั่วไป แต่ก็มีเกณฑ์เฉพาะซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากนัก สำหรับเกณฑ์เฉพาะก็มีเกณฑ์เฉพาะสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เราทราบที่อยู่แล้ว แต่ที่สำคัญคือข้อ ๗. ส่วนราชการต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการประมาณราคา มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับเกณฑ์เฉพาะเรื่องครุภัณฑ์ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ที่สำคัญคือข้อ ๕. กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกินหนึ่งร้อยล้านบาทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อ ๗. ในเรื่องครุภัณฑ์ ส่วนราชการต้องมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคา หรือผลการสอบราคาและมีสถานที่ พื้นที่พร้อมรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เหล่านี้คือภาพใหญ่ในการจัดทำงบลงทุนเบื้องต้น ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังประชุมเพื่อหาข้อยุติเรื่องรายละเอียดว่าอาจจะต้องให้เราการทำเช็คคลิสของรายการต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นสำนักงบประมาณก็จะพิจารณาถึงรายละเอียดของความพร้อมของงบลงทุน ใช้ในการประกอบในการพิจารณารวมทั้งเงินกันด้วย

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดร. ได้ทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ส่งสำนักงบประมาณในภาพรวม ครั้งแรก รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ส่งสำนักงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๐๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๖๘.๙๑ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๑,๒๒๙ รายการ จำนวนเงิน ๑๘,๘๒๕.๒๐ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง ๖๗๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๐๔๓.๗๑ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ส่งสำนักงบประมาณ(เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๓๐.๗๓ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๑,๒๘๗ รายการ จำนวนเงิน ๒๒,๓๒๔.๓๗ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง ๖๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๖.๓๖ ล้านบาท ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ปรึบลดวงเงินงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๖๘.๙๘ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๒๗๖ รายการ จำนวนเงิน ๕,๒๘๐.๘๑ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง ๑๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๔,๕๘๘.๑๘ ล้านบาท ครั้งที่ ๓ รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ส่งสำนักงบประมาณ (เพิ่ม/ลด หลังมติ ครม. ลง ๒๑ ม.ค.๕๖) จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๑๖.๔๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๒๗๔ รายการ จำนวนเงิน ๖,๒๒๘.๕๔ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง ๑๓๑ รายการ จำนวนเงิน ๕,๔๘๗.๘๖ ล้านบาท ครั้งที่ ๕ งบลงทุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๓.๑๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๒๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๓,๑๑๕.๔๙ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้าง ๘๙ รายการ จำนวนเงิน ๒,๑๙๗.๖๕ ล้านบาท วิธีการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือ หน่วยต้องไปดูแผนงบลงทุนของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ว่ามีรายการไหนที่ได้แล้ว รายการไหนที่หมดความจำเป็นจะไม่ขอก็ตัดออกไป รายการไหนที่มีความสำคัญที่ต้องขอเร่งด่วนและจำเป็นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเฉพาะรายการที่หน่วยต้องการหรืออยากได้อาจจะเป็นครุภัณฑ์หรืองบลงทุนก็ได้ให้จัดลำดับรายการที่สำคัญขึ้นมา รายการคอมพิวเตอร์ที่หน่วยขอมา ๑ - ๒ เครื่องไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะสำนักงบประมาณอาจจะตั้งงบประมาณในลักษณะล่าช้าให้เราสักหนึ่งก่อนแล้วให้เราคิด ขอให้หน่วยคิดขอเฉพาะรายการใหญ่ๆ จริงๆ อันนี้เป็นแนวคิดของผมและสำนักงบประมาณแนะนำมาอย่างนี้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ นอกจากงบประมาณของหน่วยที่ต้องการและจำเป็นจริง ๆ และเป็นเชิงนโยบายของ ดร. อีกส่วน เมื่อบวกกันแล้วทำให้เราได้งบประมาณที่มีความพร้อมตามที่ขอ และไม่เป็นภาระในการกรันกรองงบประมาณเสนอในที่ประชุม ซึ่งสำนักงบประมาณได้เคยแนะนำไว้ ในขณะที่เดียวกันการจำกัดความต้องการของหน่วย เราอาจสวนทางกับสำนักงบประมาณก็ได้ เพราะหน่วยอยากได้อะไรก็ขอมาแต่สำนักงบประมาณก็มีภาระในการพิจารณา

ประธาน

งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้งบประมาณมาแล้วก็บริหารไป ตอนนี้ก็เตรียมขอไว้ปีงบประมาณหน้า คงไม่ต้องอธิบายซ้ำก็คงเข้าใจกันแล้วก็ไปทำของงบประมาณมา เพราะเหลือเวลาอีกเพียง ๕ วัน ต้องส่งวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๖ เฉพาะงบลงทุน คุณอยากได้อะไรเขียนมาโดยยึดแผนเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีอยู่แล้วขอได้ไปแล้วก็ตัดออกไป ที่ยังไม่ได้เอามาขอใหม่หรือที่ยังไม่ได้และหมดความจำเป็นก็ตัดออกไป แล้วส่งสคบ. แล้วจะมีหนังสือแจ้งไป

เลขานุการ

เมื่อปีที่แล้วก็มีหนังสือแจ้งไปว่าถ้าเป็นงบลงทุนก็ส่งไป สคบ. ถ้าเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่ง สทส. แล้วสำเนาแจ้งให้ งบประมาณด้วย

ประธาน

งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทุกปีจะมอบให้เจ้าภาพหลักคือ สกบ. เป็นเจ้าภาพหลักก็ส่ง สกบ. ซึ่ง สกบ. จะคัดกรองอีกครั้ง แต่ขอให้ดูให้เข้าหลักเกณฑ์ด้วยที่สำคัญก็ต้องมีสเปค ต้องมีที่ดิน มีแบบรูปรายการพร้อม จะได้มีความพร้อมไม่ต้องมาไล่เรียงกันตอนต้นปีว่ามีสเปคหรือมีที่ดินพร้อมหรือไม่ ตอนขอก็ให้มีสเปคหรือที่ดินพร้อมเลย แล้วส่งภายใน ๒๘ ต.ค.๕๖ หนังสือ ตร. จะแจ้งไปให้หน่วยโดยด่วน วันนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าด้วยวาจา คำสั่งด้วยวาจาก็มีผลถือว่ารับทราบกันแล้ว ตร. ก็รวบรวมค่าของงบลงทุนเบื้องต้น ภายใน ๒๕ พ.ย.๕๖ ส่งสำนักงบประมาณ และตามปฏิทินนี้ก็ให้ทุกหน่วยเอาไปวิเคราะห์สังเคราะห์งานด้านงบประมาณว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเตรียม ท่านก็ไปประชุมหน่วยของท่าน เป็นงานตามวงรอบของการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ เรื่องนี้ต้องมีโรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่เรียนก็ต้องมาปฏิบัติจะทำให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่เอาใครก็ได้แต่งตั้งมากกว่าจะศึกษาว่าจะเข้าใจได้ใช้เวลาเป็นปี ผมรู้เพราะผมเป็น ผบก.งป. ๓ ปี กว่าที่จะเข้าใจก็ต้องให้ครบวงรอบ เพราะเรื่องนี้ต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์

พ.ต.อ.พรชัยฯ

ได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณมาระยะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณปี ๒๕๕๘ ทางกลุ่มงานวิชาชีพ ได้ประสานกับฝ่ายประมาณการของ ยธ. ในการปรับแบบมาตรฐาน จำนวน ๕ รายการ จะเร่งเวียนแจ้งหน่วยให้ทราบ โดยจะมีแบบอาคารขนาดใหญ่ ปรับราคาเป็น ๓๕.๕๔ ล้านบาท ขนาดกลาง ๑๙.๓๑ ล้านบาท ขนาดเล็ก ๑๑.๗๑ ล้านบาท แพลต ๓๐ ครอบครัวยุคใหม่ใต้ถุน มีที่จอดรถ ๒๒.๑ ล้านบาท เรือนแถวชั้นประทุนพร้อมที่จอดรถและลานซักล้างด้านหลัง จาก ๓.๔ ล้านบาท เป็น ๔.๖๘ ล้านบาท ซึ่ง BOQ ผมเพิ่งส่งให้กับสำนักงบประมาณวันนี้ ส่งทางข้างยังไม่เป็นทางการ ก็คิดว่าคงต้องเอามาเป็นข้อมูลสำหรับให้แต่ละหน่วยไปตั้งงบประมาณ ซึ่ง สกบ.จะมีเวียนแจ้งหน่วย BOQ ที่ผมมีเตรียมไว้แล้วหน่วยสามารถเอาไปปรับใช้ได้

ประธาน

ตอนนี้มีเวลาเหลือ ๕ วัน วันนี้ ยธ. มีเอกสารที่จะแจ้งให้หน่วยทราบก่อนหรือไม่ อย่างไร

พ.ต.อ.พรชัยฯ

สกบ. จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ของ สกบ. www.logistics.police.go.th

ประธาน

ให้หน่วยไปเปิดดูว่าราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อตั้งค่าของงบลงทุนขึ้นมาจะได้จัดราคาได้ถูกต้อง เมื่อส่งเรื่องไปถึง สกบ. เขาก็จะวิเคราะห์หากลั่นกรอง หน่วยไหนที่ใส่ไม่ถูกต้องให้แก้ไขด้วย เรื่องราคาถือว่าเป็นสาระสำคัญ

ผู้แทน ยธ.

จากที่ ยธ. เคยโดนว่ามาบ่อย ๆ เรื่องแบบรูปรายการแต่ละปี ทำไม ยธ. ออกแบบมาอย่างนี้ทุกปี เพราะแต่ละปีของงบประมาณ แบบที่ทำไปเสนอราคาไปเป็นเพียงราคาที่เพิ่มขึ้นแต่รูปแบบยังงี้ยังดูเหมือนเดิม แนวคิดที่ผมว่าจะไปปรับปรุงไปทำอะไรก็คงต้องใช้เวลาผมคิดหนึ่ง ถ้าผมทำทันผมก็ทำไปซึ่งวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ และอาจจะได้ครุภัณฑ์ไปด้วยก็ได้ ผู้บังคับบัญชาจะได้ไม่ต้องมาตำหนิ ยธ. ว่า ยธ.ทำไมออกแบบอย่างนี้ ทำไมไม่ขอมาตั้งแต่ที่แรกจะเป็นอย่างนี้ทุกปีขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

มีปัญหว่าแบบที่มีเก่าเหลือเกิน เรื่องนี้ก็มีคณะทำงาน ประมาณ ๒-๓ ปีก็ควรทำปรับแก้สักครั้งหนึ่ง เป็นความริเริ่ม ถ้าผู้บังคับบัญชาหน่วยไม่มีความคิดริเริ่มฝ่ายเทคนิคไม่มีความคิดริเริ่มก็จะทำงานผ่าน ๆ ไป แต่ถ้ามีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหน่วยก็ต้องจัดตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ให้ดูดีเหมาะสม แต่ก็คือว่าไม่ล่าช้านัก ปัญหาเป็นเรื่องราคา และให้ ยธ. เร่งทำหนังสือส่งให้หน่วยตามไปด้วย เพราะมีเวลาเหลือเพียง ๕ วัน ในการตั้งค่าของงบลงทุน


ผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งคือ เนื่องจาก ตร. ไม่ได้มีเฉพาะเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น ยังมีเงินจากด้านอื่นๆ อีกที่นอกเหนือจากงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ๑๓ บัญชี เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนต่าง ๆ (กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ฯลฯ) และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งมีอีกประมาณ ๑๓ บัญชี ในปีที่แล้วก็มีหน่วยต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ เป็นฝ่ายเลขาฯ จึงขอให้หน่วยต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบรายงานเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่ง ผบ.ตร.(ผ่าน กข.สงป.) ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลนำเสนอให้ ผบ.ตร. พิจารณาวางแผนในการใช้จ่ายให้กับหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม

ให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร. รายงานเงินนอกงบประมาณที่หน่วยได้รับสนับสนุนทุกประเภท ส่ง ตร.(ผ่าน กข.สงป.) ภายใน ๓๐ ธ.ค.๕๖
เวลา ๑๗.๓๐ น.


ปิดประชุม

พ.ต.อ.หญิง


(สาลีณี สุวรรณเกษร์)
ผกก.ฝงป.๓ งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


พ.ต.ท.หญิง


(มันทนา ปันซัน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รอง ผกก.ฝวช.งป. ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผกก.ฝงป.๓ งป.

พ.ต.ท.หญิง


(สุจินดา สุ่มังสะ)
สว.ฝงป.๓ งป.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หลักฐานการแจกจ่ายเอกสาร

ฝ่ายแผนและงบประมาณ (งานงป.) บก.อก.

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้รับเงินเดือนของนาย พงษ์เทพ วัฒนวิเศษ
ในตำแหน่งหัวหน้า ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ส.ค. ๒๕๖๒ ๔/๕๗

- การปฏิบัติ : การแจกจ่าย / ได้รับเรื่องแล้ว

ระดับ บช.	ระดับ บก.
ผ.บช.จร.นจรต. ○ ผ.บช.จร.นจรต. (1) รอง ผ.บช.จร.นจรต. (2) ผ.บก.อก. ผ.บก.ปค. ผ.บก.ศฝศ. ผ.บก.ศบศ. ศ.ธ.บ.ดี ศค. ศ.ธ.บ.ดี พว. ศ.ธ.บ.ดี สค. รอง ผ.บก.สทว. รอง ผ.บก.สปศ. รอง ผ.บก.สลก. รอง ผ.บก.สศก.	ผ.บก.อก. รอง ผ.บก.อก. (1) รอง ผ.บก.อก. (2) ผ.กก.บค. ผ.กก.คธ. ผ.กก.ผง. ผ.กก.ยอธ. ผ.กก.ภค. รอง ผ.กก.สค. รอง ผ.กก.นค. สว.พท. สว.พท.
(ลงชื่อ) (.....) ผู้แจกจ่าย/...../.....	ระดับ กก. ผ.กก. รอง ผ.กก. สว. (งบบประมาณ) สว. (ตัวชี้วัด) สว. (แผน)/...../.....

ด่วนที่สุด

ที่ ๐๐๓๕.๑๔/ ๒๗๗

เรียน ผบช.ร.ร.นรต.

๑. ด้วย ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)(บร ๑) ได้สั่งการด้วย วาจากำหนดนัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ หน่วย เพื่อหาทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. เป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๖

๒. เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้-

๒.๑ การประชุมตามข้อ ๑. ท่าน ผบช.ร.ร.นรต. จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทน กรุณา สั่งการ

๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมกับ ผบช.ร.ร.นรต. หรือ ผู้แทน ประกอบด้วย

๒.๒.๑ ผกก.คล.บก.อก., ผกก.ผง.บก.อก. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด

๒.๒.๒ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา / จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

๒.๓ การจัดทำข้อมูลในแบบรายงาน ามก้าวหน้างบลงทุน มอบหน่วยที่รับผิดชอบ ดังนี้

๒.๓.๑ โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๔๕๕ ชุด วงเงิน ๓,๔๔๒,๕๐๐ บาท มอบ ศบศ. ดำเนินการ

๒.๓.๒ รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๔๐ ซีซี ขึ้นไป สำหรับฝึกยุทธวิธีตำรวจ ๔ คัน วงเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท มอบ ศฝต. ดำเนินการ

๒.๓.๓ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. วงเงิน ๑,๗๔๑,๕๐๐ บาท มอบ ตศ. ดำเนินการ

๒.๓.๔ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ทดแทน) จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๒๓๒,๔๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๒.๓.๕ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๘ เครื่อง วงเงิน ๕๑๘,๒๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๒.๓.๖ ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน รร.นรต.

วงเงิน ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๒.๔ การจัดทำข้อมูลในแบบรายงานเงินกันไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

๒.๕ ยอส.บก.อก.จัดรถยนต์ผู้รับส่งผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ตามกำหนด

๓. ขอให้จัดทำข้อมูลในข้อ ๒.๓ , ๒.๔ ตามแบบ รายงานฯ ที่ งบ.กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th ส่งให้ ผง.บก.อก. เป็น เอกสารและทาง e-mail : rpcabudget@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๕๗ (ห้ามผิดส่ง) เพื่อจะได้ส่งให้ งบ. ทาง e-mail ตามกำหนดต่อไป

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ ๒.๒.๒ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่ www.budget.police.go.th

๕. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑. พิจารณา ตามข้อ ๒.๑ และสั่งการตามข้อ ๒.๒ - ๒.๕ , ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ หรือเห็นควรประการใด กรุณาสั่งการ เพื่อจะได้ ดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.

(ธวัชชัย นิลานุช)

ผบ.บก.ร.ร.นรต.

๒๗ ม.ค.๒๕๕๗

ตรวจร่าง		
พ.ต.อ.....	รอง ผบ.บก.อก.	
พ.ต.อ.หญิง.....	ผกก.ผง.บก.อก.	(๒๐, ๘๑, ๕๗)
พ.ต.ท.หญิง.....	รอง ผบ.บก.อก.	๒๑, ๗๑, ๕๗
ร.ต.ต.....	รอง สว.ผง.บก.อก.	
ค.ต.หญิง.....	พิมพ์แทน	

397
 ๒๑ ม.ค. ๕๗
 ๒๕.๓๐ น.

945
 77 ส.ค. 2557
 14.๑๑

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 เลขรับ 253
 วันที่ 21 ส.ค. 2557
 เวลา 14.๐๖๒๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งบ

โทร. ๐ ๒๕๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๕๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ของ ดร. คริ่งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน ผบช.ร.นรต.

๑. ด้วย ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (งานบริหาร ๑) ได้สั่งการด้วยวาจา เมื่อ ๑๗ ม.ค.๒๕๕๗ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. คริ่งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยเพื่อหาทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ดร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๖

๒. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. คริ่งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ดร.

๓. ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบรายงานความก้าวหน้างบลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๗ ส่งถึง งบ. ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทาง e-mail : budget@hotmai.co.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้างบลงทุน และเงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือมี ได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๔. เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.
 (วิเชียร สวัสดิ์ชัย)
 ผบก.งป.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

วงที่ ๑๑๑

๖๐๓๕.๑๔/๒๗๗
น ผบช.ร.นรต.

ตง.ผบช.ร.นรต.
เลขที่ ๒๒
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น.

๑. ด้วย ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)(บร ๑) ได้สั่งการด้วย จากกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล รใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๕๗ ของ ตร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ น ๒ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และ ลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ หน่วย เพื่อหาทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. ปีนี้ไปตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๖
๒. เพื่อให้การประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความ ราบรื่น เห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-
 - ๒.๑ การประชุมตามข้อ ๑. ท่าน ผบช.ร.นรต. จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทน กรณาสั่งการ
 - ๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมกับ ผบช.ร.นรต. หรือ ผู้แทน ประกอบด้วย
 - ๒.๒.๑ ผกก.คล.บก.อก., ผกก.ผง.บก.อก. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
 - ๒.๒.๒ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา / จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 - ๒.๓ การจัดทำข้อมูลในแบบรายงาน ก้าวหน้าของงาน มอบหน่วยที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - ๒.๓.๑ โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๕๕๙ ชุด วงเงิน ๓,๔๔๒,๕๐๐ บาท มอบ ศบศ. ดำเนินการ
 - ๒.๓.๒ รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๔๐ ซีซี ขึ้นไป สำหรับฝึกวิทยวิธีตำรวจ ๔ คัน วงเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท มอบ ศผต. ดำเนินการ
 - ๒.๓.๓ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี คณะตำรวจศาสตร์ ร.นรต. วงเงิน ๑,๗๔๑,๕๐๐ บาท มอบ ศศ. ดำเนินการ
 - ๒.๓.๔ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ทดแทน) จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๒๓๒,๔๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ
 - ๒.๓.๕ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๘ เครื่อง วงเงิน ๕๑๙,๒๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก. ดำเนินการ

- ๒.๓.๖ ค่าปรับปรุงสนามยิงปืน ร.นรต. วงเงิน ๖๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท มอบ คล.บก.อก ดำเนินการ
- ๒.๔ การจัดทำข้อมูลในแบบรายงานเงินกันไว้ เบิกจ่ายเหลือในปี มอบ คล.บก.อก ดำเนินการ
- ๒.๕ ยอส.บก.อก.จัดรถยนต์ผู้รับส่งผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ตามกำหนด
๓. ขอให้จัดทำข้อมูลในข้อ ๒.๓ , ๒.๔ ตามแบบ รายงานฯ ที่ ๖ป.กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th ส่งให้ ผง.บก.อก. เป็น เอกสารและทาง e-mail : rpcabudget@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๕๗ (ห้ามผิดส่ง) เพื่อจะได้ส่งให้ ๖ป. ทาง e-mail ตามกำหนดต่อไป
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ ๒.๒.๒ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่ www.budget.police.go.th
๕. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑. พิจารณา ตามข้อ ๒.๑ และสั่งการตามข้อ ๒.๒ - ๒.๕ , ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ หรือเห็นควรประการใด กรุณาสั่งการ เพื่อจะได้ ดำเนินการต่อไป

พล.ต.ต.
(ธวัชชัย นิลานุช)
ผบก.อก.ร.นรต.
๒๒ ม.ค.๒๕๕๗

- ทราบ
- มอบหมาย บก.อก. พิจารณาจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ตามความเหมาะสม
- ดำเนินการตามข้อ ๒ - ๔

พล.ต.ท.
(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)
ผบช.ร.นรต.
๒๗ ม.ค.๒๕๕๗



ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ

งป

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๕๗

เรื่อง ขอบเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เรียน ผบ.จ.ร.นรต.

ROYAL POLICE CADET ACADEMY

#3900 P.001

945
77 ส.ค. 2557
14-๑๑

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขรับ 253
วันที่ 21 ส.ค. 2557
เวลา 14.00 น.

บันทึกข้อความ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

- ด้วย ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (งานบริหาร ๑) ได้สั่งการด้วยวาจา เมื่อ ๑๗ ม.ค.๒๕๕๗ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยเพื่อหาทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ดร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๖
- จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ดร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ดร.
- ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบรายงานความก้าวหน้างบลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๗ ส่งถึงงป. ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทาง e-mail : budget1@hotmail.co.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้างบลงทุน และเงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือมปี ได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๗ เป็นต้นไป
- เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

(วิเชียร สวัสดิ์ชัย)

ผบก.งป.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม ครั้งที่ ๓/๕๗ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๗
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
๓		รปภ.		รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี.ขึ้นไป สำหรับฝึกยุทธวิธีตำรวจ ๔ คัน	๒๒๘,๐๐๐		อยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอปรับลดจำนวนรถ จาก ๔ คัน เป็น ๓ คัน เนื่องจากราคาจัดซื้อสูงกว่าราคาที่ตั้งงบประมาณไว้
๔		รปภ.		รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทน) ๑ คัน	๑,๒๒๒,๕๐๐		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามได้ภายใน ๒๗ ธ.ค.๕๖
๕		รปภ.		เครื่องมือวัดมิเตอร์แรงดัน XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ANSI Lumens ๘ เครื่อง	๕๑๙,๒๐๐		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามได้ภายใน ๒๗ ธ.ค.๕๖
๕				รวมครุภัณฑ์	๗,๑๖๓,๖๐๐	-	
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
๑		รปภ.		ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	๖๐,๙๐๐,๐๐๐		จากการประสาน สกบ.คาดว่าการปรับปรุงแบบรูปรายการและแบ่งวงงานจะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.๕๖
๑				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๐,๙๐๐,๐๐๐	-	
๖				รวมงบลงทุน(ร.ร.มรด.)	๖๘,๐๖๓,๖๐๐	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : ๒๒ ม.ค.๕๗

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม ครั้งที่ ๓/๕๗ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุม ครั้งที่ ๔/๕๗ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๗
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ร.ร.มรด.				
				ครุภัณฑ์				
๑		รปภ.		โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑ โครงการ	๑,๓๕๑,๕๐๐		- เนื่องจากมีการทบทวน รายการครุภัณฑ์ประกอบ โครงการฯ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ มีความทันสมัยยิ่งขึ้นตรงต่อ ความต้องการของผู้ใช้ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ สอบราคา	
๒		รปภ.		โต๊ะเขียนพร้อมเก้าอี้ชนิด ๒ ที่นั่ง ๔๕๕๙ ชุด	๓,๔๕๒,๕๐๐		อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคาจาก หัวหน้าหน่วยงาน คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้ภายใน ม.ค.๕๖	

0

0

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

- | | |
|--------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๖ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๓.๑ | สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร.
(กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๑ | ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือในปี (กช.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ | ติดตามงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (งป.สงป.) |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๓ | โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี ๒๕๕๕ (ยธ.สกบ.)
- การก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (แฟลต) ขนาด ๓๐
ครอบครัว จำนวน ๑๖๓ หลัง |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ที่	หน่วย	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค ประชุมครั้งที่
๕๔	ศษต.	๑๐๐๙๖๓๖	อาวุธปืนปลด.อัตโนมัติขนาด ๕.๕๖(M&A๖) (งบกลาง)	๑๙๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๕๗ (ประชุม ๒๖ ธ.ค.๕๖) - ขอใช้เงินเพื่อใช้จ่ายจากการโอนคืนให้ คร. จัดซื้อเพิ่มเติมในวงเงินงบประมาณ ๒๒ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑,๕๐๐ กระบอก	๔/๒๕๕๗ (ประชุม ๓๐ ม.ค.๕๗)
๕๕	ศษต.	๑๐๐๙๖๕๐๐	อาวุธปืนพกสั้นแก๊สอัดโนมีตี ขนาด ๙ มม.(Glock ๑๙) (งบกลาง)	๑๑๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	- เสนอขอรับความเห็นชอบในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๔๘๐ กระบอก	
๕๖	ศษต.	๑๐๐๙๖๓๓๐	อาคารที่พักอาศัยสำเร็จรูป(Knock Down) (งบกลาง)	๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- ยื่นขอสงวนราคาในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖	
๕๗	บข.ปส.	๑๐๐๙๖๕๕๕	คำจัดหาเครื่อง x-ray ตรวจค้นยาเสพติด (งบ ตร.)	๕๗๒,๑๓๓,๒๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง	
๕๘	บข.ปส.	๑๐๐๙๖๕๗๑	คำครุภัณฑ์ประจําศูนย์ปฏิบัติการ ภ.๓ การข่าว บข.ปส.	๑๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- รอสั่งของภายใน ๓๐ ม.ค.๕๗ (ส.๕๖/๕๖)	
๕๙	ศษต.	๑๐๐๙๖๕๖๕	รยบ.๖ ล้อช่วงยาวพร้อมกระบะเหล็ก(บข.ศษต.) (งบ ตร.)	๑๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบไปยังคร.เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ตามหนังสือที่ ๐๐๓๐.๑๔๒/๓๓๗๗ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๖)	
๖๐	ศษต.	๑๐๑๑๖๖๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ ป.๑ (งบ ตร.)	๖,๒๙๖,๕๕๙.๗๒	อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา	
๖๑	ศษต.	๑๐๑๑๖๖๗๑	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ ม.๑ (งบ ตร.)	๓๓๔,๐๒๓.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา	
๖๒	ศษต.	๑๐๐๙๖๕๕๕	โครงการซ่อมแซมอาคาร บก.ภฝ.บข.ศษต. (งบ ตร.)	๒,๓๕๕,๙๑๕.๐๐	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการและจัดทำ TOR	
๖๓	ร.ร.มรด.	๑๐๐๙๗๑๖๐	คำปรับปรุงสนามเทนนิส ๓ สนาม (งบ ตร.)	๗,๘๖๓,๐๐๐.๐๐	ตามที่ ปธ.ให้หรือ ผช.ผ.บ.ตร.(พล.ต.ท.นเรศฯ) และสภก. ผลการหรือ สรุปให้ทำรายการ	
๖๔	ร.ร.มรด.	๑๐๐๙๗๑๕๐	คำปรับปรุงสนามฟุตบอล คู ลานกีฬา วัสดุยางสังเคราะห์ (งบ ตร.)	๓๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	มีผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคา จำนวน ๗ ราย	
๖๕	สศม.	๑๐๐๙๖๖๒๘	ซ่อมแซมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง (งบ ตร.)	๒,๑๑๗,๐๕๒.๐๐	- มีผู้มียื่นเอกสาร จำนวน ๑ ราย อยู่ระหว่างประมวลเรื่องขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และดำเนินการจัดหาใหม่	